

โครงการพัฒนาท้องถิ่น

กรณีนีงบจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

และ

กรณีนีงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน กรณีนางจังหวัดยะลา งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

งบจังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ถือจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
2	การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-	2	-	-	20,429,000.00	-	-	20,429,000.00	-	-	20,429,000.00
	รวม	-	2.00	-	-	20,429,000.00	-	-	20,429,000.00	-	-	20,429,000.00

งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ถือจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
2	การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-	3	-	-	66,199,000.00	-	-	66,199,000.00	-	-	66,199,000.00
	รวม	-	3	-	-	66,199,000.00	-	-	66,199,000.00	-	-	66,199,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่ปรากฏในแผนดำเนินงาน
2. งบประมาณถือจ่าย หมายถึง งบประมาณสุทธิหลังจากการ โอนเพิ่ม / โอนลด งบประมาณ
3. ก่อนนี้ผูกพัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
4. จำนวนเงินเบิกจ่าย หมายถึง จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5. จำนวนเงินคงเหลือ หมายถึง งบประมาณถือจ่ายหัก (จำนวนเงินก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่าย)
6. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากไม่อยู่ในห้วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง
7. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบสรุปรายการ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนจนถึงการบริหารสัญญา
8. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
9. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (งบจังหวัดยะลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 1-2 (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	งบจังหวัดยะลา 69 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงรักษาทางหมายเลขทางหลวงยล.ถ.1-0066 บ้านบาฮี หมู่ที่ 4 ตำบลลิงชั้น อำเภอบันนังสตา -บ้านคีรีลาด หมู่ที่ 9 ตำบลลิงชั้น อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 204 ข้อ 66 ผด.02 หน้า 47 ข้อ 1	กองช่าง	ต.ค.68.-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอนจัดทำราคากลาง	10,412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,412,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (งบจังหวัดยะลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 1-2 (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
2	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	งบจังหวัดยะลา 69 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาทางหมายเลขทางหลวง ยล.ถ.1-0071 บ้านภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา-บ้านตาเียด หมู่ที่ 5 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 206 ข้อ 71 ผด.02 หน้า 48 ข้อ 2	กองช่าง	ต.ค.68.-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอนจัดทำราคากลาง	10,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,017,000.00
รวม					2	โครงการ	0	2	0	0	20,429,000.00	-	-	-	-	20,429,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (งบกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงรักษาทางหมายเลขทางหลวงยล.ถ.1-0030 บ้านกม 39 หมู่ที่ 6 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง-บ้านวังไทร หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 186 ข้อ 30 ผด.02 หน้า 44 ข้อ 1	กองช่าง	ต.ค.68.-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอนจัดทำราคากลาง	9,511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,511,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (งบกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
2	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยล.ถ.1-0080 แยก ทล.410 บ้านยี่ริ หมู่ที่ 5 ตำบลกรงปินัง อำเภอกงปินัง -บ้านโกตาบารู หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 10 ข้อ 12 ผด.02 หน้า 45 ข้อ 2	กองช่าง	ต.ค.68.-ก.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอน เสนอราคา	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (งบกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
3	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงรักษาทางหมายเลขทางหลวงยล.ถ.1-0002 บ้านยูโป หมู่ที่ 1 ตำบลยูโป - บ้านตาเซะ หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้าที่ 172 ข้อที่ 2 ผด.02 หน้า 46 ข้อ 3	กองช่าง	ต.ค.68.-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอนจัดทำราคากลาง	10,688,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,688,000.00
รวม				3	โครงการ	0	3	0	0		66,199,000.00	-	-	-	-	66,199,000.00