

กรณีกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณียังไม่ก่อหนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณียังไม่ได้ก่องหนี่ผู้พันไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

กรณีกันเงินไว้แล้ว (กรณียังไม่ได้ก่องหนี่ผู้พันไว้) ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท) งบประมาณ (ที่ขอกันเงิน) (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)		ก่องหนี่ผู้พัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	-	2	1	-	18,422,800.00	-	2,323,000.00	16,099,800.00
รวม	3	0	2	1	0	18,422,800.00	-	2,323,000.00	16,099,800.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว
2. ก่องหนี่ผู้พัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากไม่อยู่ในห้วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง
4. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบบูรณาการ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการบริหารสัญญา
5. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
6. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีที่ยังไม่ได้ก่องหนผู้กักเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียด ความก้าวหน้า/ ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ (ที่ขอเงิน) (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)			ก่องหนผู้กัก (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
1	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีไม่ก่องหนปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0035 บ้านเกาะ-บ้านบูเก๊ะปูแล ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผนแก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 189 ข้อ 37 ตั้งจ่ายรายการใหม่โอนเงินงบประมาณ รายจ่าย 68 ผด.02 หน้า 35 ข้อ 1	กองช่าง	พ.ย.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	ขั้นตอนการเสนอราคา	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีที่ยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียด ความก้าวหน้า/ ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ (ที่ขอเงิน) (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)			ก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
2	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีไม่ก่องหนี่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0041 บ้านบูเกะคละ ตำบลบูดี อำเภอเมืองยะลา- บ้านบูเกะโต๊ะมุข ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 189 ข้อ 37 ตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 68 ผด.02 หน้า 36 ข้อ 2	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	ขั้นตอนการเสนอราคา	8,397,800.00	0.00	0.00	8,397,800.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีที่ยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียด ความก้าวหน้า/ ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ (ที่ขอเงิน) (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)			ก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
3	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีไม่ก่องหนี่</u> <u>ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ</u> งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย ยล.ถ.1-0021 บ้านปะแต หมู่ที่ 3 ตำบล กอดตืออระ -บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 189 ข้อ 37 ตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 68 ผด.02 หน้า 37 ข้อ 1	กองช่าง	ต.ค.68-พ.ค. 69 ไตรมาส 1,2,3	-	-	/	-	ดำเนินการส่งมอบ งานงวดสุดท้าย แล้วเสร็จ	2,325,000.00	0.00	2,323,000.00	2,000.00	
รวม						3	โครงการ	0	2	1	0	18,422,800.00	-	2,323,000.00	16,099,800.00