

กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

รายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (กรณีได้ก่อนนี้ผู้พันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

กรณีกันเงินไว้แล้ว (กรณีได้ก่อนนี้ผู้พันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท) งบประมาณ (ที่ขอกันเงิน) (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)		ก่อนนี้ผู้พัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	6	-	-	6	-	19,531,000.00	-	19,531,000.00	-
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย	9	-	-	9	-	25,962,560.00	-	25,962,560.00	-
รวม	15	0	0	15	0	45,493,560.00	-	45,493,560.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว
2. ก่อนนี้ผู้พัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากไม่อยู่ในห้วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง
4. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบรูปรายการ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการบริหารสัญญา
5. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
6. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ
1	2.5	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว "บ่อน้ำร้อนเบตง" แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 168 ข้อ3 ข้อบัญญัติ 68 134/191 ผด.02 ปี 69 หน้า 38 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	ต.ค.68-เม.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 00399/2568 ลว. 14 ส.ค.2568 ตรวจรับ/เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00
2	2.9	อุตสาหกรรม และการโยธา	กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจาะซีโปะ หมู่ที่ 8 - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแห อำเภอรือไทย จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 9 ข้อ 9 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 178/191 ผด.02 ปี 69 หน้า 38 ข้อ 1	กองช่าง	ต.ค.68-เม.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3	-	-	/	-	สัญญาจ้างเลขที่ 0398/2568 ตรวจรับ/เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	4,120,000.00	0.00	4,120,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ
3	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ 12 บ้านลาดอูซูแก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 10 ข้อ 10 ข้อบัญญัติ ปี 68 หน้า 178/191 ผด.02 หน้า 38 ข้อ 2	กองช่าง	ต.ค.68-พ.ค.69 ไตรมาส 1,2,3	-	-	/	-	สัญญาจ้างเลขที่ 0391/2568 30 เม.ย.69 ตรวจรับ/เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	3,207,000.00	0.00	3,207,000.00	0.00
4	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการก่อสร้างป้องกัน การกัดเซาะตลิ่ง คลองอาเส็น – บ้านปาแตร หมู่ที่ 5 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 8 ข้อ 6 ข้อบัญญัติ 68 179/191 ผด.02 หน้า 39 ข้อ 3	กองช่าง	ต.ค.68-เม.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3	-	-	/	-	บริหารสัญญา สัญญาจ้างเลขที่ 0397/2568 ลว. 14 ส..ค.2568 ตรวจรับ/เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอกันเงิน (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ
5	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. สาย ยล.ถ. 1-0048 บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 - สายบ้านเตี้ย หมู่ที่ 7 ตำบลบาโร๊ะอำเภอยะลา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 9 ข้อ 7 ข้อบัญญัติ 68 179/191 ผด.02 หน้า 39 ข้อ 4	กองช่าง	ต.ค.68-เม.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3	-	-	/	-	สัญญาจ้างเลขที่ 0397/2568 ลว. 14 ส.ค.2568 ตรวจรับ/เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	4,370,000.00	0.00	4,370,000.00	0.00
6	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0023 บ้านตะโล๊ะ หมู่ที่ 3 - บ้านตึบ หมู่ที่ 5 ตำบลยะตะะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 8 ข้อ 4 ข้อบัญญัติ 68 184/191 ผด. 02 หน้า 39 ข้อ 5	กองช่าง	ต.ค.68-เม.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 00353/2568 ลว. 14 ก.ค.2568 ตรวจรับ/เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	5,290,000.00	0.00	5,290,000.00	0.00
รวม				6	โครงการ	0	0	6	0		19,531,000.00	-	19,531,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 หน้า 31 ข้อ 10 ข้อบัญญัติ 68 180/191 ผด.02 หน้า 68 ข้อ 1	กองช่าง	ต.ค.68-เม.ย.69 ไตรมาส 1,2,3	-	-	/	-	ตรวจรับ/เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
2	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 30 ข้อ 6 ข้อบัญญัติ 68 180/191 ผด.02 หน้า 68 ข้อ 2	กองช่าง	ต.ค.68-ก.พ.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	-	/	-	ตรวจรับ/เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	1,705,600.00	0.00	1,705,600.00	0.00
3	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบาตะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกอตตือรี๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 29 ข้อ 3 ข้อบัญญัติ 181/191 ผด.02 หน้า 69 ข้อ3	กองช่าง	ต.ค.68-เม.ย.69 ไตรมาส 1,2,3	-	-	/	-	ตรวจรับ/เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	3,595,000.00	0.00	3,595,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
4	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบาสุกาซอโร หมู่ที่ 2 ตำบลกาดอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 8 ข้อ 6 ข้อบัญญัติ 68 179/191 ผด.02 หน้า 69 ข้อ 4	กองช่าง	ต.ค.-พ.ย.68 ไตรมาส 1	-	-	/	-	ตรวจรับ/เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	2,218,160.00	0.00	2,218,160.00	0.00
5	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกาบูกะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 29 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 182/191 ผด.02 หน้า 70 ข้อ 5	กองช่าง	ต.ค.68-ก.พ.69 ไตรมาส 1,2	-	-	/	-	ตรวจรับ/เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อนหักเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ก่อนหักผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
6	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนหักเงินไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 14 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 68 182/191 ผด.02 หน้า 70 ข้อ 6	กองช่าง	ต.ค.68-มี.ค.69 ไตรมาส 1,2	-	-	/	-	ตรวจรับ/เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	3,260,000.00	0.00	3,260,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
7	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลดิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า14 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 68 183/191 ผด.02 หน้า 71 ข้อ 7	กองช่าง	ต.ค.68-เม.ย.69 ไตรมาส 1,2,3	-	-	/	-	ตรวจรับ/เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	3,274,000.00	0.00	3,274,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อนหักเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ก่อนหักผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
8	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนหักเงินไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 29 ข้อ 5 ข้อบัญญัติ 68 183/191 ผด.02 หน้า 71 ข้อ 8	กองช่าง	ต.ค.68-มี.ค.69 ไตรมาส 1,2	-	-	/	-	ตรวจรับ/เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	3,247,000.00	0.00	3,247,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อนหักเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ก่อนหักผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
9	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนหักเงินไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลาแล หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 31 ข้อ 12 ข้อบัญญัติ 68 184/191 ผด.02 หน้า 71 ข้อ 9	กองช่าง	ต.ค.68-ธ.ค.69 ไตรมาส 1	-	-	/	-	ตรวจรับ/เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	2,182,800.00	0.00	2,182,800.00	0.00	
รวม						9	โครงการ	0	0	9	0	25,962,560.00	-	25,962,560.00	-