

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงาน โครงการ กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 1,2 วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ถือจ่าย (บาท)	ก่องหน้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	6	-	6	-	-	48,764,000.00	-	-	48,764,000.00	47,216,000.00	-	1,548,000.00
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย	4	-	4	-	-	1,170,000.00	-	-	1,170,000.00	-	-	1,170,000.00
รวม	10	-	10.00	-	-	49,934,000.00	-	-	49,934,000.00	47,216,000.00	-	2,718,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่ปรากฏในแผนดำเนินงาน
2. งบประมาณถือจ่าย หมายถึง งบประมาณสุทธิหลังจากการ โอนเพิ่ม / โอนลด งบประมาณ
3. ก่องหน้ผูกพัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
4. จำนวนเงินเบิกจ่าย หมายถึง จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5. จำนวนเงินคงเหลือ หมายถึง งบประมาณถือจ่ายหัก (จำนวนเงินก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่าย)
6. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากไม่อยู่ในห่วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง
7. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบรูปรายการ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการบริหารสัญญา
8. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
9. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 -2 (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียด ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน /ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
1	2.9	อุตสาหกรรม และการโยธา	<u>เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ 69</u> โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0003 บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ - บ้านทุ่งยามู ตำบลยูโป อำเภอมือเืองยะลา จังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 4/67 หน้า 1 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 167/184 ผด.02 หน้า 40 ข้อ 1 <u>สบทบ 1,069,500.-บาท</u> <u>อุดหนุน 9,625,500.-บาท</u>	กองช่าง	ต.ค.68.-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอน บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00181/2569 ลว.16 มี.ค.69	10,695,000.00	0.00	0.00	10,360,000.00	0.00	335,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 -2 (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียด ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน /ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
2	2.9	อุตสาหกรรม และการโยธา	<u>เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ 69</u> โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต รหัททางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0012 บ้านหัวเขา ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา- บ้านละแอ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 4/67 หน้า 1 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 168/184 ผด.02 หน้า 41 ข้อ 2 <u>สบทบ 1.114.000.-บาท</u> <u>อุดหนุน 10.026.000.-บาท</u>	กองช่าง	ต.ค.68.-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	7	-	-	อยู่ขั้นตอน บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00180/2569 ลว.16 มี.ค.69	11,140,000.00	0.00	0.00	10,798,000.00	0.00	342,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 -2 (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียด ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน /ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
3	2.9	อุตสาหกรรม และการโยธา	<u>เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ 69</u> โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต รหัดทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0075 บ้านบ่อหิน - บ้านตาลีโอน ตำบลบ้านแห อำเภอธารโต จังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 4/67 หน้า 2 ข้อ 3 ข้อบัญญัติ 170/184 ผด.02 หน้า 41 ข้อ 3 <u>สบทบ 1,009,000-บาท</u> <u>อุดหนุน 9,081,000-บาท</u>	กองช่าง	ต.ค.68.-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	7	-	-	อยู่ขั้นตอน บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00182/2569 ลว.16 มี.ค.69	10,090,000.00	0.00	0.00	9,795,000.00	0.00	295,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 -2 (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียด ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน /ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
4	2.9	อุตสาหกรรม และการโยธา	<u>เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ 69</u> โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0033 บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป - บ้านคลองทราย ตำบลยูโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แก้ไข ครั้งที่ 4 /67 หน้าที่ 4 ข้อที่ 4 ผด.02 หน้า 42 ข้อ 4	กองช่าง	ต.ค.68.-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอน บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00178/2569 ลว.16 มี.ค.69	5,687,000.00	0.00	0.00	5,468,000.00	0.00	219,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 -2 (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียด ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน /ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
5	2.9	อุตสาหกรรม และการโยธา	<u>เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ 69</u> โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต รหัททางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0025 บ้านยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา - บ้านลาที่ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/68 หน้าที่ 10 ข้อที่ 7 ผด.02 หน้า 42 ข้อ 5 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69	กองช่าง	ต.ค.68.-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	7	-	-	อยู่ขั้นตอน บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00179/2569 ลว.16 มี.ค.69	5,514,000.00	0.00	0.00	5,342,000.00	0.00	172,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 -2 (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียด ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน /ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
6	2.9	อุตสาหกรรม และการโยธา	<u>เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ 69</u> โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต รหัดทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0052 บ้านนาซิบูกู ตำบลปะแต อำเภอยะหา - บ้านห้วยกะทิง ตำบลห้วย กะทิง อำเภอกงหรา จังหวัดยะลา แก้ไข ครั้งที่ 4/67 หน้า 5 ข้อ 5 ผด.02 หน้า 43 ข้อ 6 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69	กองช่าง	ต.ค.68.-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	7	-	-	อยู่ขั้นตอน บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00197/2569 ลว.27 มี.ค.69	5,638,000.00	0.00	0.00	5,453,000.00	0.00	185,000.00
รวม				6	โครงการ	0	6	0	0		48,764,000.00	-	-	47,216,000.00	-	1,548,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภท ครุภัณฑ์ กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 1-2 (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานโครงการ	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
1	3.5	สาธารณสุข	ยูนิตทำพื้นผด. 02 หน้า 72 ข้อ 1	สาธารณสุข	พ.ย.68-ม.ค.69 ไตรมาส 1,2	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอนเชิญเสนอราคา	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00
2	3.5	สาธารณสุข	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ผด. 02 หน้า 73 ข้อ 2	สาธารณสุข	พ.ย.68-ม.ค.69 ไตรมาส 1,2	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอนเชิญเสนอราคา	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
3	3.5	สาธารณสุข	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง อันแน่น ผด. 02 หน้า 73 ข้อ 3	สาธารณสุข	พ.ย.68-ม.ค.69 ไตรมาส 1,2	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอนเชิญเสนอราคา	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
4	3.5	สาธารณสุข	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ ผด. 02 หน้า 73 ข้อ 4	สาธารณสุข	พ.ย.68-ม.ค.69 ไตรมาส 1,2	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอนเชิญเสนอราคา	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
รวม				4	โครงการ	0	4	0	0		1,170,000.00	-	-	-	-	1,170,000.00