



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน | ปังบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ช่องทางการติดต่อ

 00 7320 3614

 www.yalapao.go.th





รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ช่องทางการติดต่อ



00 7320 3614



www.yalapao.go.th



โครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
1 การเสริมสร้างองค์กร ธรรมาภิบาล	14	-	6	7	1	5,300,000.00	2,392,000.00	1,030,000.00	6,662,000.00	1,145,163.00	2,660,479.32	2,856,357.68
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	18	-	15	3	-	49,006,300.00	-	-	49,006,300.00	23,738,325.00	2,919,166.00	22,348,809.00
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนทุกช่วงวัย	33	4	16	13	-	61,438,000.00	-	1,292,000.00	60,146,000.00	18,825,375.00	15,067,225.50	26,253,399.50
4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	22	2	9	10	1	16,260,100.00	100,000.00	263,000.00	16,097,100.00	1,684,081.00	8,272,526.87	6,140,492.13
รวม	87	6	46	33	2	132,004,400.00	2,492,000.00	2,585,000.00	131,911,400.00	45,392,944.00	28,919,397.69	57,599,058.31

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่ปรากฏในแผนดำเนินงาน
2. งบประมาณเบิกจ่าย หมายถึง งบประมาณสุทธิหลังจากการ โอนเพิ่ม / โอนลด งบประมาณ
3. ก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
4. จำนวนเงินเบิกจ่าย หมายถึง จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5. จำนวนเงินคงเหลือ หมายถึง งบประมาณถือจ่ายหัก จำนวนเงินก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่าย
6. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากไม่อยู่ในห้วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง
7. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง
 - 7.1 กรณีงบลงทุน คือโครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบขออนุญาต กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการบริหารสัญญา
 - 7.2 กรณีโครงการฝึกอบรม โครงการจัดงาน โครงการจัดการแข่งขันกีฬา คือโครงการที่ดำเนินการในขั้นตอน ดำเนินการโครงการ ยืมเงิน จัดซื้อจัดจ้าง
8. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
9. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การเสริมสร้างองค์การธรรมาภิบาล

๑-

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	1.1	บริหารทั่วไป	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะบุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แผนแม่บทครั้งที่ 3/2566 หน้า 151 ข้อ 12 ข้อบัญญัติหน้า 25/184 ผศ 02 หน้า 15 ข้อ 1	กองการเจ้าหน้าที่	ต.ศ.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ศ.68-ก.ย.69	-	/	-	-	ดำเนินการตลอดทั้งปี 1.ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 2.ดำเนินวิจัยหาความสอดคล้องสู่จังหวัด วันที่ 11 มี.ค.69 3.การจัดทำแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี วันที่ 8-9 เม.ย.69 4.กิจกรรมฝึกอบรมกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ 30-31 ต.ค.68 5.การเขียนหนังสือราชการ วันที่ 19 มี.ค.69 6.ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กำหนด	2,000,000.00	0.00	0.00	44,206.00	552,425.00	1,403,369.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
2	1.1	บริหารทั่วไป	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2568 หน้า 4 ข้อ 1 ข้อบัญญัติหน้า 26/184 ผด 02 หน้า 16 ข้อ 2	สำนักงานเลขานุการ อบจ.	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3	ก.ค.-มิ.ย.69	-	/	-	-	จัดอบรม 26 มิ.ย..69 ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 3 ก.ค.69 ณ จังหวัดกาญจนบุรี และนนทบุรี	700,000.00	0.00	0.00	649,900.00	9,183.00	40,917.00
3	1.7	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 147 ข้อ 5 ข้อบัญญัติหน้า 21/148 ผด 02 หน้า 19 ข้อ 1	สำนักปลัด	พ.ย.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	พ.ย.68-ก.ย.69	-	-	/	-	กำหนดจัดการเลือกตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่าง จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อม สจ.แทนตำแหน่งที่ว่าง แล้วเสร็จ 22 กุมภาพันธ์ 69	300,000.00	1,000,000.00	1,030,000.00	0.00	238,618.00	31,382.00
4	1.5	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ จัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แผนแก้ไข 3/2566 หน้า 160 ข้อ 5 ข้อบัญญัติหน้า 118/184 ผด 02 หน้า 17 ข้อ 1	สำนักงานเลขานุการ อบจ.	พ.ย.68-ม.ค.69 แก้ไขเป็น ก.พ.-เม.ย.69 เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 2,3	เม.ย. 69	-	-	/	-	ดำเนินการเมื่อวันที่ 27 เม.ย.69 (การสร้างฝายชะลอน้ำ) ณ มัสยิดนูรุลอาลีเย่ หมู่ที่ 2 ตำบลลิค อ.เมือง จ.ยะลา	50,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	37,500.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนปีผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
5	1.5	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แผนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 หน้า 4 ข้อ 1 ข้อบัญญัติหน้า 119/184 ผด 02 หน้า 17 ข้อ 2	สำนักงานเลขาธิการ อบจ.	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3	ก.ค.69	-	/	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6	1.6	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แผนแก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 159 ข้อ 4 ข้อบัญญัติหน้า 120/184 ผด 02 หน้า 17 ข้อ 3	กองยุทธศาสตร์	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3	เม.ย.- พ.ค.69	-	-	/	-	จัดอบรม 7 พ.ค.69 ศึกษาดูงาน 8-15 พ.ค.69	600,000.00	0.00	0.00	364,950.00	90,970.00	144,080.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนปีผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
7	1.5	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการอบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน แผนแม่โจครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 161 ข้อ 7 ข้อบัญญัติหน้า 126/184 มค 02 หน้า 18 ข้อ 4	สำนักงานเลขาธิการ อบจ.	ค.ศ.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ค.ศ.68-ก.ย.69	-	/	-	-	จัดกิจกรรมพัฒนาวัด มัสยิด ดำเนินการตลอดทั้งปี ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด จำนวน 12 ครั้ง ดำเนินการไปแล้ว 8 ครั้ง	400,000.00	0.00	0.00	10,000.00	257,408.00	132,592.00
8	1.7	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการวันท้องถิ่นไทย แม่โจครั้งที่ 3/66 หน้า 158 ข้อ2 ข้อบัญญัติหน้า 122/184 มค 02 หน้า 18,19 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	ก.พ.-เม.ย.69 ไตรมาส 2,3	ก.พ.- มี.ค.69	-	-	/	-	จัดกิจกรรม 18 มีนาคม 2569	75,000.00	0.00	0.00	16,800.00	45,054.00	13,146.00
9	1.7	บริหารทั่วไป	โครงการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต แม่โจครั้งที่ 3/66 หน้า 146 ข้อ 3 ข้อบัญญัติหน้า 24/184 มค 02 หน้า 20 ข้อ 2	สำนักปลัดฯ	ค.ศ.68-ก.พ.69 ไตรมาส 1,2	ค.ศ.68-ม.ค.69	-	-	/	-	จัดโครงการวันที่ 6 ม.ค.69	25,000.00	0.00	0.00	0.00	625.00	24,375.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
10	1.7	งานบริหารทั่วไป	โครงการกฎหมายได้ประโยชน์ แผน แก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 147 ข้อ 4 ข้อบัญญัติ หน้า 26/184 ผด.02 หน้า 20 ข้อ 3	สำนักปลัดฯ	พ.ศ.-ก.ศ.69 ไตรมาส 3,4	พ.ศ.-ก.ศ.69	-	/	-	-	กำหนดจัดโครงการ 8 ก.ศ.69 หอประชุมที่ว่าการ ณ อำเภอรามัน 21 ก.ศ. 69 หอประชุมที่ว่าการ อำเภอชะหา	150,000.00	0.00	0.00	59,307.00	0.00	90,693.00
11	1.7	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ประชาธิปไตย แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 หน้า 7 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ หน้า 121/184 ผด.02 หน้า 21 ข้อ 2	สำนักงานเลขาธิการ อบจ.	พ.ย.68.- ม.ค.69 ไตรมาส 1,2	พ.ย.68.- ม.ค.69 ไตรมาส 1,2	-	-	/	-	จัดโครงการวันที่ 14 ม.ค.69	200,000.00	0.00	0.00	0.00	134,883.00	65,117.00
12	1.7	บริหารทั่วไป	โครงการจัดศูนย์ทรัพยากรประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 4 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ หน้า 24/184 ผด.02 หน้า 21 ข้อ 1	กองยุทธศาสตร์	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3	-	-	-	-	/	ยกเลิกเนื่องจาก เนื่องจากหน่วยงานได้ ปรับเปลี่ยนแนวทาง การสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์การกิจ โดยเน้นการใช้สื่อดิจิทัล และช่องทางออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึง ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และประหยัด งบประมาณแผ่นดิน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
13	1.7	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการเงินทุนสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 157 ข้อ 1 ข้อบัญญัติหน้า 119/184 มค.02 หน้า 20 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	ค.ศ.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ค.ศ.68-ก.ย.69	-	/	-	-	ดำเนินการตลอดทั้งปี กิจกรรมศึกษาฐานโครงการพระราชดำริและเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระพันปีหลวง รอบที่ 1 15-19 ธ.ค.68 รอบที่ 2 ดำเนินการ 3-7 ม.ค.69	200,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,052,735.00	247,265.00
14	1.1	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (บัญชีโอนงบประมาณ รายจ่ายครั้งที่ 10 ลว 20 ม.ย.69 มค.02เพิ่มเติม1/69 หน้า 8 ข้อที่ 1	กองยุทธศาสตร์	ม.ย.-ธ.ค.69 ไตรมาส 3,4	พ.ค.-ก.ค.69	-	-	/	-	กิจกรรมที่ 1 วันที่ 12-13 มิ.ย.69 กิจกรรมที่ 2 7ก.ค.69	0.00	292,000.00	0.00	0.00	266,078.32	25,921.68
รวม				14	โครงการ	โครงการ	0	6	7	1		5,300,000.00	2,392,000.00	1,030,000.00	1,145,163.00	2,660,479.32	2,856,357.68

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ

และการท่องเที่ยว

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	2.4	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว แผน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/67 หน้า 4 ลำดับที่ 3 ข้อบัญญัติ 137/184 พต.02 หน้า 24 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	ค.ศ.68-ก.ย.69	ไตรมาส 1,2,3,4	-	-	/	-	กิจกรรมที่ 1 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 2 Hotspring Chill Marker ดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่1 วันที่ 3-5 เม.ย.69 ครั้งที่ 2 วันที่ 8-10 พ.ค.69 กิจกรรมที่ 3 Young Story Teller นักเล่าเรื่องท้องถิ่น จัดโครงการ 13-15 มิ.ย.69	1,000,000.00	0.00	0.00	280,325.00	625,466.00	94,209.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
2	2.4	การเกษตร	โครงการเทศบาล ทุเรียนพื้นบ้าน จังหวัดยะลา แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า221 ข้อ 10 ข้อบัญญัติ หน้า 173/184 ผด.02 หน้า 25 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	ม.ย.-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	ม.ย.-ส.ค.69	-	/	-	-	ดำเนินการ ขออนุมัติดำเนินการ กำหนดจัดโครงการ 4-5 ส.ค.69	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3	2.13	สร้างความ เข้มแข็งชุมชน	โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการด้านการขาย สินค้าทางออนไลน์ เพิ่มครั้งที่ 1/67 หน้า 8 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 121/184 ผด.2 หน้า 34 ลำดับ 1	สำนักปลัดฯ	ม.ย.-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	ม.ย.-ส.ค.69	-	/	-	-	เสนอโครงการ กำหนดจัดโครงการ 27 - 28 สิงหาคม	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
4	2.13	สร้างความ เข้มแข็งชุมชน	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า165 ข้อ 5 ข้อบัญญัติ 120/184 ผด.2 หน้า 54ลำดับ 1	สำนักปลัดฯ	ม.ย.68-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	ม.ย.68-ส.ค.69	-	/	-	-	กำหนดจัดโครงการ 21-24 ก.ค.69 อบรม/ศึกษาดูงาน จังหวัดกระบี่และตรัง	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ความแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียด ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
5	2.13	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ นวดแผนไทย แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 3/67 หน้า 5 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 123/184 ผด.02 หน้า 54 ลำดับ 2	สำนักงานปลัดฯ	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3	เม.ย.-มิ.ย.69	-	/	-	-	เสนอโครงการ กำหนดจัดโครงการ ส.ค.69	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6	2.13	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	โครงการ อบจ. ยะลา สอนงานน้องสร้างรายได้ แผนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/67 หน้า 4 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 126/184 ผด.02 หน้า 55 ลำดับ 5	สำนักงานปลัดฯ	มี.ค.-พ.ค.69 ไตรมาส 2,3	มี.ค.-พ.ค.69	-	-	/	-	ดำเนินการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว 1 ลย.-12 พ.ค.69	600,000.00	0.00	0.00	0.00	549,700.00	50,300.00
7	2.5	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน ย่านาง เบตง จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติมครั้งที่ 2/68 หน้า 8 ข้อ 14 ข้อบัญญัติ 171/184 ผด.02 หน้า 25 ข้อ 1	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย.69 ไตรมาส 2,3,4	มี.ค.-ก.ย.69	-	/	-	-	ดำเนินการจัดทำ แบบรูปรายการ	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
8	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นถนนสาย ยล.๓ 1-0063 แยก ทล.4062 หมู่ที่ 8 ตำบลยวรม - บ้านกาลา หมู่ที่ 3 ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จุดที่ 2 แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 6 ข้อ 7 ข้อบัญญัติ 159/184 พ.ศ.๐2 หน้า 26 ข้อ 1	กองช่าง	พ.ย.68-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	พ.ย.68-ก.ค.69	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญา เลขที่ 00165/2569 ลงวันที่ 6 มี.ค.2569	1,300,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00	0.00	10,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
9	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านต๊ายดีกอบาเน - บ้านตุงซ็องมา หมู่ที่ 1 ตำบล บาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 5 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 159/184 ผด.02 หน้า 26 ข้อ 2	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ก.ย.69	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00154/2569 ลงวันที่ 24 ก.พ.2569	4,990,000.00	0.00	0.00	4,681,000.00	0.00	309,000.00
10	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพรุ หมู่ที่ 3 - บ้านไคะพราน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 17 ข้อ2 ข้อบัญญัติ 160/184 ผด.02 หน้า 27 ข้อ 3	กองช่าง	ต.ค.68-ส.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ส.ค.69	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00148/2569 ลงวันที่ 23 ก.พ.2569	2,524,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	174,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
11	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตูละกาแน - บ้านดูแบบบางอ หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 6 ข้อ 4 ข้อบัญญัติ 160/184 ผด.02 หน้า 27 ข้อ 4	กองช่าง	ค.ศ.68-ส.ศ.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ค.ศ.68-ส.ศ.69	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00149/2569 ลงวันที่ 23 ก.พ.2569	2,424,000.00	0.00	0.00	2,405,000.00	0.00	19,000.00
12	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปอเนาะบ้านบือมิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบือมิ่ง - บ้านกำปงบูเก๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลโคคาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 5 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 161/184 ผด.02 หน้า 27 ข้อ 5	กองช่าง	ค.ศ.68-ส.ศ.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ค.ศ.68-ส.ศ.69	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00164/2569 ลงวันที่ 6 มี.ค.2569	2,536,000.00	0.00	0.00	2,527,000.00	0.00	9,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
13	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างป้องกันกีดขวางคลองเส้นทางสายบ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก หมู่ที่ 4 ตำบลลำโหนด อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 2/68 หน้า 7 ข้อ 9 ข้อบัญญัติ 161/184 พ.ศ.02 หน้า 28 ข้อ 6	กองช่าง	ต.ศ.68-ต.ศ.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ศ.68-ต.ศ.69	-	/	-	-	บริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 00115 /2569 ลง 29 ม.ค.69	1,300,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00	0.00	10,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ความแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียด ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน /ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
14	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้าง ป้องกันกัดเซาะคลื่น เส้นทางสาย ยล.ถ 1 - 0059 บ้านบาแคตุแง หมู่ที่ 2 ตำบลธารน้ำทิพย์ - บ้านวาโมังใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 7 ข้อ 10 ข้อบัญญัติ 162/184 ผศ.02 หน้า 28 ข้อ 7	กองช่าง	ด.ศ.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ด.ศ.68-ก.ย.69	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00239/2569 ลงวันที่ 11 พ.ศ.2569	3,000,000.00	0.00	0.00	2,975,000.00	0.00	25,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
15	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1 - 0016 บ้านเกาะ ตำบลท่าธง - บ้านปือกะละมา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผนแม่บท ครั้งที่ 4/68 หน้า 1 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 168/184 ผด.02 หน้า 29 ข้อ 8	กองช่าง	ค.ศ.68-ก.ศ.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ค.ศ.68-ก.ศ.69	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอนบริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 00235/2569 ลงวันที่ 6 พ.ศ.2569	6,416,300.00	0.00	0.00	5,940,000.00	0.00	476,300.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
16	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>การก่อสร้าง</u> รื้อเปลี่ยนเหล็กตู้เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568 หน้า 25 ข้อ 1 ข้อบัญญัติหน้า 149/184 ผด 02 หน้า 29 ข้อ 1	กองช่าง	ค.ศ.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ค.ศ.68-ก.ย.69	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	4,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535,000.00
17	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>การก่อสร้าง</u> รื้อปูยาง ชนิดล้อยางเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568 หน้า 26 ข้อ 2 ข้อบัญญัติหน้า 150/184 ผด 02 หน้า 30 ข้อ 2	กองช่าง	ค.ศ.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ค.ศ.68-ก.ย.69	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	9,735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,735,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
18	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>การกักขังไฟฟ้าและวิทยุ</u> โคมไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568 หน้า 7 ข้อ 13 ข้อบัญญัติหน้า 156/184 ผด 02 หน้า 32 ข้อ 1	กองช่าง	ค.ศ.68-พ.ศ.69 ไตรมาส 1,2,3	ค.ศ.68-พ.ศ.69	-	-	/	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,746,000.00	0.00	0.00	0.00	1,744,000.00	2,000.00
			รวม	18	โครงการ	โครงการ	-	15	3	-	-	49,006,300.00	-	-	23,738,325.00	2,919,166.00	22,348,809.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	3.1	สาธารณสุข	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อในพื้นที่จังหวัดยะลา แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 223 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 112/184 ผศ.02 หน้า 49 ข้อ 1	กองสาธารณสุข	มิ.ค.-พ.ค.69 ไตรมาส 2,3	มิ.ค.-พ.ค.69	-	-	/	-	กิจกรรม ที่ 1 อบรมโรคติดต่อ กำหนดจัดโครงการ 30 เม.ย.-1พ.ค.69 อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง	200,000.00	0.00	105,000.00	0.00	94,569.50	430.50
2	3.2	สาธารณสุข	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 223 ข้อ3 ข้อบัญญัติ 113/184 ผศ.02 หน้า 49 ข้อ 1	กองสาธารณสุข	ก.ค. - ก.ย.69 แกไข แผนดำเนินงาน ครั้งที่ 5/69 จากเดิม เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3,4	ก.ค. - ก.ย.69	-	/	-	-	ระยะที่ 1 กำหนดจัดโครงการ รุ่นที่ 1 16- ก.ค.69 รุ่นที่ 2 17 ก.ค.69 ระยะที่ 2 กำหนด 19 ส.ค.69	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
3	3.3	สาธารณสุข	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของชุมชน แผน แกไข ครั้งที่ 4/66 หน้า 1 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 112/184 มค.02 หน้า 50 ข้อ 1	กองสาธารณสุข	ก.พ.-เม.ย.69 ไตรมาส 2,3 แก้ไขแผนฯ จาก ธ.ค.68- ก.พ.69	ก.พ.-เม.ย.69	-	-	/	-	กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนา ศักยภาพด้านการ ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ จัดโครงการ 30 มี.ค.69 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน 31มี.ค.-2 เม.ย.69	400,000.00	0.00	0.00	0.00	363,615.00	36,385.00
4	3.3	สาธารณสุข	โครงการรณรงค์ภาคเครือข่าย สุขภาพภาคประชาชน แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 222 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 113/184 มค.02 หน้า 50 ข้อ 2	กองสาธารณสุข	พ.ค.-ก.ค.69 ไตรมาส 3,4	พ.ค.-ก.ค.69	/	-	-	-	ยังไม่เริ่ม	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
5	3.5	สาธารณสุข	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 หน้า 18 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 109/184 พศ.02 หน้า 51 ข้อ 1	กองสาธารณสุข	ต.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ก.ย.69	-	/	-	-	ดำเนินการตลอดทั้งปี ผลส่งแล้ว 1 งวด ตามแผนวินฤตหมุน	27,500,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	16,500,000.00
6	3.5	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการสานรัก สานสัมพันธ์ครอบครัว แผน แก่ใจครั้งที่ 3/66 หน้า 234 ข้อ 3 ข้อบัญญัติ 124/184 พศ.02 หน้า 54 ข้อ ลำดับที่ 3	สำนักปลัดฯ	มี.ค.-พ.ค.69 ไตรมาส 2,3	เม.ย.69	-	-	/	-	จัดโครงการ 23-24 เม.ย.69	350,000.00	0.00	0.00	0.00	285,576.00	64,424.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
7	3.5	สร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายสตรีท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แผน เพิ่มเดิมครั้งที่ 1/67 หน้า 22 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 124/184 พ.ศ.02 หน้า 55 ลำดับที่ 4	สำนักปลัดฯ	ก.พ.-พ.ค.69 ไตรมาส 2,3	ก.พ.-เม.ย.69	-	-	/	-	จัดโครงการ 2 เม.ย.69	300,000.00	0.00	30,000.00	0.00	217,500.00	52,500.00
8	3.10	สังคมสงเคราะห์	โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แผน แก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 227 ข้อ 3 ข้อบัญญัติ หน้า 115/184 พ.ศ.02 หน้า 56 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	ค.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ค.ค.68-ก.ย.69	/	-	-	-	ดำเนินการตลอดทั้งปี (ยังไม่มีกรร้องขอ)	700,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
9	3.5	สังคมสงเคราะห์	โครงการพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพนิเทศให้คนพิการ แผน แกะ ครั้งที่ 3/66 หน้า 228 ข้อ 6 ข้อบัญญัติ หน้า 115/184 ผด.02 หน้า 56 ข้อ 2	สำนักปลัดฯ	ก.ค.-ก.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	/	-	-	-	ยังไม่เริ่ม	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
10	3.5	สังคมสงเคราะห์	โครงการรวมพลังผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/66 หน้า 6 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ หน้า 116/184 ผด.02 หน้า 56 ลำดับที่ 3	สำนักปลัดฯ	ม.ค.-มี.ค.69	ม.ค.-มี.ค.69	-	-	/	-	จัดโครงการวันที่ 31 มี.ค.69	500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	156,465.00	93,535.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาความแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
11	3.5	สังคมสงเคราะห์	โครงการสานฝันปิ่นรักเพื่อคนพิการจังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 13 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ หน้า 116/184 ผศ.02 หน้า 58 ข้อ 4	สำนักปลัดฯ	ธ.ศ.68- ก.พ.69 ไตรมาส 3,4	ธ.ศ.68- ก.พ.69	-	-	/	-	จัดโครงการ 3 ก.พ.69	400,000.00	0.00	0.00	0.00	266,992.00	133,008.00
12	3.5	สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 11 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 123/184 ผศ.02 หน้า 22 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	ก.พ.-เม.ย.69 ไตรมาส 2,3 แก้ไขแผนฯ จากเดิมพ.ย. 68-ม.ค.69	ก.พ.-เม.ย.69	-	-	/	-	จัดโครงการ 21-22 เม.ย.69	200,000.00	0.00	0.00	0.00	106,270.00	93,730.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
13	3.9	การเกษตร	โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว แผนแม่บทครั้งที่ 2/2568 หน้า 1 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 172/184 มคอ.2 หน้า 23 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	ค.ศ.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ค.ศ.68-ก.ย.69	-	/	-	-	ดำเนินการตลอดทั้งปี อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอโครงการ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
14	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น โรงเรียนลำพะยาประชาชน เคราะหื ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 12 ข้อ 11 ข้อบัญญัติ หน้า 162/184 มคอ.2 หน้า 59 ข้อ 1	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย.69 ไตรมาส 2,3,4	ก.พ.-ก.ย.69	-	/	-	-	จัดทำแบบขออนุญาต	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาความก้าวหน้า	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
15	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น บ้านจาเราะลอเบาะ หมู่ที่ 2 ตำบลยะรม อำเภอบางคนที จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 21 ข้อ 3 ข้อบัญญัติ หน้า 163/184 ผด.02 หน้า 59 ข้อ 2	กองช่าง	พ.ย.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	พ.ย.68-ก.ย.69	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00270/2569 ลว.6 มี.ย.69	3,500,000.00	0.00	0.00	3,495,000.00	0.00	5,000.00
16	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านควา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกระดัง อำเภอกงหรา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 10 ข้อ 3 ข้อบัญญัติ หน้า 163/184 ผด.02 หน้า 59 ข้อ 3	กองช่าง	ค.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ค.ค.68-ก.ย.69	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00198/2569 ลว. 27 มี.ค.69	3,300,000.00	0.00	0.00	2,766,960.00	527,040.00	6,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
17	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คล. 2 ชั้น บ้านคาเปาะ หมู่ที่ 2 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 9 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ หน้า 164/184 ผด.02 หน้า 60 ข้อ 4	กองช่าง	ค.ศ.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,5	ค.ศ.68-ก.ย.69	-	/	-	-	บริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 00213/2569 ลว. 8 เม.ย. 69	3,300,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00	0.00	7,000.00
18	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คล. 2 ชั้น บ้านบาสุกา หมู่ที่ 3 ตำบลกาสุปิง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 17 ข้อ 12 ข้อบัญญัติ หน้า 164/184 ผด.02 หน้า 60 ข้อ 5	กองช่าง	ค.ศ.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ค.ศ.68-ก.ย.69	-	/	-	-	บริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 00210/2569 ลว. 3 เม.ย. 69	3,300,000.00	0.00	0.00	2,763,600.00	526,400.00	10,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
19	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบุเกะลาโม๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 9 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ หน้า 165/184 มค.02 หน้า 60 ข้อ 6	กองช่าง	ร.ศ.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,5	ร.ศ.68-ก.ย.69	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00261/2569 ฉว. 5 มิ.ย.69	3,300,000.00	0.00	0.00	3,268,000.00	0.00	32,000.00
20	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านป่าท้อ หมู่ที่ 3 ตำบลลำโพง อำเภอมือเืองยะลา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 22 ข้อ 7 ข้อบัญญัติ หน้า 165/184 มค.02 หน้า 61 ข้อ 7	กองช่าง	พ.ย.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,5	พ.ย.68-ก.ย.69	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00212/2569 ฉว. 8 เม.ย.69	3,300,000.00	0.00	0.00	2,748,480.00	523,520.00	28,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ชุดค่าดัชนีที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
21	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คล. 2 ขึ้นบ้านปูลานิง หมู่ที่ 6 ตำบลปุตี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 10 ข้อ 4 ข้อบัญญัติ หน้า 166/184 มค.02 หน้า 61 ข้อ 8	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.69 ไตรมาส 2,3,4	ม.ค.-ก.ย.69	-	/	-	-	จัดทำร่างสัญญา	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
22	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คล. 2 ขึ้นบ้านสามแยกกอนสิน หมู่ที่ 4 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 10 ข้อ 5 ข้อบัญญัติ หน้า 166/184 มค.02 หน้า 61 ข้อ 9	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.69 ไตรมาส 2,3,4	ม.ค.-ก.ย.69	-	/	-	-	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
23	3.7	สร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา แผน แกะโครงการที่ 3/66 หน้า 234 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 125/184 มคอ.2 หน้า 62 ข้อ 1	กองสาธารณสุข	ธ.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ธ.ค.68-ก.ย.69	-	/	-	-	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมภาคเครือข่ายแล้วเสร็จ 5 ก.พ.69 กิจกรรมที่ 3 เครือข่ายรักษ์โลก (เก็บขยะพื้นที่ต้นน้ำ) กำหนดจัดกิจกรรม 20 ก.ค.69	165,000.00	0.00	0.00	0.00	135,220.00	29,780.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียด ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)							
24	3.7	การเกษตร	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แผน ภาษี ครั้งที่ 3/66 หน้า 239 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 173/184 มคอ.02 หน้า 63 ข้อ 1	กองยุทธศาสตร์	พ.ย.68-ส.ค.69 ไตรมาส1,2,3,4	พ.ย.68-ส.ค.69 ไตรมาส1,2,3,4	-	-	/	-	จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาส 1. อ.ยะหา จัดโครงการวันที่ 18 ส.ค.68 ไตรมาส2. อ.กาบัง 12 ก.พ.69 ไตรมาส 3 อ.วาเช็ม กำหนด 23 เม.ย.69 ไตรมาส 4 อ.เบตง	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
25	3.7	การเกษตร	โครงการบริหารจัดการป่าชุมชนจังหวัดยะลา แผน ภาษีครั้งที่ 3/66 หน้า 240 ข้อ 3 ข้อบัญญัติ 174/184 ผด.02 หน้า 63 ข้อ 2	กองสาธารณสุข	ม.ย.-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	ม.ย.-ส.ค.69	/	-	-	-	วางแผนดำเนินการใน ไตรมาส 4	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
26	3.7	การเกษตร	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ แผน ภาษีครั้งที่ 3/66 หน้า 240 ข้อ 4 ข้อบัญญัติ 175/184 ผด.02 หน้า 64 ข้อ 3	กองสาธารณสุข	ม.ย.-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	ม.ย.-ส.ค.69	-	/	-	-	กำหนดจัดโครงการ วันที่ 15 ก.ค.69	50,000.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	30,500.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
29	3.10	รักษาความสงบภายใน	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566 หน้า 7ข้อ 6 ข้อบัญญัติ หน้า 71/184 พค.02 หน้า 66 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3	เม.ย.-มิ.ย.69	-	-	/	-	กิจกรรมฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ 16-19 มิ.ย.69 ณ เขื่อนบางลาง จัดโครงการ 30 มิ.ย.69	400,000.00	0.00	0.00	336,185.00	0.00	63,815.00
30	3.11	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ แผนแม่บท ครั้งที่ 3/66 หน้า 233 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ หน้า 122/184 พค.02 หน้า 66 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	ก.พ.-เม.ย.69 ไตรมาส 2,3	เม.ย.69	-	-	/	-	ดำเนินการจัดโครงการ เม.ย.69	100,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
31		อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียน อําเภอยะลา บุคลากร อํานวยการโยธา จังหวัดยะลา แผน เปลี่ยนแปลง ศร.ที่ 1/68 หน้า 13 ข้อ 10 ข้อบัญญัติ หน้า 170/184 มค.02 หน้า 34 ข้อ1	กองช่าง	พ.ศ.68 -เม.ย. 69	พ.ศ.68 -เม.ย. 69	-	-	/	-	ตรวจรับและ เบิกจ่ายวัสดุสุดท้าย แล้วเสร็จ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	5,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
32	3.5	สาธารณสุข	<u>ศูนย์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</u> เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก ในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน ข้อบัญญัติหน้า 110/184 ผศ. 02 หน้า 52 ข้อ 1	สาธารณสุข	ม.ค.- มี.ค.69 ไตรมาส 2	ม.ค.- มี.ค.69	-	/	-	-	ดำเนินการจัดซื้อ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
33	3.5	สาธารณสุข	<u>ศูนย์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</u> ชุดตรวจ หู ตา ข้อบัญญัติ 111/184 ผศ. 02 หน้า 53 ข้อ 2	สาธารณสุข	ม.ค.- มี.ค.69 ไตรมาส 3	ม.ค.- มี.ค.69	-	/	-	-	ดำเนินการจัดซื้อ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
รวม				33 โครงการ	โครงการ	โครงการ	4	16	13	0		61,438,000.00	-	1,292,000.00	18,822,015.00	15,066,585.00	26,257,400.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ดูเอกสารที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะตามแผนงาน				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					งบผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	4.1	การศึกษา	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธวิเศษวิทยา แผน งบฯครั้งที่ 3/66 หน้า 256 ข้อ 44 ข้อบัญญัติ 75/184 พ.ศ.02 หน้า 74 ข้อ 1	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ค.ศ.68-ค.ศ.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ค.ศ.68-ค.ศ.69	-	/	-	-	กิจกรรม Kick of Heart Hub yala center รุ่น 1 13-15 ก.พ.69 รุ่น 2 20-22 ก.พ.69 กิจกรรมยกระดับครู วิชาชีพ 13-15 ก.พ.69 กิจกรรมอบรมแกนนำ เยาวชน 20-22 ก.พ.69 กิจกรรม YALA EDU-FEST 2026 กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5-6 ค.ศ.69	500,000.00	0.00	0.00	140,971.00	339,029.00	0.00
2	4.2	การศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานักวิชาการและส่งเสริมร่วมแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศ แผน งบฯครั้งที่ 3/66 หน้า 261 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 76/184 พ.ศ.02 หน้า 74 ข้อ 1	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	มิ.ย.-ก.ย.69 ไตรมาส 3,4	มิ.ย.-ก.ย.69 ไตรมาส 3,4	-	/	-	-	สหภาพสำนักงานส่งเสริม ระดับประเทศ	400,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,133.57	256,866.43

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ดูรายละเอียดที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ค่าตอบแทน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
3	4.2	การศึกษา	โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้อยโอกาส แผน เป็ยนแปลงครั้งที่ 3/67 หน้า 18 ถึง 17 ข้อมูลผู้ติดตาม 77/184 ผล.02 หน้า 75 ถึง 62	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	พ.ศ.66-พ.ศ.69 ไตรมาส 1,2,3,4	พ.ศ.66-พ.ศ.69	-	/	-	-	ดำเนินการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส การติดตาม การสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 2 เดือน2/69 ไตรมาสที่ 3 วันที่ 25- 28 พ.ค.69	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,143,600.00	856,400.00
4	4.2	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) แผน เป็ยนแปลงครั้งที่ 3/67 หน้า 19 ถึง 17 ข้อมูลผู้ติดตาม 187/184 ผล.02 หน้า 75 ถึง 63	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	พ.ศ.66- พ.ศ.69 ไตรมาส 1,2,3,4	พ.ศ.66- พ.ศ.69	-	/	-	-	ดำเนินการ ช่วยเหลือ นักเรียน ด้อยโอกาสจากครอบครัว	938,500.00	0.00	0.00	0.00	242,940.00	695,560.00
5	4.2	งานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการ "รักวิถีไทย สู่สังคม แผน เป็ยนแปลงครั้งที่ 3/66 หน้า 260 ถึง 1 ข้อมูลผู้ติดตาม 128/184 ผล.02 หน้า 76 ถึง 64	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	พ.ศ.66-พ.ศ.69 ไตรมาส 1,2	พ.ศ.66-พ.ศ.69	-	-	/	-	จัดโครงการ วันที่ 6 พ.ค.69	700,000.00	0.00	0.00	0.00	699,500.00	500.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนปีผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
6	4.2	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน แผน พัฒนา ศรที่1/56หน้า26 จี67 จัดบัญชี 152/184 นค.02 หน้า77 จี65	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ม.ค. - มิ.ย.69 ไตรมาส 2,3	-	/	-	-	-	จัดดำเนินการ เนื่องจาก คือการมี วัตถุประสงค์การดำเนินการ ในแบบพัฒนา	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
7	4.3	การศึกษา	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา แผน ปฏิบัติที่ 3/66 หน้า 252 จี6 30 จัดบัญชี 77/184 นค.02 หน้า78 จี61	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ค.ศ.68- ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ค.ศ.68- ก.ย.69	-	/	-	-	กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาและ พัฒนาศักยภาพ การศึกษา ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย.69	100,000.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	57,250.00
8	4.3	การศึกษา	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่แกนนำกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อุตสาหกรรมอนาคต มีเนื้อเรื่อง 24 เรื่อง แผนพัฒนาที่ 2/68 หน้า 14 จี6 2 จัดบัญชี 91/184 นค.02 หน้า 78 จี62	กองยุทธศาสตร์	เม.ย. - ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	เม.ย. - ส.ค.69	/	-	-	-	กำหนดจัดโครงการ 18-22 ก.ค.69	121,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ค่าชดเชยเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
9	4.5	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ และ เมาท์ฟรีที่ 5/50 หน้า 252 ข้อ 6 ข้อบัญญัติ 129/184 ม.ค.02 หน้า 79 ข้อ 1	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ม.ย - ก.ค.69 ไตรมาส 3,4	ม.ย - ก.ค.69	-	/	-	-	กำหนดจัดโครงการ 11-17 ก.ค.69 กิจกรรมคณิศรอ่าน 14 ก.ค.69	900,000.00	0.00	0.00	433,210.00	0.00	466,790.00
10	4.5	ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศาสนสถาน (วัด, มัสยิด, ศาลเจ้า, โบสถ์) และ เมาท์ฟรีที่ 5/56 หน้า 261 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 129/184 ม.ค.02 หน้า 79 ข้อ 2	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ม.ค - มี.ค.69 ไตรมาส 2	ม.ค - มี.ค.69	-	-	/	-	กิจกรรม การบริหารจัดการวัด 23-25 มี.ค.69 สัปดาห์วัน กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการมัสยิด ยังไม่ดำเนินการ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	351,119.90	648,880.10
11	4.5	ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารศาสนสถาน และ เมาท์ฟรีที่ 5/67 หน้า 21 ข้อ 21 ข้อบัญญัติ 131/184 ม.ค.02 หน้า 80 ข้อ 3	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ม.ย - ก.ค.69 ไตรมาส 3,4	ม.ย - ก.ค.69	-	/	-	-	กำหนดจัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้บริหารศาสนสถาน และ เมาท์ฟรีที่ ระหว่างวันที่ 8-9 ส.ค.69 ดำเนินการวันที่ 5 ถึง 9	2,000,000.00	0.00	0.00	336,000.00	663,600.00	1,000,400.00
12	4.5	ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารศาสนสถาน และ เมาท์ฟรีที่ 5/66 หน้า 261 ข้อ 3 ข้อบัญญัติ 131/184 ม.ค.02 หน้า 80 ข้อ 4	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ก.ค.68-มี.ค. 69	ก.ค.68-มี.ค. 69	-	-	/	-	กิจกรรมที่ 1 อบรมผู้นำ 5 ก.ค.69 กิจกรรมที่ 2 ศูนย์เรียนรู้ 19 มี.ค.69	1,500,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,469,560.00	17,440.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ชุดค่าดัชนีที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วิถีธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โดยเพิ่ม (บาท)	โดยลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
13	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมการศึกษากิจกรรม ทำบุญทำกุศล แผนแม่บท ครั้งที่ 2/67 หน้า 5 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 132/184 ม.ค.02 หน้า 81 ข้อ 5	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	พ.ย.68 ถึง พ.ย.69	พ.ย.68 ถึง พ.ย.69	-	/	-	-	1. กิจกรรมอบรม การศึกษาศาสนา วันที่ 1 12-13 พ.ย.68 วันที่ 2 17-18 พ.ย.68 2. กิจกรรมประกวดบรรยาย ธรรม 3. กิจกรรม Ceramah Agama dan Pembinaan Akhlaq วันที่ 15 พ.ย.69 4. กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาพ โสตทัศนศึกษา ระหว่างดำเนินการ	700,000.00	0.00	130,000.00	0.00	219,544.00	350,456.00
14	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น แผน อนุรักษ์และส่งเสริม หน้า 11 ข้อ 15 ข้อบัญญัติ 133/184 ม.ค.02 หน้า 81 ข้อ 6	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	พ.ย.-ก.ค.69	พ.ย.-ก.ค.69	-	-	/	-	จัดโครงการ 13 ก.พ.69	300,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	286,500.00
15	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการอบรมการสนทนาลับ อาบอบนบกิจอาสา แผนแม่บทครั้งที่ 3/66 หน้า 262 ข้อ 7 ข้อบัญญัติ 133/184 ม.ค.02 หน้า 82 ข้อ 7	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ค.ค.68-ก.พ.69	ค.ค.68-ก.พ.69	-	-	/	-	จัดโครงการ วันที่ 1 23-26 พ.ค.68 ดำเนินการเสร็จสิ้น วันที่ 2 จัด โครงการ 12-15 พ.ค.69	1,300,000.00	0.00	0.00	523,900.00	517,685.00	238,415.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ตามแผน สำนักงาน	ระยะเวลา ตามแผน สำนักงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โดยเพิ่ม (บาท)	โดยลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)							
16	4.3	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการงานวัฒนธรรมสร้างสุข วิถีชีวิตยะลา ยุทธศุน สนร วัฒนธรรมจังหวัด ยะลา แผน เติมน้ำ ครีเอที 1/66 หน้า 23 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 134/184 มค.02 หน้า 83 ข้อ 8	กองยุทธศาสตร์	ม.ค.-เม.ย.69 ไตรมาส 2,3	ม.ค.-เม.ย.69 ไตรมาส 2,3	-	-	/	-	จัดโครงการ 29 มกราคม 2569	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
17	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการประเพณี แห่พระอุโบสถ (ยุทธศุนยุทธวิธี แม่กองหน่วยวิเทศกิจยะลา) แผน เติมน้ำ ครีเอที 3/67 หน้า 21 ข้อ 24 ข้อบัญญัติ 134/184 มค.02 หน้า 83 ข้อ 9	กองยุทธศาสตร์	ม.ค.-เม.ย.69 ไตรมาส 2	ม.ค.-เม.ย.69 ไตรมาส 2	-	-	/	-	จัดโครงการ วันที่ 28 ก.พ.-4 มี.ค.69	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
18	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการประเพณีแห่พระอุโบสถ (ยุทธศุนยุทธวิธีพระโขนงใต้ อ่าวโมกข์สงขลา) แผน เติมน้ำ ครีเอที 2/68 หน้า 15 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 135/184 มค.02 หน้า 84 ข้อ 10	กองยุทธศาสตร์	ก.พ.-พ.ค.69 ไตรมาส 2,3	ก.พ.-พ.ค.69 ไตรมาส 2,3	-	-	-	/	ยกเลิกโครงการ สืบเนื่องในส่วนของงาน การแสดงความยินดีต่อการ เสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระ พระบาทเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

จุดประสงค์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โดยเพิ่ม (บาท)	โดยลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)							
19	4.5	งานศาสนา	โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน (เผ่าพระยาโฮ) ตูตทุญญูตติ (ผู้ปกครองเมือง ศาลเจ้าแม่กิมถิง) แผน เติบโตแปลง ครั้งที่ 3/67 หน้า 21 ถึง 23 ข้อบัญญัติ 135/184 มคอ.02 หน้า 84 ถึง 11	กองยุทธศาสตร์	ม.ย. - ส.ย. 69 ไตรมาส 3,4	ม.ย. - ส.ย. 69 ไตรมาส 3,4	-	/	-	-	กำหนดจัดโครงการในวันที่ 24-28 ก.ย. 69	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20	4.7	งานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการพัฒนาศาสนาในพื้นที่เล็ก การรวม และประชาชน ของ อบต. คีฬ แผน เติบโตแปลง ครั้งที่ 1/66 หน้า 9 ถึง 1 ข้อบัญญัติ 127/184 มคอ.02 หน้า 85 ถึง 1	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	พ.ค. - ก.ย. 69 ไตรมาส 3,4	พ.ค. - ก.ย. 69 ไตรมาส 3,4	-	-	/	-	กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ ณ สถานที่ YALA HARMONY จัดโครงการ 25 เม.ย.-5 พ.ค. 69 ณ มหาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาเขตของ 8-10 พ.ค. 69 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองยะลา	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	986,080.00	213,920.00
21	4.7	งานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแข่งเรือยาว แผน เติบโตแปลง ครั้งที่ 3/67 หน้า 21 ถึง 22 ข้อบัญญัติ 128/184 มคอ.02 หน้า 85 ถึง 2	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ส.ค. 68 - ส.ย. 69 ไตรมาส 1,2	ส.ค. 68 - ส.ย. 69 ไตรมาส 1,2	-	-	/	-	ส่งเสริมวัฒนธรรมแข่งเรือยาว	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	390,585.40	9,414.60

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ดูรายละเอียดที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ดำเนินการ	รอพิจารณา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
22	4.7	งานศาสนา วัฒนธรรม และ ปันชนาการ	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (ฟุตบอล สภากาชาดกีฬาแห่งประเทศไทย แผนปฏิบัติงานปี 67 ครี.ที่ 3/67 หน้า 25 ข้อ 4 ข้อบัญญัติ 128/194 พ.ร.บ. หน้า 86 ข้อ 1	กองยุทธศาสตร์	พ.ศ.-พ.ศ.69 ไตรมาส 3	พ.ศ.-พ.ศ.69 ไตรมาส 3	-	-	/	-	จัดโครงการ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
รวม				22	โครงการ	โครงการ	2	9	10	1		16,260,100.00	100,000.00	263,000.00	1,684,581.00	8,272,526.87	6,140,492.13

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงาน โครงการ กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาสที่ 3 วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	มือจ่าย (บาท)	ก่องนียุยกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	6	-	-	6	-	48,764,000.00	-	-	48,764,000.00	-	47,216,000.00	1,548,000.00
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย	4	-	-	4	-	1,170,000.00	-	-	1,170,000.00	-	1,122,900.00	47,100.00
รวม	10	-	-	10	-	49,934,000.00	-	-	49,934,000.00	-	48,338,900.00	1,595,100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่ปรากฏในแผนดำเนินงาน
2. งบประมาณมือจ่าย หมายถึง งบประมาณสุทธิหลังจากการ โอนเพิ่ม / โอนลด งบประมาณ
3. ก่องนียุยกพัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
4. จำนวนเงินเบิกจ่าย หมายถึง จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5. จำนวนเงินคงเหลือ หมายถึง งบประมาณมือจ่ายหัก (จำนวนเงินก่องนียุยกพันและเบิกจ่าย)
6. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากไม่อยู่ในห้วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง
7. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบสรุปการ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการบริหารสัญญา
8. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
9. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0003 บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ - บ้านทุ่งยามู ตำบลอุโป อำเภอมือเือง ยะลาจังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 4/67 หน้า 1 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 167/184 ผศ.02 หน้า 40 ข้อ 1 <u>งบฯ 1,069,500.-บาท</u> <u>อุดหนุน 9,625,500.-บาท</u>	กองช่าง	ค.ศ.68.-ก.ศ.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ค.ศ.68.-ก.ศ.69	-	-	7	-	สัญญาเลขที่ 00181/2569 ถว.16 มี.ค.69 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ เงินอุดหนุน 9,625,500.-	10,695,000.00	0.00	0.00	0.00	10,360,000.00	335,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่าง	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
2	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69</u> โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0012 บ้านหัวเขา ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา-บ้านชะแอ ตำบลชะแอ อำเภอยะลา จังหวัดยะลา แผนปฏิบัติการ ครีที่ 4/67 หน้า 1 ถึง 2 รัศมีบัญชี 168/184 ม.ค.02 หน้า 41 ถึง 2 สภาพ 1,114,000.-บาท อุดหนุน 10,026,000.-บาท	กองช่าง	ค.ศ.68.-ก.ศ.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ค.ศ.68.-ก.ศ.69	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 00180/2569 ถว.16 มี.ค.69 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ เงินอุดหนุน 10,026,000.-บาท	11,140,000.00	0.00	0.00	0.00	10,798,000.00	342,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาความมั่นคงดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่าง	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
3	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69</u> โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหีสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0075 บ้านบ่อหิน - บ้านตาโล้น ตำบลบ้านแห อำเภอธารโต จังหวัดยะลา แผนแม่โข ครั้งที่ 4/67 หน้า 2 ข้อ 3 ข้อบัญญัติ 170/184 ผด.02 หน้า 41 ข้อ 3 <u>ลงทุน 1,009,000.-บาท</u> <u>อุดหนุน 9,081,000.-บาท</u>	กองช่าง	ค.ศ.68.-ก.ศ.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ค.ศ.68.-ก.ศ.69	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 00182/2569 ส.2.16 มี.ค.69 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ เงินอุดหนุน 9,081,000.-	10,090,000.00	0.00	0.00	0.00	9,795,000.00	295,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
4	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69</u> โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัททางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0033 บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป - บ้านคลองทราย ตำบลยูโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แก้ไข ครั้งที่ 4 /67 หน้าที่ 4 ข้อที่ 4 ผด.02 หน้า 42 ข้อ 4	กองช่าง	ด.ศ.68.-ก.ศ.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ด.ศ.68.-ก.ศ.69	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 00178/2569 ถว.16 มี.ศ.69 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	5,687,000.00	0.00	0.00	0.00	5,468,000.00	219,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาความมั่นคงดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
5	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69</u> โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0025 บ้านยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา - บ้านลาที่ ตำบลปะละเ็ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/68 หน้าที่ 10 ข้อที่ 7 ผด.02 หน้า 42 ข้อ 5 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ก.ค.69	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 00179/2569 ถว.16 มี.ค.69 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	5,514,000.00	0.00	0.00	0.00	5,342,000.00	172,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ไม่ดำเนินการ					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
6	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69</u> โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0052 บ้านนาซึกู ตำบลปะแต อำเภอยะหา - บ้านห้วยกะทิง ตำบลห้วยกะทิง อำเภอกงหรา จังหวัดยะลา แก้ไข ครั้งที่ 4/67 หน้า 5 ข้อ 5 ผด.02 หน้า 43 ข้อ 6 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69	กองช่าง	ด.ค.68-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ด.ค.68-ก.ค.69			/	-	สัญญาเลขที่ 00197/2569 ถว.27 มี.ค.69 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	5,638,000.00	0.00	0.00	0.00	5,453,000.00	185,000.00
รวม				6	โครงการ	โครงการ	0	0	6	0		48,764,000.00	-	-	-	47,216,000.00	1,548,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานโครงการ	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
1	3.5	สาธารณสุข	บูนิตทำพื้นผด. 02 หน้า 72 ข้อ 1	สาธารณสุข	พ.ย.68-ม.ค.69 ไตรมาส 1,2	พ.ย.68-ม.ค.69	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 227/69 สว. 28 เม.ย. 69 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	920,000.00	0.00	0.00	0.00	908,000.00	12,000.00
2	3.5	สาธารณสุข	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ผด. 02 หน้า 73 ข้อ 2	สาธารณสุข	พ.ย.68-ม.ค.69 ไตรมาส 1,2	พ.ย.68-ม.ค.69	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 228/69 สว. 28 เม.ย. 69 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	95,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	2,000.00
3	3.5	สาธารณสุข	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง อ้นแน่น ผด. 02 หน้า 73 ข้อ 3	สาธารณสุข	พ.ย.68-ม.ค.69 ไตรมาส 1,2	พ.ย.68-ม.ค.69	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 228/69 สว. 28 เม.ย. 69 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	3,000.00
4	3.5	สาธารณสุข	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ ผด. 02 หน้า 73 ข้อ 4	สาธารณสุข	พ.ย.68-ม.ค.69 ไตรมาส 1,2	พ.ย.68-ม.ค.69	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 228/69 สว. 28 เม.ย. 69 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	75,000.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	30,100.00
รวม					4	โครงการ	โครงการ	0	0	4	0	1,170,000.00	-	-	-	1,122,900.00	47,100.00

โครงการพัฒนาท้องถิ่น

กรณีนีงบจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

และ

กรณีนีงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน กรณีจังหวัดยะลา จบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ใช้จ่าย (บาท)	ก่องหนูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คชเหลือ (บาท)
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	-	2	-	-	20,429,000.00	-	-	20,429,000.00	20,014,000.00	-	415,000.00
รวม	2	-	2.00	-	-	20,429,000.00	-	-	20,429,000.00	20,014,000.00	-	415,000.00

งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ใช้จ่าย (บาท)	ก่องหนูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คชเหลือ (บาท)
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	-	3	-	-	66,199,000.00	-	-	66,199,000.00	56,995,250.00	8,217,750.00	986,000.00
รวม	3	-	3	-	-	66,199,000.00	-	-	66,199,000.00	56,995,250.00	8,217,750.00	986,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่ปรากฏในแผนดำเนินงาน
2. งบประมาณถือจ่าย หมายถึง งบประมาณสุทธิหลังจากการ โอนเพิ่ม / โอนลด งบประมาณ
3. ก่องหนูกพัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
4. จำนวนเงินเบิกจ่าย หมายถึง จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5. จำนวนเงินคชเหลือ หมายถึง งบประมาณถือจ่ายหัก (จำนวนเงินก่องหนูกพันและเบิกจ่าย)
6. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากไม่อยู่ในห่วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง
7. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบรูปราชการ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการบริหารสัญญา
8. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
9. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (จังหวัดยะลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>จังหวัดยะลา 69</u> โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม บำรุงรักษาทาง หมายเลขทางหลวง ยล.ถ.1-0066 บ้านบาฮี หมู่ที่ 4 ตำบลลิงชัน อำเภอบันนังสตา -บ้านสิริลาด หมู่ที่ 9 ตำบลลิงชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา แผนแม่โขง ครั้งที่ 3/66 หน้า 204 ข้อ 66 ผด.02 หน้า 47 ข้อ 1	กองช่าง	ค.ศ.68.-ก.ศ. 69 ไตรมาส 1,2,3,4	ค.ศ.68.-ก.ศ. 69	-	1	-	-	บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 232/2569 ลง 8 เม.ย.69 วงเงิน 10,205,000.-	10,412,000.00	0.00	0.00	10,205,000.00	0.00	207,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (งบจังหวัดยะลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
2	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>งบจังหวัดยะลา 69</u> โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาทางหมายเลขทางหลวงยล.ถ.1-0071 บ้านกักตี หมู่ที่ 5 ตำบลเชื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา-บ้านตาเยียด หมู่ที่ 5 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา แผนแม่โข ครั้งที่ 3/66 หน้า 206 ข้อ 71 ผด.02 หน้า 48 ข้อ 2	กองช่าง	ค.ศ.68.-ก.ค.69	ค.ศ.68.-ก.ค.69	-	/	-	-	บริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 231/2569 ลง 7 เม.ย.69 วงเงิน 9,809,000.-	10,017,000.00	0.00	0.00	9,809,000.00	0.00	208,000.00
รวม				2	โครงการ	โครงการ	0	2	0	0		20,429,000.00	-	-	20,014,000.00	-	415,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (งบกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลา	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน</u> โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม บำรุงรักษาทางหมายเลขทางหลวง ยล.ด.1-0030 บ้านกม 39 หมู่ที่ 6 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง-บ้านวังไทร หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา แผนแม่โขง ครั้งที่ 3/66 หน้า 186 ข้อ 30 ผศ.02 หน้า 44 ข้อ 1	กองช่าง	ต.ค.68- ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68- ก.ค.69	-	/	-	-	บริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 234/2569 ถว. 19 เม.ย.69 วงเงินสัญญา 9,295,000.-บาท	9,511,000.00	0.00	0.00	7,900,750.00	1,394,250.00	216,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (งบกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
2	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยล.ด.1-0080 แยก ทล.410 บ้านฮือรี หมู่ที่ 5 ตำบลกรงปินัง อำเภอกงปินัง -บ้านโคตาบารู หมู่ที่ 1 ตำบลโคตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 10 ข้อ 12 ผศ.02 หน้า 45 ข้อ 2	กองช่าง	ค.ศ.68.- ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ค.ศ.68.- ก.ย.69	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 197/2569 ลว. 20 มี.ค.69 วงเงิน 45,490,000.-บาท	46,000,000.00	0.00	0.00	38,666,500.00	6,823,500.00	510,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (งบกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
3	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงรักษาทางหมายเลขทางหลวงยล.ถ.1-0002 บ้านยูโป หมู่ที่ 1 ตำบลยูโป - บ้านคาชะ หมู่ที่ 4 ตำบลคาชะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้าที่ 172 ข้อที่ 2 ผด.02 หน้า 46 ข้อ 3	กองช่าง	ต.ค.68- ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68- ก.ค.69	-	/	-	-	บริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 230/2569 สว. 28 เม.ย.69 วงเงิน 10,428,000.-บาท	10,688,000.00	0.00	0.00	10,428,000.00	0.00	260,000.00
รวม				3	โครงการ	โครงการ	0	3	0	0		66,199,000.00	-	-	56,995,250.00	8,217,750.00	986,000.00

ก้นเงินรายจ่าย

กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

รายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา

กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)	งบประมาณ (ที่ขอขยาย) (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนทุกช่วงวัย	2	-	-	2	-	6,430,000.00	-	6,430,000.00	-
รวม	2	0	0	2	0	6,430,000.00	-	6,430,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณที่ได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายปี 2567
2. ก่อนนี้ผูกพัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากไม่อยู่ในห้วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง
4. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบสรุปรายการ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการบริหารสัญญา
5. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
6. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลา	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2567</u> โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คล. 2 ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนังस्ता อำเภอบ้านนังस्ता จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม: 1/2567 หน้า 28 ข้อ 16) (ข้อบัญญัติ168/179) ผศ.02 หน้า 67 ข้อ 1	กองช่าง	ค.ศ.68-เม.ย.69	ค.ศ.68-เม.ย.69	-	-	/	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 7 พ.ค.69	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00
2	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2567</u> โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คล. 2 ชั้น บ้านแยงใน ม.5 ต.บาสะ อ.กาบัง จ.ยะลา แผน/เพิ่มเติม 1/2567หน้า 25 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ170/179 ผศ.02 หน้า 67ข้อ 2	กองช่าง	ค.ศ.68-ก.พ.69	ค.ศ.68-ก.พ.69	-	-	/	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 12 พ.ย.69	3,190,000.00	3,190,000.00	0.00
รวม				2	โครงการ	โครงการ	0	0	2	0		6,430,000.00	6,430,000.00	-

กรณีกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณียังไม่ก่อหนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณียังไม่ได้ก่อกู้หนี้ผู้พันไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

กรณีกันเงินไว้แล้ว (กรณียังไม่ได้ก่อกู้หนี้ผู้พันไว้) ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท) (ที่ขอกันเงิน) (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)		ก่อกู้หนี้ผู้พัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	-	2	1	-	18,422,800.00	15,283,000.00	2,323,000.00	816,800.00
รวม	3	0	2	1	0	18,422,800.00	15,283,000.00	2,323,000.00	816,800.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว
2. ก่อกู้หนี้ผู้พัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากไม่อยู่ในช่วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง
4. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบสรุปรายการ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการบริหารสัญญา
5. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
6. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีที่ยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ (ที่ขอเงิน) (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)			ก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
1	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีไม่ก่องหนี่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัททางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0035 บ้านเกาะ-บ้านบูเกะปูแล ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผนแก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 189 ข้อ 37 ตั้งจ่ายรายการใหม่โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 68 ผด.02 หน้า 35 ข้อ 1	กองช่าง	พ.ย.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	บริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 236/69 ลว.6 พ.ศ.69 เป็นเงิน 7,692,000.-บาท	7,700,000.00	7,692,000.00	0.00	8,000.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีที่ยังไม่ได้กันเงินผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ (ที่ขอเงิน) (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)			ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
2	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณี</u> <u>ไม่ก่อหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0041 บ้านบูเกะคละ ตำบลบูตี อำเภอเมืองยะลา- บ้านบูเกะโต๊ะมุข ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 189 ข้อ 37 ตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 68 ผด.02 หน้า 36 ข้อ 2	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ค. 69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	บริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 234/69 ลว.6 พ.ค.69 เป็นเงิน 7,591,000.-บาท	8,397,800.00	7,591,000.00	0.00	806,800.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีที่ยังไม่ได้กันเงินผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ (ที่ขอเงิน) (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)			ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
3	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้</u> <u>ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ</u> งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย ยล.ถ.1-0021 บ้านปะแต หมู่ที่ 3 ตำบล กอดดือระ -บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 189 ข้อ 37 ตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 68 ผด.02 หน้า 37 ข้อ 1	กองช่าง	ค.ศ.68-พ.ศ. 69 ไตรมาส 1,2,3	-	-	/	-	ดำเนินการส่งมอบ งานงวดสุดท้าย แล้วเสร็จ	2,325,000.00	0.00	2,323,000.00	2,000.00
รวม				3	โครงการ	0	2	1	0		18,422,800.00	15,283,000.00	2,323,000.00	816,800.00

กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

รายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (กรณีได้ก่อหนี้ผู้พันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

กรณีกันเงินไว้แล้ว (กรณีได้ก่อหนี้ผู้พันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)	งบประมาณ (ที่ขอกันเงิน) (บาท)	ก่อหนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	6	-	-	6	-	19,531,000.00	-	19,531,000.00	-
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย	9	-	-	9	-	25,962,560.00	-	25,962,560.00	-
รวม	15	0	0	15	0	45,493,560.00	-	45,493,560.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว
2. ก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากไม่อยู่ในห้วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง
4. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบสรุปการ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการบริหารสัญญา
5. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
6. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาความคืบหน้า	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)			ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ
1	2.5	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว "บ่อน้ำร้อนเบตง" แผน แก่ใจครั้งที่ 3/66 หน้า 168 ข้อ3 ข้อบัญญัติ 68 134/191 ผศ.02 ปี 69 หน้า 38 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	ค.ศ.68-เม.ย. 69	ค.ศ.68-ม.ค.69	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 00399/2568 ลว. 14 ส.ศ.2568 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 18 ม.ค.639	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00
2	2.9	อุตสาหกรรม และการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการก่อสร้างถนน คล. สายบ้านเจาะซีเป๊ะ หมู่ที่ 8 - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแห อำเภอรารโค จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเดิม ครั้งที่ 3/67 หน้า 9 ข้อ 9 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 178/191 ผศ.02 ปี 69 หน้า 38 ข้อ 1	กองช่าง	ค.ศ.68-เม.ย. 69	ค.ศ.68-ม.ค.69	-	-	/	-	สัญญาจ้างเลขที่ 0398/2568 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 18 ม.ค.639	4,120,000.00	0.00	4,120,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)			ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ
3	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นโหร หมู่ที่ 12 บ้านลาดคูชูแม ตำบลคั้งหิน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 10 ข้อ 10 ข้อบัญญัติ ปี 68 หน้า 178/191 มต.02 หน้า 38 ข้อ 2	กองช่าง	ค.ศ.68-พ.ศ.69 ไตรมาส 1,2,3	ค.ศ.68-พ.ศ.69	-	-	/	-	สัญญาจ้างเลขที่ 0391/2568 30 เม.ย.69 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ วันที่ 27 พ.ค.69	3,207,000.00	0.00	3,207,000.00	0.00
4	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการก่อสร้างป้องกัน การกัดเซาะตลิ่ง คลองอาเสน - บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลกาหลง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 8 ข้อ 6 ข้อบัญญัติ 68 179/191 มต.02 หน้า 39 ข้อ 3	กองช่าง	ค.ศ.68-เม.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3	ค.ศ.- พ.ย.68	-	-	/	-	บริหารสัญญา สัญญาจ้างเลขที่ 0397/2568 ธ. 14 ส.ค.2568 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 20 พ.ย.68	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อนผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาความแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)			ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ
5.	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กักเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. สาย ยล.อ. 1-0048 บ้านต้นทอง หมู่ที่ 2 - ตำบลบ้านเคื่อง หมู่ที่ 7 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 9 ข้อ 7 ข้อบัญญัติ 68 179/191 ผศ.02 หน้า 39 ข้อ 4	กองช่าง	ค.ศ.68-เม.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3	ค.ศ.68-มิ.ย.69	-	-	/	-	สัญญาจ้างเลขที่ 0397/2568 ลว. 14 ส.ค.2568 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 11 มิ.ย.69	4,370,000.00	0.00	4,370,000.00	0.00
6	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กักเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น ยล.อ 1-0023 บ้านตะโล๊ะ หมู่ที่ 3 - บ้านต้น หมู่ที่ 5 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 8 ข้อ 4 ข้อบัญญัติ 68 184/191 ผศ. 02 หน้า 39 ข้อ 5	กองช่าง	ค.ศ.68-เม.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3	ค.ศ.-68	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 00353/2568 ลว. 14 ก.ค.2568 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 31 ค.ศ. 68	5,290,000.00	0.00	5,290,000.00	0.00
รวม				6	โครงการ	โครงการ	0	0	6	0		19,531,000.00	-	19,531,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คลส. 2 ชั้น บ้านจาหมัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 หน้า 31 ข้อ 10 ข้อบัญญัติ 68 180/191 ผด.02 หน้า 68 ข้อ 1	กองช่าง	พ.ศ.68-เม.ย.69	พ.ศ.-ธ.ค. 68	-	-	/	-	ตรวจรับ/เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 30 ธ.ค.68	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
2	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คลส. 2 ชั้น บ้านบันนังตุงา หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าด้า อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 30 ข้อ 6 ข้อบัญญัติ 68 180/191 ผศ.02 หน้า 68 ข้อ 2	กองช่าง	ค.ศ.68-ก.พ.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ค.ศ.68-ก.พ.69	-	-	/	-	เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 3 มี.ค.69	1,705,600.00	0.00	1,705,600.00	0.00
3	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คลส. 2 ชั้น บ้านบาต๊ะตี หมู่ที่ 2 ตำบลกอตอคือ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 29 ข้อ 3 ข้อบัญญัติ 181/191 ผศ.02 หน้า 69 ข้อ 3	กองช่าง	ค.ศ.68-เม.ย.69 ไตรมาส 1,2,3	ค.ศ.68-เม.ย.69	-	-	/	-	เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 7 เม.ย.69	3,595,000.00	0.00	3,595,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียด ความก้าวหน้า/ ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณ ที่ขอเงิน (บาท)	ก่อนนี้ ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
4	3.6	อุตสาหกรรม และการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบาตูกาซือไว หมู่ที่ 2 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 8 ข้อ 6 ข้อบัญญัติ 68 179/191 มส.02 หน้า 69 ข้อ 4	กองช่าง	ต.ค.-พ.ย.68 ไตรมาส 1	ต.ค.68	-	-	/	-	เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 24 ต.ค.68	2,218,160.00	0.00	2,218,160.00	0.00
5	3.6	อุตสาหกรรม และการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบือตง หมู่ที่ 3 ตำบลกาซอบอนาะ อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 29 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 182/191 มส.02 หน้า 70 ข้อ 5	กองช่าง	ต.ค.68-ก.พ.69 ไตรมาส 1,2	ต.ค.68-ก.พ.69	-	-	/	-	เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 2 มี.ค.69	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อกู้ยืมกู้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอเบิกเงิน (บาท)	ก่อกู้ยืม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
6	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อกู้ยืมกู้เงินไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศสส. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลคานะแหมะราช อำเภอบางคนที จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 14 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 68 182/191 ผศ.02 หน้า 70 ข้อ 6	กองช่าง	ต.ค.68-มี.ค.69	ต.ค.68-มี.ค.69	-	-	/	-	เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 23 เม.ย.69	3,260,000.00	0.00	3,260,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ก่อหนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
7	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลอ. 2 ชั้น บ้านอีลาปันบน หมู่ที่ 11 ตำบลคสังชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า14 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 68 183/191 ผศ.02 หน้า 71 ข้อ 7	กองช่าง	ต.ค.68-เม.ย.69	ต.ค.68-เม.ย.69	-	-	7	-	เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 11 พ.ค.69	3,274,000.00	0.00	3,274,000.00	0.00



