



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน | ปังบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ช่องทางการติดต่อ



00 7320 3614



www.yalapao.go.th



รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ถือจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
1 การเสริมสร้างองค์กร ธรรมาภิบาล	14	-	6	7	1	5,300,000.00	2,392,000.00	1,030,000.00	6,662,000.00	1,145,163.00	2,660,479.32	2,856,357.68
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	18	-	15	3	-	49,006,300.00	-	-	49,006,300.00	23,738,325.00	2,919,166.00	22,348,809.00
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนทุกช่วงวัย	33	4	16	13	-	61,438,000.00	-	1,292,000.00	60,146,000.00	18,825,375.00	15,067,225.50	26,253,399.50
4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	22	2	9	10	1	16,260,100.00	100,000.00	263,000.00	16,097,100.00	1,684,081.00	8,272,526.87	6,140,492.13
รวม	87	6	46	33	2	132,004,400.00	2,492,000.00	2,585,000.00	131,911,400.00	45,392,944.00	28,919,397.69	57,599,058.31

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่ปรากฏในแผนดำเนินงาน
2. งบประมาณถือจ่าย หมายถึง งบประมาณสุทธิหลังจากการ โอนเพิ่ม / โอนลด งบประมาณ
3. ก่อนนี้ผูกพัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
4. จำนวนเงินเบิกจ่าย หมายถึง จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5. จำนวนเงินคงเหลือ หมายถึง งบประมาณถือจ่ายหัก จำนวนเงินก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่าย
6. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกรดำเนินงานเนื่องจากไม่อยู่ในห้วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง
7. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง
 - 7.1 กรณีงบประมาณ คือโครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบบูรณาการ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการบริหารสัญญา
 - 7.2 กรณีโครงการฝึกอบรม โครงการจัดงาน โครงการจัดการแข่งขันกีฬา คือโครงการที่ดำเนินการในขั้นตอน ดำเนินการโครงการ ยืมเงิน จัดซื้อจัดจ้าง
8. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
9. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)							
1	1.1	บริหารทั่วไป	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและสมรรถนะบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แผนแก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 151 ข้อ 12 ข้อบัญญัติหน้า 25/184 ผด 02 หน้า 15 ข้อ 1	กองการเจ้าหน้าที่	ต.ต.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ต.68-ก.ย.69	-	/	-	-	ดำเนินการตลอดทั้งปี 1.ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 2.ค่านิยมรักษาความซื่อสัตย์สุจริต วันที่ 11 มี.ค.69 3.การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี วันที่ 8-9 เม.ย.69 4.กิจกรรมฝึกอบรมกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ 30-31 ต.ค.68 5.การเขียนหนังสือราชการ วันที่ 19 มี.ค.69 6.ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กำหนด	2,000,000.00	0.00	0.00	44,206.00	552,425.00	1,403,369.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
2	1.1	บริหารทั่วไป	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2568 หน้า 4 ข้อ 1 ข้อบัญญัติหน้า 26/184 ผด 02 หน้า 16 ข้อ 2	สำนักงานเลขานุการ อบจ.	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3	ก.ค.-มิ.ย.69	-	/	-	-	จัดอบรม 26 มิ.ย..69 ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 3 ก.ค.69 ณ จังหวัดกาญจนบุรี และนนทบุรี	700,000.00	0.00	0.00	649,900.00	9,183.00	40,917.00
3	1.7	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 147 ข้อ 5 ข้อบัญญัติหน้า 21/148 ผด 02 หน้า 19 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	พ.ย.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	พ.ย.68-ก.ย.69	-	-	/	-	กำหนดจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อม สจ.แทนตำแหน่งที่ว่างแล้วเสร็จ 22 กุมภาพันธ์ 69	300,000.00	1,000,000.00	1,030,000.00	0.00	238,618.00	31,382.00
4	1.5	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แผนแก้ไข 3/2566 หน้า 160 ข้อ 5 ข้อบัญญัติหน้า 118/184 ผด 02 หน้า 17 ข้อ 1	สำนักงานเลขานุการ อบจ.	พ.ย.68-ม.ค.69 แก้ไขเป็น ก.พ.-เม.ย.69 เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 2,3	เม.ย. 69	-	-	/	-	ดำเนินการเมื่อวันที่ 27 เม.ย.69 (การสร้างฝายชะลอน้ำ) ณ มัสยิดนุรูลออลามีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลลิตร อ.เมือง จ.ยะลา	50,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	37,500.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
5	1.5	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แผนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 หน้า 4 ข้อ 1 ข้อบัญญัติหน้า 119/184 ผด 02 หน้า 17 ข้อ 2	สำนักงานเลขาธิการ อบจ.	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3	ก.ค.69	-	/	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6	1.6	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แผนแก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 159 ข้อ 4 ข้อบัญญัติหน้า 120/184 ผด 02 หน้า 17 ข้อ 3	กองยุทธศาสตร์	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3	เม.ย.- พ.ค.69	-	-	/	-	จัดอบรม 7 พ.ค.69 ศึกษาดูงาน 8-15 พ.ค.69	600,000.00	0.00	0.00	364,950.00	90,970.00	144,080.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
7	1.5	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการรอบยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน แผนแก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 161 ข้อ 7 ข้อบัญญัติหน้า 126/184 ผด 02 หน้า 18 ข้อ 4	สำนักงานเลขาธิการ อบจ.	ต.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ก.ย.69	-	/	-	-	จัดกิจกรรมพัฒนา วัด มัสยิด ดำเนินการตลอดทั้งปี ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด จำนวน 12 ครั้ง ดำเนินการไปแล้ว 8 ครั้ง	400,000.00	0.00	0.00	10,000.00	257,408.00	132,592.00
8	1.7	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการวันท้องถิ่นไทย แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 158 ข้อ2 ข้อบัญญัติหน้า 122/184 ผด 02 หน้า 18,19 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	ก.พ.-เม.ย.69 ไตรมาส 2,3	ก.พ.- มี.ค.69	-	-	/	-	จัดกิจกรรม 18 มีนาคม 2569	75,000.00	0.00	0.00	16,800.00	45,054.00	13,146.00
9	1.7	บริหารทั่วไป	โครงการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 146 ข้อ 3 ข้อบัญญัติหน้า 24/184 ผด 02 หน้า 20 ข้อ 2	สำนักปลัดฯ	ธ.ค.68-ก.พ.69 ไตรมาส 1,2	ธ.ค.68-ม.ค.69	-	-	/	-	จัดโครงการวันที่ 6 ม.ค.69	25,000.00	0.00	0.00	0.00	625.00	24,375.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
10	1.7	งานบริหารทั่วไป	โครงการรื้อกฎหมายได้ประโยชน์ แผน แกไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 147 ข้อ 4 ข้อบัญญัติ หน้า 26/184 ผด.02 หน้า 20 ข้อ3	สำนักปลัดฯ	พ.ศ.-ก.ค.69 ไตรมาส 3,4	พ.ศ.-ก.ค.69	-	/	-	-	กำหนดจัดโครงการ 8 ก.ค.69 หอประชุมที่ว่าการ ณ อำเภอรามัน 21 ก.ค. 69 หอประชุมที่ว่าการ อำเภอยะหา	150,000.00	0.00	0.00	59,307.00	0.00	90,693.00
11	1.7	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ประชาธิปไตย แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 หน้า 7 ข้อ 1ข้อบัญญัติ หน้า 121/184 ผด.02 หน้า 21 ข้อ 2	สำนักงานเลขาธิการ อบจ.	พ.ย.68.- ม.ค.69 ไตรมาส 1,2	พ.ย.68.- ม.ค. 69 ไตรมาส 1,2	-	-	/	-	จัดโครงการวันที่ 14 ม.ค.69	200,000.00	0.00	0.00	0.00	134,883.00	65,117.00
12	1.7	บริหารทั่วไป	โครงการจัดบูธนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 4 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ หน้า 24/184 ผด.02 หน้า 21 ข้อ 1	กองยุทธศาสตร์	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3	-	-	-	-	/	ยกเลิกเนื่องจาก เนื่องจากหน่วยงานได้ ปรับเปลี่ยนแนวทาง การสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ โดยเน้นการใช้สื่อดิจิทัล และช่องทางออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึง ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และประหยัด งบประมาณแผ่นดิน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
13	1.7	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 157 ข้อ 1 ข้อบัญญัติหน้า 119/184 ผด.02 หน้า 20 ข้อ1	สำนักปลัดฯ	ต.ต.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ต.68-ก.ย.69	-	/	-	-	ดำเนินการตลอดทั้งปี กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการพระราชดำริ และเข้าเฝ้าถวายบังคม พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระพันปีหลวง รอบที่ 1 15-19 ธ.ค.68 รอบที่ 2 ดำเนินการ 3-7 ม.ค.69	200,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,052,735.00	247,265.00
14	1.1	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (บัญชีโอนงบประมาณ รายงานครั้งที่ 10 ลว 20 เม.ย.69 ผด.02 เพิ่มเติม1/69 หน้า 8 ข้อที่ 1	กองยุทธศาสตร์	เม.ย.-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	พ.ค.-ก.ค.69	-	-	/	-	กิจกรรมที่ 1 วันที่ 12-13 มิ.ย.69 กิจกรรมที่ 2 7ก.ค.69	0.00	292,000.00	0.00	0.00	266,078.32	25,921.68
รวม				14	โครงการ	โครงการ	0	6	7	1		5,300,000.00	2,392,000.00	1,030,000.00	1,145,163.00	2,660,479.32	2,856,357.68

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่.	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
1	2.4	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว แผน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/67 หน้า 4 ลำดับที่ 3 ข้อบัญญัติ 137/184 ผด.02 หน้า 24 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	ต.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ก.ย.69	-	-	/	-	กิจกรรมที่ 1 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 2 Hotspring Chill Marker ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่1 วันที่ 3-5 เม.ย.69 ครั้งที่ 2 วันที่ 8-10 พ.ค.69 กิจกรรมที่ 3 Young Story Teller นักแสดงเรื่องท้องถิ่น จัดโครงการ 13-15 มิ.ย.69	1,000,000.00	0.00	0.00	280,325.00	625,466.00	94,209.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
2	2.4	การเกษตร	โครงการเทศบาล ทุเรียนพื้นบ้าน จังหวัดยะลา แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า221 ข้อ 10 ข้อบัญญัติ หน้า 173/184 ผด.02 หน้า 25 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	ม.ย.-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	ม.ย.-ส.ค.69	-	/	-	-	ดำเนินการ ขออนุมัติดำเนินการ กำหนดจัดโครงการ 4-5 ส.ค.69	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3	2.13	สร้างความ เข้มแข็งชุมชน	โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการด้านการขาย สินค้าทางออนไลน์ เพิ่มครั้งที่ 1/67 หน้า 8 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 121/184 ผด.2 หน้า 34 ลำดับ 1	สำนักปลัดฯ	ม.ย.-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	ม.ย.-ส.ค.69	-	/	-	-	เสนอโครงการ กำหนดจัดโครงการ 27 - 28 สิงหาคม	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
4	2.13	สร้างความ เข้มแข็งชุมชน	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า165 ข้อ 5 ข้อบัญญัติ 120/184 ผด.2 หน้า 54ลำดับ 1	สำนักปลัดฯ	ม.ย.68-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	ม.ย.68-ส.ค.69	-	/	-	-	กำหนดจัดโครงการ 21-24 ก.ค.69 อบรม/ศึกษาดูงาน จังหวัดกระบี่และตรัง	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
5	2.13	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ นวดแผนไทย แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 3/67 หน้า 5 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 123/184 ผด.02 หน้า 54 ลำดับ2	สำนักปลัดฯ	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3	เม.ย.-มิ.ย.69	-	/	-	-	เสนอโครงการ กำหนดจัดโครงการ ส.ค.69	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6	2.13	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	โครงการ อบจ. ยะลา สอนงานน้องสร้างรายได้ แผนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/67 หน้า 4 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 126/184 ผด.02 หน้า 55 ลำดับ5	สำนักปลัดฯ	มี.ค.-พ.ค.69 ไตรมาส 2,3	มี.ค.-พ.ค.69	-	-	/	-	ดำเนินการเบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว 1 เม.-12 พ.ค.69	600,000.00	0.00	0.00	0.00	549,700.00	50,300.00
7	2.5	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน อำเภอ เบตง จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติมครั้งที่ 2/68 หน้า 8 ข้อ14 ข้อบัญญัติ 171/184 ผด.02 หน้า 25 ข้อ 1	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย.69 ไตรมาส 2,3,4	มี.ค.-ก.ย.69	-	/	-	-	ดำเนินการจัดทำ แบบรูปรายการ	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
8	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งถนนสาย ยล.ถ 1-0063 แยก ทล.4062 หมู่ที่ 8 ตำบลยะรม - บ้านมาลา หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จุดที่ 2 แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 6 ข้อ 7 ข้อบัญญัติ 159/184 ผด.02 หน้า 26 ข้อ 1	กองช่าง	พ.ย.68-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	พ.ย.68-ก.ค.69	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00165/2569 ลงวันที่ 6 มี.ค.2569	1,300,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00	0.00	10,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
9	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดีแด้กอบาแต - บ้านดุซงชีอมา หมู่ที่ 1 ตำบล บาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 5 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 159/184 ผด.02 หน้า 26 ข้อ 2	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ก.ย.69	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00154/2569 ลงวันที่ 24 ก.พ.2569	4,990,000.00	0.00	0.00	4,681,000.00	0.00	309,000.00
10	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพรุ หมู่ที่ 3 - บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 17 ข้อ2 ข้อบัญญัติ 160/184 ผด.02 หน้า 27 ข้อ 3	กองช่าง	ต.ค.68-ส.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ส.ค.69	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญา เลขที่ 00148/2569 ลงวันที่ 23 ก.พ.2569	2,524,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	174,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่.	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
11	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตูแตกาเน - บ้านกูแบบลางอ หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 6 ข้อ4 ข้อบัญญัติ 160/184 ผด.02 หน้า 27 ข้อ 4	กองช่าง	ต.ค.68-ส.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ส.ค.69	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00149/2569 ลงวันที่ 23 ก.พ.2569	2,424,000.00	0.00	0.00	2,405,000.00	0.00	19,000.00
12	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปอเนาะบ้านป้อมมิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลป้อมมิ่ง - บ้านกำปงบูเก๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลโคตบาบาร อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2./68 หน้า5 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 161/184 ผด.02 หน้า 27 ข้อ 5	กองช่าง	ต.ค.68-ส.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ส.ค.69	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00164/2569 ลงวันที่ 6 มี.ค.2569	2,536,000.00	0.00	0.00	2,527,000.00	0.00	9,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
13	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่งเส้นทางสายบ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 7 ข้อ 9 ข้อบัญญัติ 161/184 ผด.02 หน้า 28 ข้อ 6	กองช่าง	ต.ค.68-ส.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ส.ค.69	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00115 /2569 ลง 29 ม.ค.69	1,300,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00	0.00	10,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
14	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่งเส้นทางสาย ยล.ถ 1 - 0059 บ้านบาแคตูแง หมู่ที่ 2 ตำบลธารน้ำทิพย์ - บ้านราเืองใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 7 ข้อ 10 ข้อบัญญัติ 162/184 ผด.02 หน้า 28 ข้อ 7	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ก.ย.69	-	/	-	-	บริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 00239/2569 ลงวันที่ 11 พ.ค.2569	3,000,000.00	0.00	0.00	2,975,000.00	0.00	25,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
15	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1 - 0016 บ้านเกาะ ตำบลท่าธง - บ้านบือกะสะมา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 4/68 หน้า 1 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 168/184 ผด.02 หน้า 29 ข้อ 8	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ก.ค.69	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอนบริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00235/2569 ลงวันที่ 6 พ.ค.2569	6,416,300.00	0.00	0.00	5,940,000.00	0.00	476,300.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
16	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>ครบวงจรก่อสร้าง</u> รถดล้อเหล็กคู่ เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568 หน้า 25 ข้อ 1 ข้อบัญญัติหน้า 149/184 ผด 02 หน้า 29 ข้อ 1	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ก.ย.69	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	4,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535,000.00
17	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>ครบวงจรก่อสร้าง</u> รถปูยาง ชนิดล้อยาง เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568 หน้า 26 ข้อ 2 ข้อบัญญัติหน้า 150/184 ผด 02 หน้า 30 ข้อ 2	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ก.ย.69	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	9,735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,735,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
18	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>ครบวงจรไฟฟ้าและวิทยุ</u> โคมไฟฟ้ายส่องสว่าง เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568 หน้า 7 ข้อ 13 ข้อบัญญัติหน้า 156/184 ผด 02 หน้า 32 ข้อ 1	กองช่าง	ต.ค.68-พ.ค.69 ไตรมาส 1,2,3	ต.ค.68-พ.ค.69	-	-	/	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,746,000.00	0.00	0.00	0.00	1,744,000.00	2,000.00
			รวม	18	โครงการ	โครงการ	-	15	3	-	-	49,006,300.00	-	-	23,738,325.00	2,919,166.00	22,348,809.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
1	3.1	สาธารณสุข	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อในพื้นที่จังหวัดยะลา แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 223 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 112/184 ผด.02 หน้า 49 ข้อ 1	กองสาธารณสุข	มี.ค.-พ.ค.69 ไตรมาส 2,3	มี.ค.-พ.ค.69	-	-	/	-	กิจกรรม ที่ 1 อบรมโรคติดต่อ กำหนดจัดโครงการ 30 เม.ย.-1พ.ค.69 อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง	200,000.00	0.00	105,000.00	0.00	94,569.50	430.50
2	3.2	สาธารณสุข	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 223 ข้อ3 ข้อบัญญัติ 113/184 ผด.02 หน้า 49 ข้อ 1	กองสาธารณสุข	ก.ค. - ก.ย.69 แกไข แผน ดำเนินงาน ครั้งที่ 5/69 จากเดิม เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3,4	ก.ค. - ก.ย.69	-	/	-	-	ระยะที่ 1 กำหนดจัดโครงการ รุ่นที่ 1 16- ก.ค.69 รุ่นที่ 2 17 ก.ค.69 ระยะที่ 2 กำหนด 19 ส.ค.69	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
3	3.3	สาธารณสุข	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของชุมชน แผน แกไข ครั้งที่ 4/66 หน้า 1 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 112/184 ผด.02 หน้า 50 ข้อ 1	กองสาธารณสุข	ก.พ.-เม.ย.69 ไตรมาส 2,3 แก้ไขแผนฯ จาก ร.ค.68- ก.พ.69	ก.พ.-เม.ย.69	-	-	/	-	กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ จัดโครงการ 30 มี.ค.69 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน 31มี.ค.-2 เม.ย.69	400,000.00	0.00	0.00	0.00	363,615.00	36,385.00
4	3.3	สาธารณสุข	โครงการรณรงค์รณรงค์เครือข่าย สุขภาพภาคประชาชน แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 222 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 113/184 ผด.02 หน้า 50 ข้อ 2	กองสาธารณสุข	พ.ค.-ก.ค.69 ไตรมาส 3,4	พ.ค.-ก.ค.69	/	-	-	-	ยังไม่เริ่ม	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
5	3.5	สาธารณสุข	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 หน้า 18 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 109/184 ผด.02 หน้า 51 ข้อ 1	กองสาธารณสุข	ต.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ก.ย.69	-	/	-	-	ดำเนินการตลอดทั้งปี ผลส่งแล้ว 1 จวด ตามแผนเงินอุดหนุน	27,500,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	16,500,000.00
6	3.5	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการสานรัก สานสัมพันธ์ครอบครัว แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 234 ข้อ 3 ข้อบัญญัติ 124/184 ผด.02 หน้า 54 ข้อ ลำดับที่ 3	สำนักปลัดฯ	มี.ค.-พ.ค.69 ไตรมาส 2,3	เม.ย.69	-	-	/	-	จัดโครงการ 23-24 เม.ย.69	350,000.00	0.00	0.00	0.00	285,576.00	64,424.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
7	3.5	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายสตรีท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติมครั้งที่ 1/67 หน้า 22 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 124/184 ผด.02 หน้า 55 ลำดับที่ 4	สำนักปลัดฯ	ก.พ.-พ.ค.69 ไตรมาส 2,3	ก.พ.-เม.ย.69	-	-	/	-	จัดโครงการ 2 เม.ย.69	300,000.00	0.00	30,000.00	0.00	217,500.00	52,500.00
8	3.10	สังคมสงเคราะห์	โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แผน แก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 227 ข้อ3 ข้อบัญญัติ หน้า 115/184 ผด.02 หน้า 56 ข้อ1	สำนักปลัดฯ	ต.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ก.ย.69	/	-	-	-	ดำเนินการตลอดทั้งปี (ยังไม่มีกรร้องขอ)	700,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
9	3.5	สังคมสงเคราะห์	โครงการพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพฝึกออาชีพให้คนพิการ แผน แกไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 228 ข้อ 6 ข้อบัญญัติ หน้า 115/184 ผด.02 หน้า 56 ข้อ2	สำนักปลัดฯ	ก.ค.-ก.ย.69 แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 5/69 จากเดิม พ.ค.-ก.ค.69 ไตรมาส 3	ก.ค.-ก.ย.69	/	-	-	-	ยังไม่เริ่ม	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
10	3.5	สังคมสงเคราะห์	โครงการรวมพลังผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/66 หน้า 6 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ หน้า 116/184 ผด02 หน้า 56 ลำดับที่ 3	สำนักปลัดฯ	ม.ค.-มี.ค.69 ไตรมาส 2 แก้ไข (2/69) จากเดิม ร.ค.68- ก.พ.69 ไตรมาส 1,2	ม.ค.-มี.ค.69	-	-	/	-	จัดโครงการวันที่ 31 มี.ค.69	500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	156,465.00	93,535.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
11	3.5	สังคมสงเคราะห์	โครงการสานฝันปันรักเพื่อคนพิการจังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 13 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ หน้า 116/184 ผด.02 หน้า 58 ข้อ 4	สำนักปลัดฯ	ร.ค.68- ก.พ.69 ไตรมาส 3,4	ร.ค.68- ก.พ.69	-	-	/	-	จัดโครงการ 3 ก.พ.69	400,000.00	0.00	0.00	0.00	266,992.00	133,008.00
12	3.5	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการส่งเสริม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชนเพื่อยกระดับสู่ มาตรฐาน แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 11 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 123/184 ผด.02 หน้า 22 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	ก.พ.-เม.ย.69 ไตรมาส 2,3 แก้ไขแผนฯ จากเดิมพ.ย. 68-ม.ค.69	ก.พ.-เม.ย.69	-	-	/	-	จัดโครงการ 21-22 เม.ย.69	200,000.00	0.00	0.00	0.00	106,270.00	93,730.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
13	3.9	การเกษตร	โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว แผน แกไขครั้งที่ 2/2568 หน้า 1 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 172/184 ผด.02 หน้า 23 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	ต.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ก.ย.69	-	/	-	-	ดำเนินการตลอดทั้งปี อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอโครงการ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
14	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ คลส. 1 ชั้น โรงเรียนลำพะยาประชาชน เคราะห์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 12 ข้อ 11 ข้อบัญญัติ หน้า 162/184 ผด.02 หน้า 59 ข้อ 1	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย.69 ไตรมาส 2,3,4	ก.พ.-ก.ย.69	-	/	-	-	จัดทำแบบบูรณาการ	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
15	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น บ้านจาเราะลอเบาะ หมู่ที่ 2 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 21 ข้อ 3 ข้อบัญญัติ หน้า 163/184 ผด.02 หน้า 59 ข้อ 2	กองช่าง	พ.ย.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	พ.ย.68-ก.ย.69	-	/	-	-	บริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 00270/2569 ลว.6 มี.ย.69	3,500,000.00	0.00	0.00	3,495,000.00	0.00	5,000.00
16	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านควา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกงหรา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 10 ข้อ 3 ข้อบัญญัติ หน้า 163/184 ผด.02 หน้า 59 ข้อ 3	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ก.ย.69	-	/	-	-	บริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 00198/2569 ลว. 27 มี.ค.69	3,300,000.00	0.00	0.00	2,766,960.00	527,040.00	6,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
17	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านตาเปาะ หมู่ที่ 2 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 9 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ หน้า 164/184 ผด.02 หน้า 60 ข้อ 4	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,5	ต.ค.68-ก.ย.69	-	/	-	-	บริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 00213/2569 ลว. 8 เม.ย. 69	3,300,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00	0.00	7,000.00
18	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบาลูกา หมู่ที่ 3 ตำบลกาลูบึง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 17 ข้อ 12 ข้อบัญญัติ หน้า 164/184 ผด.02 หน้า 60 ข้อ 5	กองช่าง	ธ.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ธ.ค.68-ก.ย.69	-	/	-	-	บริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 00210/2569 ลว. 3 เม.ย. 69	3,300,000.00	0.00	0.00	2,763,600.00	526,400.00	10,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
19	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบุเกะลาโมะ หมู่ที่ 6 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 9 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ หน้า 165/184 ผด.02 หน้า 60 ข้อ 6	กองช่าง	ร.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,5	ร.ค.68-ก.ย.69	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00261/2569 ลว. 5 มิ.ย.69	3,300,000.00	0.00	0.00	3,268,000.00	0.00	32,000.00
20	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านป่าท้อ หมู่ที่ 3 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 22 ข้อ 7 ข้อบัญญัติ หน้า 165/184 ผด.02 หน้า 61 ข้อ 7	กองช่าง	พ.ย.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,5	พ.ย.68-ก.ย.69	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 00212/2569 ลว. 8 เม.ย.69	3,300,000.00	0.00	0.00	2,748,480.00	523,520.00	28,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
21	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปูลานิง หมู่ที่ 6 ตำบลบูดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 10 ข้อ 4 ข้อบัญญัติ หน้า 166/184 ผด.02 หน้า 61 ข้อ 8	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.69 ไตรมาส 2,3,4	ม.ค.-ก.ย.69	-	/	-	-	จัดทำร่างสัญญา	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
22	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านสามแยกอาเส็น หมู่ที่ 4 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 10 ข้อ 5 ข้อบัญญัติ หน้า 166/184 ผด.02 หน้า 61 ข้อ 9	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.69 ไตรมาส 2,3,4	ม.ค.-ก.ย.69	-	/	-	-	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
23	3.7	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 234 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 125/184 ผด.02 หน้า 62 ข้อ 1	กองสาธารณสุข	ร.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ร.ค.68-ก.ย.69	-	/	-	-	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมภาคเครือข่ายแล้วเสร็จ 5 ก.พ.69 กิจกรรมที่ 3 เครือข่ายรักษ์โลก (เก็บขยะพื้นที่ต้นน้ำ) กำหนดจัดกิจกรรม 20 ก.ค.69	165,000.00	0.00	0.00	0.00	135,220.00	29,780.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
24	3.7	การเกษตร	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แผน แกไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 239 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 173/184 ผด.02 หน้า 63 ข้อ1	กองยุทธศาสตร์	พ.ย.68-ส.ค.69 ไตรมาส1,2,3,4	พ.ย.68-ส.ค.69 ไตรมาส1,2,3,4	-	-	/	-	จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาส 1. อยะหา จัดโครงการวันที่ 18 ธ.ค.68 ไตรมาส2. อ.กาบัง 12 ก.พ.69 ไตรมาส 3 อ.รามัน กำหนด 23 เม.ย.69 ไตรมาส 4 อ.เบตง	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
25	3.7	การเกษตร	โครงการบริหารจัดการป่าชุมชนจังหวัดยะลา แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 240 ข้อ 3 ข้อบัญญัติ 174/184 ผด.02 หน้า 63 ข้อ2	กองสาธารณสุข	ม.ย.-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	ม.ย.-ส.ค.69	/	-	-	-	วางแผนดำเนินการใน ไตรมาส 4	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
26	3.7	การเกษตร	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 240 ข้อ 4 ข้อบัญญัติ 175/184 ผด.02 หน้า 64 ข้อ3	กองสาธารณสุข	ม.ย.-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	ม.ย.-ส.ค.69	-	/	-	-	กำหนดจัดโครงการ วันที่ 15 ก.ค.69	50,000.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	30,500.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
27	3.7	การเกษตร	โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/66 หน้า 8 ข้อ 7 ข้อบัญญัติ 175/184 ผด.02 หน้า 65 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3	เม.ย.-มิ.ย.69	-	-	/	-	จัดโครงการระหว่างวันที่ 23-27 มิ.ย 69	250,000.00	0.00	0.00	134,650.00	0.00	115,350.00
28	3.8	เคหะและชุมชน	โครงการสนับสนุนการจัดกรขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดยะลา แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 231 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 117/184 ผด.02 หน้า 64 ข้อ 1	กองสาธารณสุข	ธ.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ธ.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	-	/	-	กิจกรรมที่ 1 จัดอบรม อปท. เครือข่ายด้านการจัดการขยะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค.68 กิจกรรมที่ 2 รวบรวมขยะอันตราย 1-2 เม.ย.69 ดำเนินการแล้วเสร็จ	400,000.00	0.00	127,000.00	0.00	219,058.00	53,942.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
29	3.10	รักษาความสงบภายใน	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566 หน้า 7ข้อ 6 ข้อบัญญัติ หน้า 71/184 ผด.02 หน้า 66 ข้อ1	สำนักปลัดฯ	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3	เม.ย.-มิ.ย.69	-	-	/	-	กิจกรรมฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ 16-19 มิ.ย.69 ณ เขื่อนบางลาง จัดโครงการ 30 มิ.ย.69	400,000.00	0.00	0.00	336,185.00	0.00	63,815.00
30	3.11	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ แผนแก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 233 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ หน้า 122/184 ผด.02 หน้า 66 ข้อ1	สำนักปลัดฯ	ก.พ.-เม.ย.69 ไตรมาส 2,3	เม.ย.69	-	-	/	-	ดำเนินการจัดโครงการ เม.ย.69	100,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
31		อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แผน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/68 หน้า 13 ข้อ 10 ข้อบัญญัติ หน้า 170/184 ผด.02 หน้า 34 ข้อ1	กองช่าง	ต.ค.68 -เม.ย. 69	ต.ค.68 -เม.ย. 69	-	-	/	-	ตรวจรับและเบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	5,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผน	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
32	3.5	สาธารณสุข	ศูนย์วิทยุศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก ในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน ข้อบัญญัติหน้า 110/184 ผด. 02 หน้า 52 ข้อ 1	สาธารณสุข	ม.ค.- มี.ค.69 ไตรมาส 2	ม.ค.- มี.ค.69	-	/	-	-	ดำเนินการจัดซื้อ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
33	3.5	สาธารณสุข	ศูนย์วิทยุศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดตรวจ หู ตา ข้อบัญญัติ 111/184 ผด. 02 หน้า 53 ข้อ 2	สาธารณสุข	ม.ค.- มี.ค.69 ไตรมาส 3	ม.ค.- มี.ค.69	-	/	-	-	ดำเนินการจัดซื้อ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
รวม				33	โครงการ	โครงการ	4	16	13	0		61,438,000.00	-	1,292,000.00	18,825,375.00	15,067,225.50	26,253,399.50

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
1	4.1	การศึกษา	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้จังหวัดยะลา แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 256 ข้อ 44 ข้อบัญญัติ 78/184 ผด.02 หน้า74 ข้อ1	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ต.ศ.68-ก.ศ.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ศ.68-ส.ศ.69	-	/	-	-	กิจกรรม Kick of Heart Hub yala center รุ่น 1 13-15 ก.พ.69 รุ่น 2 20-22 ก.พ.69 กิจกรรมยกระดับครูมืออาชีพ 13-15 ก.พ.69 กิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชน 20-22 ก.พ.69 กิจกรรม YALA EDU-FEST 2026 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 5-6 ส.ค.69	500,000.00	0.00	0.00	140,971.00	359,029.00	0.00
2	4.2	การศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและส่งเสริมแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศ แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 241 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 76/184 ผด.02 หน้า 74 ข้อ1	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ม.ย.-ก.ย.69 ไตรมาส 3,4	ม.ย.-ก.ย.69 ไตรมาส 3,4	-	/	-	-	ระหว่างดำเนินการแข่งขันระดับประเทศ	400,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,133.57	256,866.43

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
3	4.2	การศึกษา	โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนระยะยาวรักษากัน แผน เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/67 หน้า 18 ข้อ 17 ข้อบัญญัติ 77/184 ผศ.02 หน้า 75 ข้อ2	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	พ.ย.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	พ.ย.68-ก.ย.69	-	/	-	-	ดำเนินการตลอดทั้งปี กิจกรรม การติดตามการมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 2 เทอม2/69 ในระหว่างวันที่ 25- 28 ส.ค.69	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,143,600.00	856,400.00
4	4.2	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) แผน เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/67 หน้า 19ข้อ 17 ข้อบัญญัติ 187/184 ผศ.02 หน้า 75 ข้อ3	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ต.ค.68-ส.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ส.ค.69	-	/	-	-	ดำเนินการตลอดทั้งปี เบิกเงินให้โรงเรียน ลำพะยาประชานุเคราะห์	938,500.00	0.00	0.00	0.00	242,840.00	695,660.00
5	4.2	งานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการ "รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ" แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 260 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 128/184 ผศ.02 หน้า 76 ข้อ4	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	พ.ย.68-ก.พ.69 ไตรมาส 1,2	พ.ย.68-ม.ค.69	-	-	/	-	จัดโครงการ วันที่ 8 ม.ค.69	700,000.00	0.00	0.00	0.00	699,500.00	500.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
6	4.2	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน แผน เพิ่มเติม ครั้งที่1/66หน้า26 ข้อ7 ข้อบัญญัติ 132/184 ผต.02 หน้า77 ข้อ5	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	มี.ค.-มี.ย.69 ไตรมาส 2,3	-	/	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก ต้องการแก้ไข วัตถุประสงค์การดำเนินการ ในแผนพัฒนา	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
7	4.3	การศึกษา	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา แผน แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 252 ข้อ 30 ข้อบัญญัติ 77/184 ผต.02 หน้า78 ข้อ1	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ต.ค.68- ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68- ก.ย.69	-	/	-	-	กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาและ ทบทวนแผนพัฒนา การศึกษา ระหว่างวันที่ 13-14 มี.ย.69	100,000.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	57,250.00
8	4.3	การศึกษา	โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ให้แก่แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อุดหนุนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 2/68 หน้า 14 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 91/184 ผต.02 หน้า 78 ข้อ2	กองยุทธศาสตร์	เม.ย.-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	เม.ย.-ก.ค.69	/	-	-	-	กำหนดจัดโครงการ 18-22 ก.ค.69	121,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)							
9	4.5	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการทดสอบการ อ่านออกธูรอ่าน แผน แก่ไขครั้งที 3/66หน้า 262 ข้อ 6 ข้อบัญญัติ 129/184 ผด.02 หน้า 79 ข้อ1	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เม.ย.- ก.ค.69 ไตรมาส 3,4	เม.ย.- ก.ค.69	-	/	-	-	กำหนดจัดโครงการ 11-17 ก.ค.69 กิจกรรมคอดัฒธูรอ่าน 14 ก.ค.69	900,000.00	0.00	0.00	433,210.00	0.00	466,790.00
10	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการพัฒนาศักยภาพการ บริหารจัดการ ศาสนสถาน (วัด,มัสยิด,ศาลเจ้า, โบสถ์) แผน แก่ไขครั้งที 3/66 หน้า 261 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 129/184 ผด.02 หน้า 79 ข้อ 2	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ม.ค.-มี.ค.69 ไตรมาส 2	ม.ค.-มี.ค.69	-	-	/	-	กิจกรรม การบริหารจัดการวัด 23-25 มี.ค.69 สงัใช้เงินยืม กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการมัสยิด ยังไม่ดำเนินการ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	351,119.90	648,880.10
11	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการรอมฎอนตักฮัสมัพัน์ แผนเปลี่ยนแปลงครั้งที 3/67 หน้า 21 ข้อ21 ข้อบัญญัติ 131/184 ผด.02 หน้า 80 ข้อ3	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เม.ย.-ก.ย.69 ไตรมาส 3,4	เม.ย.-ก.ย.69	-	/	-	-	กำหนดจัดกิจกรรม มหกรรมตักฮัสมัพัน์ ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 8-9 ส.ค.69 ดำเนินการระดับ 5 จังหวัด	2,000,000.00	0.00	0.00	336,000.00	663,600.00	1,000,400.00
12	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการรอมฎอนสัหมัพัน์ แผน แก่ไขครั้งที 3/66 หน้า 261 ข้อ 5 ข้อบัญญัติ 131/194 ผด.02 หน้า 80 ข้อ 4	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ธ.ค.68-มี.ค. 69	ธ.ค.68-มี.ค. 69	-	-	/	-	กิจกรรมที่ 1 อบรมผู้นำ 5 ก.พ.69 กิจกรรมที่ 2 ตูดวงจันท์ 19 มี.ค.69	1,500,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,449,560.00	17,440.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
13	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา แผนแก้ไข ครั้งที่ 2/67 หน้า 5 ข้อ1 ข้อบัญญัติ 132/184 ผด.02 หน้า 81 ข้อ5	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	พ.ย.68-มิ.ย.69	พ.ย.68-มิ.ย.69	-	/	-	-	1. กิจกรรมอบรม การจัดการศพมูสลิม รุ่นที่ 1 12-13 พ.ย.68 รุ่นที่ 2 17-18 พ.ย.68 2. กิจกรรมประกวดบรรยาย ธรรมา 3. กิจกรรม Ceramah Agama dan Pembinaan Akhlaq วันที่ 15 พ.ค.69 4.กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ ไวยาวัจกรมัคทายก ระหว่างดำเนินการ	700,000.00	0.00	130,000.00	0.00	219,544.00	350,456.00
14	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการอนุรักษ์รักษามรดกวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น แผน เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/66 หน้า 11 ข้อ 15 ข้อบัญญัติ 133/184 ผด.02 หน้า 81 ข้อ6	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เม.ย.-ก.ค.69 ไตรมาส 3,4	เม.ย.-ก.ค.69	-	-	/	-	จัดโครงการ 13 ก.พ.69	300,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	286,500.00
15	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการอบรมการสอนอ่านอัลกุร อ่านระบบกีรออาตี แผนแก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 262 ข้อ 7 ข้อบัญญัติ 133/184 ผด.02 หน้า 82 ข้อ7	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ต.ค.68-ก.พ.69	ต.ค.68-ก.พ.69	-	-	/	-	จัดโครงการ รุ่นที่ 1 23-26 ธ.ค.68 ดำเนินการแล้วเสร็จ รุ่นที่ 2 จัด โครงการ 12-15 ม.ค.69	1,300,000.00	0.00	0.00	523,900.00	517,685.00	258,415.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)							
16	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการลานวัฒนธรรมสร้างสุข จังหวัดยะลา อุดหนุน สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/66 หน้า 23 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 134/184 ผศ.02 หน้า 83 ข้อ 8	กองยุทธศาสตร์	ม.ค.-เม.ย.69 ไตรมาส 2,3	ม.ค.-เม.ย.69 ไตรมาส 2,3	-	-	/	-	จัดโครงการ 29 มกราคม 2569	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
17	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการประเพณี แห่พระลุยไฟ (อุดหนุนมูลนิธิ แม่กอนเหนียวอื้อเซียงตั้งยะลา) แผน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/67 หน้า 21 ข้อ 24 ข้อบัญญัติ 134/184 ผศ.02 หน้า 83 ข้อ 9	กองยุทธศาสตร์	ม.ค.- เม.ย.69 ไตรมาส 2	ม.ค.- เม.ย.69 ไตรมาส 2	-	-	/	-	จัดโครงการ วันที่ 28 ก.พ.-4 มี.ค.69	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
18	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการประเพณีแห่พระลุยไฟ (อุดหนุนมูลนิธิพระโพธิสัตว์ ยวโลกิเตศวรยะลา) แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 15 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 135/184 ผศ.02 หน้า 84 ข้อ 10	กองยุทธศาสตร์	ก.พ.-พ.ค.69 ไตรมาส 2,3	ก.พ.-พ.ค.69 ไตรมาส 2,3	-	-	-	/	ยกเลิกโครงการ สืบเนื่องในช่วงเวลานี้เป็น การแสดงความอาลัยต่อการ เสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)							
19	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน (แพะระลุยไฟ) อุดหนุนมูลนิธิ ดุ้ยบ้ายเต็งเนียง ศาลเจ้าแม่ทับทิม ยะลา แผน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/67 หน้า 21 ข้อ 23 ข้อบัญญัติ 135/184 ผด.02 หน้า 84 ข้อ 11	กองยุทธศาสตร์	ม.ย.-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	ม.ย.-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	-	/	-	-	กำหนดจัดโครงการ ในวันที่ 24-28 ก.ค.69	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20	4.7	งานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการมหกรรมกีฬาสามสัมพันธ์ เด็ก เยาวชน และประชาชน อบจ. ยะลา คัพ แผน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/66 หน้า 9 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 127/184 ผด.02 หน้า 85 ข้อ 1	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	พ.ค.- ก.ย.69 ไตรมาส 3,4	พ.ค.- ก.ย.69 ไตรมาส 3,4	-	-	/	-	กิจกรรมสามสัมพันธ์ ยะลาเกมส์ YALA HARMONY จัดโครงการ 25 เม.ย.-5 พ.ค.69 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา 8-10 พ.ค. 69 ณ สนามกีฬาเทศบาล เมืองเบตง	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	986,080.00	213,920.00
21	4.7	งานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา แผน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/67 หน้า 21 ข้อ 22 ข้อบัญญัติ 128/184 ผด.02 หน้า 85 ข้อ 2	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ต.ค.68-ก.พ.69 ไตรมาส 1,2	ต.ค.68-ก.พ.69 ไตรมาส 1,2	-	-	/	-	ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน กีฬา	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	390,585.40	9,414.60

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 (วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
22	4.7	งานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อความเป็นเลิศทางด้าน กีฬา (อุดหนุน สมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/67 หน้า 25 ข้อ 4 ข้อบัญญัติ 128/184 ผด.02 หน้า 86 ข้อ1	กองยุทธศาสตร์	พ.ศ.-ก.ย.69 ไตรมาส 3	พ.ศ.-ก.ย.69 ไตรมาส 3	-	-	/	-	จัดโครงการ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
รวม				22	โครงการ	โครงการ	2	9	10	1		16,260,100.00	100,000.00	263,000.00	1,684,081.00	8,272,526.87	6,140,492.13

รายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงาน โครงการ กรณิเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาสที่ 3 วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ถือจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	6	-	-	6	-	48,764,000.00	-	-	48,764,000.00	-	47,216,000.00	1,548,000.00
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย	4	-	-	4	-	1,170,000.00	-	-	1,170,000.00	-	1,122,900.00	47,100.00
รวม	10	-	-	10	-	49,934,000.00	-	-	49,934,000.00	-	48,338,900.00	1,595,100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่ปรากฏในแผนดำเนินงาน

96.80558337 3.19441663

2. งบประมาณถือจ่าย หมายถึง งบประมาณสุทธิหลังจากการ โอนเพิ่ม / โอนลด งบประมาณ

3. ก่อนนี้ผูกพัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย

4. จำนวนเงินเบิกจ่าย หมายถึง จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

5. จำนวนเงินคงเหลือ หมายถึง งบประมาณถือจ่ายหัก (จำนวนเงินก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่าย)

6. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากไม่อยู่ในห่วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง

7. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบสรุปรายการ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการบริหารสัญญา

8. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว

9. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69</u> โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0003 บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ - บ้านทุ่งยามู ตำบลยูโป อำเภอมือเือง ยะลาจังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 4/67 หน้า 1 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 167/184 ผด.02 หน้า 40 ข้อ 1 <u>สบทบ 1,069,500.-บาท</u> <u>อุดหนุน 9,625,500.-บาท</u>	กองช่าง	ต.ค.68.-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68.-ก.ค.69	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 00181/2569 ลว.16 มี.ค.69 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ เงินอุดหนุน 9,625,500.-	10,695,000.00	0.00	0.00	0.00	10,360,000.00	335,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
2	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69</u> โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตหัตถ์ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0012 บ้านหัวเขา ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา-บ้านละแอ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 4/67 หน้า 1 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 168/184 ผต.02 หน้า 41 ข้อ 2 <u>สบทบ 1,114,000.-บาท</u> <u>อุดหนุน 10,026,000.-บาท</u>	กองช่าง	ต.ค.68.-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68.-ก.ค.69	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 00180/2569 ลว.16 มี.ค.69 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ เงินอุดหนุน 10,026,000.-บาท	11,140,000.00	0.00	0.00	0.00	10,798,000.00	342,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
3	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69</u> โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0075 บ้านบ่อหิน - บ้านตาลีโอน ตำบลบ้านแห อำเภอธารโต จังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 4/67 หน้า 2 ข้อ 3 ข้อบัญญัติ 170/184 ผด.02 หน้า 41 ข้อ 3 <u>สบทบ 1,009,000.-บาท</u> <u>อุดหนุน 9,081,000.-บาท</u>	กองช่าง	ต.ค.68.-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68.-ก.ค.69	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 00182/2569 ลว.16 มี.ค.69 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ เงินอุดหนุน 9,081,000.-	10,090,000.00	0.00	0.00	0.00	9,795,000.00	295,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
4	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69</u> โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0033 บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป - บ้านคลองทราย ตำบลยูโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แก้ไข ครั้งที่ 4 /67 หน้าที่ 4 ข้อที่ 4 ผด.02 หน้า 42 ข้อ 4	กองช่าง	ต.ค.68.-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68.-ก.ค.69	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 00178/2569 ลว.16 มี.ค.69 เบิกจ่ายงวด สุดท้ายแล้วเสร็จ	5,687,000.00	0.00	0.00	0.00	5,468,000.00	219,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
5	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69</u> โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0025 บ้านยะหาตำบลยะหา อำเภอยะหา - บ้านลาที่ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/68 หน้าที่ 10 ข้อที่ 7 ผด.02 หน้า 42 ข้อ 5 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69	กองช่าง	ต.ค.68.-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68.-ก.ค.69	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 00179/2569 ลว.16 มี.ค.69 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	5,514,000.00	0.00	0.00	0.00	5,342,000.00	172,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
6	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69</u> โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0052 บ้านนาซิบูกู ตำบลปะแต อำเภอเยหา - บ้านห้วยกะทิง ตำบลห้วยกะทิง อำเภอกงปิ่น จังหวัดยะลา แก้ไข ครั้งที่ 4/67 หน้า 5 ข้อ 5 ผด.02 หน้า 43 ข้อ 6 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69	กองช่าง	ต.ค.68.-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68.-ก.ค.69	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 00197/2569 ลว.27 มี.ค.69 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	5,638,000.00	0.00	0.00	0.00	5,453,000.00	185,000.00
รวม				6	โครงการ	โครงการ	0	0	6	0		48,764,000.00	-	-	-	47,216,000.00	1,548,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานโครงการ	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	3.5	สาธารณสุข	ยูนิตทำฟัน ผด. 02 หน้า 72 ข้อ 1	สาธารณสุข	พ.ย.68-ม.ค.69 ไตรมาส 1,2	พ.ย.68-ม.ค.69	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 227/69 ลว. 28 เม.ย. 69 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	920,000.00	0.00	0.00	0.00	908,000.00	12,000.00	
2	3.5	สาธารณสุข	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ผด. 02 หน้า 73 ข้อ 2	สาธารณสุข	พ.ย.68-ม.ค.69 ไตรมาส 1,2	พ.ย.68-ม.ค.69	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 228/69 ลว. 28 เม.ย. 69 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	95,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	2,000.00	
3	3.5	สาธารณสุข	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง อันแน่น ผด. 02 หน้า 73 ข้อ 3	สาธารณสุข	พ.ย.68-ม.ค.69 ไตรมาส 1,2	พ.ย.68-ม.ค.69	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 228/69 ลว. 28 เม.ย. 69 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	3,000.00	
4	3.5	สาธารณสุข	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ ผด. 02 หน้า 73 ข้อ 4	สาธารณสุข	พ.ย.68-ม.ค.69 ไตรมาส 1,2	พ.ย.68-ม.ค.69	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 228/69 ลว. 28 เม.ย. 69 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	75,000.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	30,100.00	
รวม					4	โครงการ	โครงการ	0	0	4	0		1,170,000.00	-	-	-	1,122,900.00	47,100.00

รายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน กรณีนึงจังหวัดยะลา งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

งบจังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ถือจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	-	2	-	-	20,429,000.00	-	-	20,429,000.00	20,014,000.00	-	415,000.00
รวม	2	-	2.00	-	-	20,429,000.00	-	-	20,429,000.00	20,014,000.00	-	415,000.00

งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

97.97

2.03

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ถือจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	-	3	-	-	66,199,000.00	-	-	66,199,000.00	56,995,250.00	8,217,750.00	986,000.00
รวม	3	-	3	-	-	66,199,000.00	-	-	66,199,000.00	56,995,250.00	8,217,750.00	986,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่ปรากฏในแผนดำเนินงาน
2. งบประมาณถือจ่าย หมายถึง งบประมาณสุทธิหลังจากการ โอนเพิ่ม / โอนลด งบประมาณ
3. ก่อนนี้ผูกพัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีเบิกจ่าย
4. จำนวนเงินเบิกจ่าย หมายถึง จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5. จำนวนเงินคงเหลือ หมายถึง งบประมาณถือจ่ายหัก (จำนวนเงินก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่าย)
6. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากไม่อยู่ในห่วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง
7. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบสรุปรายการ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการบริหารสัญญา
8. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
9. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ

รายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณียังไม่ได้ก่อกู้หนี้ผู้พันไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

กรณีกันเงินไว้แล้ว (กรณียังไม่ได้ก่อกู้หนี้ผู้พันไว้) ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)	งบประมาณ (ที่ขอกันเงิน) (บาท)	ก่อกู้หนี้ผู้พัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	-	2	1	-	18,422,800.00	15,283,000.00	2,323,000.00	816,800.00
รวม	3	0	2	1	0	18,422,800.00	15,283,000.00	2,323,000.00	816,800.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว
2. ก่อกู้หนี้ผู้พัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากไม่อยู่ในห้วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง
4. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบสรุปรายการ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการบริหารสัญญา
5. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
6. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (งบจังหวัดยะลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	งบจังหวัดยะลา 69 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงรักษาทางหมายเลขทางหลวงยล.ถ.1-0066 บ้านบ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา -บ้านคีรีลาด หมู่ที่ 9 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 204 ข้อ 66 ผด.02 หน้า 47 ข้อ 1	กองช่าง	ต.ค.68.-ก.ค. 69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68.-ก.ค. 69	-	/	-	-	บริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 232/2569 ลว 8 เม.ย.69 วงเงิน 10,205,000.-	10,412,000.00	0.00	0.00	10,205,000.00	0.00	207,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (งบจังหวัดยะลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
2	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	งบจังหวัดยะลา 69 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาทางหมายเลขทางหลวงยล.ถ.1-0071 บ้านภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา-บ้านตาเียด หมู่ที่ 5 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 206 ข้อ 71 ผด.02 หน้า 48 ข้อ 2	กองช่าง	ต.ค.68.-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68.-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	บริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 231/2569 ลว 7 เม.ย.69 วงเงิน 9,809,000.-	10,017,000.00	0.00	0.00	9,809,000.00	0.00	208,000.00
รวม				2	โครงการ	โครงการ	0	2	0	0		20,429,000.00	-	-	20,014,000.00	-	415,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (งบกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
1	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน</u> โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงรักษาทางหมายเลขทางหลวงยล.ถ.1-0030 บ้านกม 39 หมู่ที่ 6 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง-บ้านวังไทร หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 186 ข้อ 30 ผด.02 หน้า 44 ข้อ 1	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ก.ค.69	-	/	-	-	บริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 234/2569 ลว. 19 เม.ย.69 วงเงินสัญญา 9,295,000.-บาท	9,511,000.00	0.00	0.00	7,900,750.00	1,394,250.00	216,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (งบกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
2	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ยล.ถ.1-0080 แยก ทล.410 บ้านยี่อริ หมู่ที่ 5 ตำบลกรงปินัง อำเภอกงปินัง -บ้านโกตาบารู หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 10 ข้อ 12 ผด.02 หน้า 45 ข้อ 2	กองช่าง	ต.ค.68- ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68- ก.ย.69	-	/	-	-	บริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 197/2569 ลว. 20 มี.ค.69 วงเงิน 45,490,000.-บาท	46,000,000.00	0.00	0.00	38,666,500.00	6,823,500.00	510,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน (งบกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
3	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงรักษาทางหมายเลขทางหลวงยล.ถ.1-0002 บ้านยูโป หมู่ที่ 1 ตำบลยูโป - บ้านตาเซะ หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้าที่ 172 ข้อที่ 2 ผด.02 หน้า 46 ข้อ 3	กองช่าง	ต.ค.68- ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68- ก.ค.69	-	/	-	-	บริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 230/2569 ลว. 28 เม.ย.69 วงเงิน 10,428,000.-บาท	10,688,000.00	0.00	0.00	10,428,000.00	0.00	260,000.00
รวม				3	โครงการ	โครงการ	0	3	0	0		66,199,000.00	-	-	56,995,250.00	8,217,750.00	986,000.00

รายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณียังไม่ได้ก่อกั้นผู้พันไว้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

กรณีกันเงินไว้แล้ว (กรณียังไม่ได้ก่อกั้นผู้พันไว้) ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)	งบประมาณ (ที่ขอกันเงิน) (บาท)	ก่อกั้นผู้พัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	-	2	1	-	18,422,800.00	15,283,000.00	2,323,000.00	816,800.00
รวม	3	0	2	1	0	18,422,800.00	15,283,000.00	2,323,000.00	816,800.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว
2. ก่อกั้นผู้พัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากไม่อยู่ในห้วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง
4. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบสรุปรายการ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการบริหารสัญญา
5. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
6. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีที่ยังไม่ได้ก่องหนผู้กัพันปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ (ที่ขอเงิน) (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)			ก่องหนผู้กัพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
1	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณี</u> <u>ไม่ก่องหน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัททางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0035 บ้านเกาะ-บ้านบูเกะปูแล ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผนแก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 189 ข้อ 37 ตั้งจ่ายรายการใหม่โอนเงินงบประมาณ รายจ่าย 68 ผด.02 หน้า 35 ข้อ 1	กองช่าง	พ.ย.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 236/69 ลว.6 พ.ค.69 เป็นเงิน 7,692,000.-บาท	7,700,000.00	7,692,000.00	0.00	8,000.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีที่ยังไม่ได้ก่องหนผู้กัพันปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ(ที่ขอเงิน)(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)			ก่องหนผู้กัพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)
2	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีไม่ก่องหน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0041 บ้านบูเกะคละ ตำบลบูดี อำเภอเมืองยะลา- บ้านบูเกะโต๊ะมุข ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 189 ข้อ 37 ตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 68 ผด.02 หน้า 36 ข้อ 2	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ค. 69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	บริหารสัญญา สัญญาเลขที่ 234/69 ลว.6 พ.ค.69 เป็นเงิน 7,591,000.-บาท	8,397,800.00	7,591,000.00	0.00	806,800.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา

กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีที่ยังไม่ได้ก่องหนผู้กัพันปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ(ที่ขอเงิน)(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)			ก่อนนี้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)		
3	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้</u> <u>ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ</u> งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายยล.ถ.1-0021 บ้านปะแต หมู่ที่ 3 ตำบลกอดดือระ -บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 189 ข้อ 37 ตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 68 ผด.02 หน้า 37 ข้อ 1	กองช่าง	ต.ค.68-พ.ค. 69 ไตรมาส 1,2,3	-	-	/	-	ดำเนินการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	2,325,000.00	0.00	2,323,000.00	2,000.00		
รวม						3	โครงการ	0	2	1	0		18,422,800.00	15,283,000.00	2,323,000.00	816,800.00

รายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (กรณีได้ก่อนนี้ผู้พันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

กรณีกันเงินไว้แล้ว (กรณีได้ก่อนนี้ผู้พันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)	งบประมาณ (ที่ขอเงิน) (บาท)	ก่อนนี้ผู้พัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	6	-	-	6	-	19,531,000.00	-	19,531,000.00	-
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย	9	-	-	9	-	25,962,560.00	-	25,962,560.00	-
รวม	15	0	0	15	0	45,493,560.00	-	45,493,560.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว
2. ก่อนนี้ผู้พัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากไม่อยู่ในห้วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง
4. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบสรุปรายการ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการบริหารสัญญา
5. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
6. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่องหนี่ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)			ก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ
1	2.5	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่องหนี่ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว "บ่อน้ำร้อนเบตง" แผน แกะไขครั้งที่ 3/66 หน้า 168 ข้อ3 ข้อบัญญัติ 68 134/191 ผด.02 ปี 69 หน้า 38 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	ต.ค.68-เม.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3	ต.ค.68-ม.ค.69	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 00399/2568 ลว. 14 ส.ค.2568 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 18 ม.ค.639	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00
2	2.9	อุตสาหกรรม และการโยธา	กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่องหนี่ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจาะซีโป๊ะ หมู่ที่ 8 - บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแห อำเภอรือไทย จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 9 ข้อ 9 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 178/191 ผด.02 ปี 69 หน้า 38 ข้อ 1	กองช่าง	ต.ค.68-เม.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3	ต.ค.68-ม.ค.69	-	-	/	-	สัญญาจ้างเลขที่ 0398/2568 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 18 ม.ค.639	4,120,000.00	0.00	4,120,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่องหนี่ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)			ก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ
3	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่องหนี่ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นไทร หมู่ที่ 12 บ้านลาตอซูแก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 10 ข้อ 10 ข้อบัญญัติ ปี 68 หน้า 178/191 ผด.02 หน้า 38 ข้อ 2	กองช่าง	ต.ค.68-พ.ค.69 ไตรมาส 1,2,3	ต.ค.68-พ.ค.69	-	-	/	-	สัญญาจ้างเลขที่ 0391/2568 30 เม.ย.69 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ วันที่ 27 พ.ค.69	3,207,000.00	0.00	3,207,000.00	0.00
4	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่องหนี่ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการก่อสร้างป้องกัน การกัดเซาะตลิ่ง คลองอาเสน – บ้านปาแตร หมู่ที่ 5 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 8 ข้อ 6 ข้อบัญญัติ 68 179/191 ผด.02 หน้า 39 ข้อ 3	กองช่าง	ต.ค.68-เม.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3	ต.ค.- พ.ย.68	-	-	/	-	บริหารสัญญา สัญญาจ้างเลขที่ 0397/2568 ลว. 14 ส.ค.2568 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 20 พ.ย.68	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่องหนผู้กผัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)			ก่องหนผู้กผัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ
5	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่องหนผู้กผันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. สาย ยล.ถ. 1-0048 บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 - สายบ้านเดียง หมู่ที่ 7 ตำบลบาโร๊ะอำเภอเยะหา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 9 ข้อ 7 ข้อบัญญัติ 68 179/191 ผด.02 หน้า 39 ข้อ 4	กองช่าง	ต.ค.68-เม.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3	ต.ค.68-มิ.ย.69	-	-	/	-	สัญญาจ้างเลขที่ 0397/2568 ลว. 14 ส.ค.2568 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 11 มิ.ย.69	4,370,000.00	0.00	4,370,000.00	0.00
6	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่องหนผู้กผันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0023 บ้านตะโล๊ะ หมู่ที่ 3 - บ้านตึบ หมู่ที่ 5 ตำบลยะด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 8 ข้อ 4 ข้อบัญญัติ 68 184/191 ผด. 02 หน้า 39 ข้อ 5	กองช่าง	ต.ค.68-เม.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3	ต.ค.-68	-	-	/	-	สัญญาเลขที่ 00353/2568 ลว. 14 ก.ค.2568 เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 31 ต.ค. 68	5,290,000.00	0.00	5,290,000.00	0.00
รวม				6	โครงการ	โครงการ	0	0	6	0		19,531,000.00	-	19,531,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่องหนผู้กัฒน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอกันเงิน(บาท)	ก่องหนผู้กัฒน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
1	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่องหนผู้กัฒนไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอมือ่งยะลา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 หน้า 31 ข้อ 10 ข้อบัญญัติ 68 180/191 ผด.02 หน้า 68 ข้อ 1	กองช่าง	ต.ค.68-เม.ย.69 ไตรมาส 1,2,3	ต.ค.-ธ.ค. 68	-	-	/	-	ตรวจรับ/เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 30 ธ.ค.68	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
 กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่องหนผู้กผัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ก่องหนผู้กผัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
2	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่องหนผู้กผันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบันนังลัว หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 30 ข้อ 6 ข้อบัญญัติ 68 180/191 ผด.02 หน้า 68 ข้อ 2	กองช่าง	ต.ค.68-ก.พ.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ก.พ.69	-	-	/	-	เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 3 มี.ค.69	1,705,600.00	0.00	1,705,600.00	0.00
3	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่องหนผู้กผันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบาต๊ะตัง หมู่ที่ 2 ตำบลกอดดือรี๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 29 ข้อ 3 ข้อบัญญัติ 181/191 ผด.02 หน้า 69 ข้อ3	กองช่าง	ต.ค.68-เม.ย.69 ไตรมาส 1,2,3	ต.ค.68-เม.ย.69	-	-	/	-	เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 7 เม.ย.69	3,595,000.00	0.00	3,595,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
4	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบาลูกาซือไร หมู่ที่ 2 ตำบลลาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 8 ข้อ 6 ข้อบัญญัติ 68 179/191 ผด.02 หน้า 69 ข้อ 4	กองช่าง	ต.ค.-พ.ย.68 ไตรมาส 1	ต.ค.68	-	-	/	-	เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 24 ต.ค.68	2,218,160.00	0.00	2,218,160.00	0.00
5	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกาบูบองเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 29 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 182/191 ผด.02 หน้า 70 ข้อ 5	กองช่าง	ต.ค.68-ก.พ.69 ไตรมาส 1,2	ต.ค.68-ก.พ.69	-	-	/	-	เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 2 มี.ค.69	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่องหนผู้กผัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ก่องหนผู้กผัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
6	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่องหนผู้กผันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านมาลาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 14 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 68 182/191 ผด.02 หน้า 70 ข้อ 6	กองช่าง	ต.ค.68-มี.ค.69 ไตรมาส 1,2	ต.ค.68-มี.ค.69	-	-	/	-	เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 23 เม.ย.69	3,260,000.00	0.00	3,260,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อกั้นผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ก่อกั้นผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
7	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อกั้นผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยี่ลาป็นบน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า14 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 68 183/191 ผด.02 หน้า 71 ข้อ 7	กองช่าง	ต.ค.68-เม.ย.69 ไตรมาส 1,2,3	ต.ค.68-เม.ย.69	-	-	/	-	เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 11 พ.ค.69	3,274,000.00	0.00	3,274,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้ก่อกั้นผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	ก่อกั้นผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
8	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้ก่อกั้นผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 29 ข้อ 5 ข้อบัญญัติ 68 183/191 ผด.02 หน้า 71 ข้อ 8	กองช่าง	ต.ค.68-มี.ค.69 ไตรมาส 1,2	ต.ค.68-มี.ค.69	-	-	/	-	ตรวจรับ/เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 5 มี.ค.69	3,247,000.00	0.00	3,247,000.00	0.00

ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา
 กรณีกันเงินไว้แล้ว กรณีได้กัณฑ์ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		งบประมาณที่ขอเงิน (บาท)	กัณฑ์ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
9	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีได้กัณฑ์ผูกพันไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568</u> โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลาแล หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 31 ข้อ 12 ข้อบัญญัติ 68 184/191 ผด.02 หน้า 71 ข้อ 9	กองช่าง	ต.ค.68-ธ.ค.69 ไตรมาส 1	ต.ค.-ธ.ค.68	-	-	/	-	เบิกจ่าย งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 16 ธ.ค.68	2,182,800.00	0.00	2,182,800.00	0.00
รวม				9	โครงการ	โครงการ	0	0	9	0		25,962,560.00	-	25,962,560.00	-

รายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ อบจ.ยะลา

กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569)

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)	งบประมาณ (ที่ขอขยาย) (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนทุกช่วงวัย	2	-	-	2	-	6,430,000.00	-	6,430,000.00	-
รวม	2	0	0	2	0	6,430,000.00	-	6,430,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณที่ได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายปี 2567
2. ก่อนนี้ผูกพัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกรดำเนินการเนื่องจากไม่อยู่ในห้วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง
4. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบสรุปรายการ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการบริหารสัญญา
5. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
6. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)		ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567</u> โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปือซู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 28 ข้อ 16) (ข้อบัญญัติ168/179) ผด.02 หน้า 67 ข้อ 1	กองช่าง	ต.ค.68-เม.ย.69 ไตรมาส 1,2,3	ต.ค.68-เม.ย.69	-	-	/	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 7 พ.ค.69	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00
2	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	<u>กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567</u> โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านแยะโน ม.5 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา แผน/เพิ่มเติม 1/2567หน้า 25 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ170/179 ผด.02 หน้า 67ข้อ 2	กองช่าง	ต.ค.68-ก.พ.69 ไตรมาส 1,2,3,4	ต.ค.68-ก.พ.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	-	/	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 12 พ.ย.69	3,190,000.00	3,190,000.00	0.00
รวม				2	โครงการ	โครงการ	0	0	2	0		6,430,000.00	6,430,000.00	-

