

รายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 )

กรณีกันเงินไว้แล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( กันงบประมาณรายจ่ายกรณีก่อกั้นผู้กักกัน )

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน		จำนวนเงินตามสัญญา (กันเงิน)	ผลการดำเนินงาน			จำนวนเงิน เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนเงิน คงเหลือ (บาท)
	โครงการ (จำนวน)	จำนวนเงิน ตามแผน ดำเนินงาน 67		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)		
1 การเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล	-	-	-	-	-	-	-	-
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	4	15,654,000.00	13,703,878.00	-	4	-	13,703,878.00	-
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย	14	41,133,000.00	32,020,670.00	1	12	1	25,808,670.00	6,212,000.00
4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	1,500,000.00	1,250,000.00	1	-	-	-	1,250,000.00
รวม	19	58,287,000.00	46,974,548.00	2	16	1	39,512,548.00	7,462,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(กั้นเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 )

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ				ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	จำนวนเงิน ตามแผน ดำเนินงาน	จำนวนเงินตาม สัญญา (กั้นเงิน)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	2.9 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไข โครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานด้าน ภาคการเกษตร/การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0067 บ้านหาดทราย บ้านบาฮี ตำบลลิงชั้น อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 พ.ย. 66	-	-	/	-	6,948,000	6,948,000	6,948,000	-	ไม่มี
2	2.9 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไข โครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานด้าน ภาคการเกษตร/การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านมอลอบาแล-บ้านเก่าศพหมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ข้อบัญญัติปี 2566)	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 พ.ย. 66	-	-	/	-	4,579,000	2,638,877.70	2,638,877.70	-	ไม่มี
3	2.9 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไข โครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานด้าน ภาคการเกษตร/การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง บนเส้นทางยล.ถ.1-0025 สายบ้านยะหา -บ้านลาที่ บ้านปือรอ หมู่ที่ 6 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67	-	-	/	-	2,927,000	2,927,000	2,927,000	-	ไม่มี
4	2.9 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไข โครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานด้าน ภาคการเกษตร/การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	ถังบรรจุแอสฟัลท์อิมัลชัน (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง)	กองช่าง	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67	-	-	/	-	1,200,000	1,190,000	1,190,000	-	ไม่มี
รวม							-	-	4	-	15,654,000	13,703,878	13,703,878	-	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

( กั้นเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 )

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ				ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	จำนวนเงิน ตามแผน ดำเนินงาน	จำนวนเงิน ตามสัญญา (กั้นเงิน)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์รวมของ ประชาชน เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุมและ การจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านกัวา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วย กระตังอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา (เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67	-	-	-	/	3,118,000	3,118,000	-	3,118,000	ราษฎรในพื้นที่ไม่ ประสงค์ให้ดำเนินการ ก่อสร้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ ในสัญญา ทำให้ไม่สามารถส่ง มอบพื้นที่ได้
2	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์รวมของ ประชาชน เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุมและ การจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านตะโละติโป หมู่ที่ 4 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67	-	-	/	-	3,080,000	3,080,000	3,080,000	-	ไม่มี
3	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์รวมของ ประชาชน เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุมและ การจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านชะเมา หมู่ที่ 5 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัด ยะลา (เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67	-	-	/	-	3,045,000	2,070,600	2,070,600	-	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(กัณเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 )

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ				ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	จำนวนเงิน ตามแผน ดำเนินงาน	จำนวนเงิน ตามสัญญา (กัณเงิน)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
4	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์รวมของ ประชาชน เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุมและ การจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านเกะรอ หมู่ที่ 1 ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)	กองช่าง	1 ต.ค. 66	31 พ.ค. 67	-	/	-	-	3,094,000	3,094,000	-	3,094,000	ไม่มี
5	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์รวมของ ประชาชน เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุมและ การจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.1 ชั้น ณ เทศบาลตำบลลำใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67	-	-	/	-	3,435,000	3,435,000	3,435,000	-	ไม่มี
6	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์รวมของ ประชาชน เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุมและ การจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านฆอรรอราเม หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67	-	-	/	-	3,140,000	3,140,000	3,140,000	-	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(กัณเงินรายจ่าย อนุมัติก่อนนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 )

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ				ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	จำนวนเงิน ตามแผน ดำเนินงาน	จำนวนเงิน ตามสัญญา (กัณเงิน)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
7	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์รวมของ ประชาชน เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุมและ การจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิติก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67	-	-	/	-	3,130,000	2,128,400	2,128,400	-	ไม่มี
8	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์รวมของ ประชาชน เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุมและ การจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านธารมะลิ หมู่ที่ 4 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66	-	-	/	-	3,130,000	2,128,400	2,128,400	-	ไม่มี
9	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์รวมของ ประชาชน เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุมและ การจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านบาจูกาลาปัส หมู่ที่ 7 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66	-	-	/	-	3,150,000	2,142,000	2,142,000	-	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(กัณเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 )

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ				ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	จำนวนเงิน ตามแผน ดำเนินงาน	จำนวนเงิน ตามสัญญา (กัณเงิน)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
10	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์รวมของ ประชาชน เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุมและ การจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านพงปู่โละ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67	-	-	/	-	3,137,000	1,097,950	1,097,950	-	ไม่มี
11	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์รวมของ ประชาชน เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุมและ การจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67	-	-	/	-	2,990,000	2,033,200	2,033,200	-	ไม่มี
12	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์รวมของ ประชาชน เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุมและ การจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านแอแกง หมู่ที่ 5 ตำบลกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67	-	-	/	-	3,160,000	2,148,800	2,148,800	-	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(กัณเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 )

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ				ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	จำนวนเงิน ตามแผน ดำเนินงาน	จำนวนเงิน ตามสัญญา (กัณเงิน)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
13	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์รวมของ ประชาชน เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุมและ การจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น อบต.บันนังสตา หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67	-	-	/	-	3,124,000	2,124,320	2,124,320	-	ไม่มี
14	3.7 ส่งเสริมการสร้าง จิตสำนึกของประชาชนใน การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการ จัดตั้งศูนย์การจัดการขยะอันตราย จากชุมชนแบบครบวงจร จังหวัด ยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	กองสาขาฯ	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66	-	-	/	-	400,000	280,000	280,000	-	ไม่มี
	รวม						-	1	12	1	41,133,000	32,020,670	25,808,670	6,212,000	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
( กั้นเงินรายจ่าย กรณีก่อนนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 )

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ				ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	จำนวนเงิน ตามแผน ดำเนินงาน	จำนวนเงิน ตามสัญญา (กั้นเงิน)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	4.7 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน	การศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ	โครงการปรับปรุง อัจฉริยะสนามกีฬา หน้าที่ว่าการอำเภอรามัน	กองช่าง	1 พ.ย. 66	31 พ.ค. 67	-	-	/	-	1,500,000	1,250,000	-	1,250,000	ไม่มี
รวม							-	-	1	-	1500000	1250000	-	1250000	