



รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
โทร. 0 7320 3614 ต่อ 1331

สารบัญ

- การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 1
 - จำนวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลาประจำปีไตรมาสที่ 1 3
 - ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 4

- ภาคผนวก
 - โครงการงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2561 - 2565) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา
 - ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำปีไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

คำชี้แจง เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2564 **หรือไตรมาสที่ 1**

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาองค์กร	27	110,050,000	36	133,794,000	37	75,354,000	39	214,107,000	42	66,745,657	181	600,050,657
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ	53	223,889,400	124	491,462,400	82	434,933,200	74	296,774,050	68	432,082,500	401	1,879,141,550
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	25	25,088,000	28	32,830,000	27	24,070,000	26	24,170,000	44	23,070,000	150	129,228,000
4. การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	40	23,810,000	40	20,360,000	49	29,185,570	48	22,785,000	75	23,468,500	252	119,609,070
5. การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์	5	5,750,000	6	7,764,000	6	38,120,000	5	7,750,000	7	8,337,000	29	67,721,000
รวม	150	388,587,400	234	686,210,400	201	601,662,770	192	565,586,050	236	553,703,657	1,013	2,795,750,277

จากตารางแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้บรรจุจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้


1. บรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โดยได้เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจมากที่สุด ซึ่งมีจำนวน 401 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.58 รองลงมาคือยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 252 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.88 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร จำนวน 181 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.87 และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จำนวน 150 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.81 ส่วนยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์น้อยที่สุด จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.86 จากจำนวนโครงการทั้งสิ้น 1,013 โครงการ

2. บรรจุงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยได้เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจมากที่สุด งบประมาณ 1,879,141,550 คิดเป็นร้อยละ 67.22 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร งบประมาณ 600,050,657 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.46 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน งบประมาณ 129,228,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.62 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบประมาณ 119,609,070 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.28 และยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ งบประมาณ 67,721,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.42 จากจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 2,795,750,277 บาท

ที่มา : ข้อมูล

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) อนุมัติประกาศใช้	เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)(พ.ศ.2561 -2565)	ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)(พ.ศ.2561 -2565)	ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)(พ.ศ.2561 -2565)	ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)(พ.ศ.2561 -2565)	ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3)(พ.ศ.2561 -2565)	ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
7. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4)(พ.ศ.2561 -2565)	ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563
8. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)(พ.ศ.2561 -2565)	ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563
9. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5)(พ.ศ.2561 -2565)	ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563
10. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)(พ.ศ.2561 -2565)	ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
11. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6)(พ.ศ.2561 -2565)	ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
12. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5)(พ.ศ.2561 -2565)	ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
13. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7)(พ.ศ.2561 -2565)	ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563
14. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8)(พ.ศ.2561 -2565)	ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563
15. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม ครั้งที่ 6)(พ.ศ.2561 -2565)	ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
16. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม ครั้งที่ 7)(พ.ศ.2561 -2565)	ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
17. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9)(พ.ศ.2561 -2565)	ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
18. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10)(พ.ศ.2561 -2565)	ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำแนกเป็นยุทธศาสตร์



2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้	47	194,009,400	110	433,417,400	79	435,803,200	70	280,344,050	126	88,621,000	374	1,362,155,050
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และท่องเที่ยวชายแดน	5	5,750,000	6	7,764,000	6	15,750,000	5	7,750,000	15	12,331,500	37	44,595,500
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประชาชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	35	46,710,000	44	80,035,000	41	44,545,570	33	29,925,000	30	22,725,000	183	223,940,570
4. การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุขที่ยั่งยืน	63	142,118,000	74	164,994,000	75	105,564,000	78	247,917,000	65	430,026,157	354	303,166,157
รวม	150	388,587,400	234	686,210,400	201	601,662,770	192	565,586,050	236	553,703,657	1,013	2,795,750,277

จำนวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา จำนวน 948 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,795,750,277 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

3. ยุทธศาสตร์และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) จำนวนทั้งสิ้น 117 โครงการ จากจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน (ระบุจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จำนวน 236 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49.58 ปรากฏดังนี้



ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนปี 2564	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติปี 2564	ร้อยละ
1. การพัฒนาองค์กร	42	27	64.29
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ	68	17	25.00
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	44	26	59.09
4. การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	75	43	57.33
5. การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์	7	4	57.14
รวม	236	117	49.58

4. ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาสที่ 1

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ								งบประมาณ		
	โครงการทั้งหมดติดตามในไตรมาส 1		ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ				
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ถือจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1. การพัฒนาองค์กร	13	27.08	2	15.38	8	61.54	3	23.08	20,430,000	8,035	0.04
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ	18	37.50	-	-	14	77.78	4	22.22	99,479,500	-	-
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	5	10.42	-	-	2	40.00	3	60.00	2,155,000	-	-
4. การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	11	22.92	1	9.09	6	54.55	4	36.36	6,556,700	3,152,409	48.08
5. การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์	1	2.08	-	-	1	100.00	-	-	587,000	-	-
รวม	47	100.00	3	6.38	31	65.96	13	27.66	128,208,200	3,160,444	2.47

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ดำเนินการจัดทำโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.38 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.96 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.66 งบประมาณที่เบิกจ่าย 3,160,444 บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 128,208,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.47 งบประมาณคงเหลือ 125,047,756 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.53

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2565



ภาคผนวก

ตาราง : โครงการงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองการดำเนินงานส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี 2565 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนารองการดำเนินงานจังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา ที่สอดคล้อง		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมความ เข้มแข็งของระบบการ บริหารจัดการ การเกษตรและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากภาคการเกษตร ที่แข่งขันได้	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน	เคหะและ ชุมชน	41	190,969,400	105	430,317,400	73	392,033,200	70	277,474,050	77	171,502,000	366	1,462,296,050
		การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	1	800,000	1	800,000	1	800,000	1	800,000	1	800,000	5	4,000,000
		สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	2	340,000	1	300,000	2	470,000	2	470,000	2	470,000	9	2,050,000
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	2	1,600,000	2	1,600,000	2	1,200,000	2	1,200,000	11	2,944,500	19	8,544,500
		การเกษตร	1	300,000	1	400,000	1	400,000	1	400,000	1	400,000	5	1,900,000
	รวม			47	194,009,400	109	433,417,400	78	390,683,200	71	270,524,050	92	176,116,500	397

ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา ที่สอดคล้อง		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความ เข้มแข็งของ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเชิง นิเวศ วัฒนธรรม และ ท่องเที่ยวชายแดน	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมด้าน การท่องเที่ยว และ อัตลักษณ์	บริหารงานทั่วไป	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	11	2,331,500	15	12,331,500
		การศึกษา	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	250,000
		การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	3	3,200,000	4	5,214,000	3	5,200,000	3	5,200,000	4	5,787,000	17	24,601,000
		เคหะและชุมชน	-	-	-	-	1	8,000,000	-	-	-	-	1	8,000,000
รวม			5	5,750,000	6	7,764,000	6	15,750,000	5	7,750,000	16	8,168,500	37	45,182,500
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของ ประชาชนตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา เศรษฐกิจ	การเกษตร	9	31,780,000	18	60,045,000	6	23,100,000	4	18,700,000	3	11,700,000	40	145,325,000
		การศึกษา	22	10,630,000	22	7,430,000	32	18,145,570	25	7,925,000	41	12,428,500	142	56,559,070
		การส่งเสริม ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม												

ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา ที่สอดคล้อง		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของ ประชาชน ตามปรัชญา ของ เศรษฐกิจพอเพียง	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา คุณภาพชีวิต ของประชาชน	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	1	1,500,000	2	1,760,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	6	7,760,000
		การเกษตร	3	2,800,000	3	10,800,000	2	1,800,000	2	1,800,000	2	1,800,000	12	19,000,000
รวม			35	46,710,000	44	80,035,000	41	44,545,570	33	29,925,000	30	22,725,000	183	223,940,570
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การระดมภาคีทุกภาค ส่วนร่วมเสริมสร้าง ยะลาสันติสุขที่ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนองค์กร	บริหารงานทั่วไป	10	76,450,000	11	81,450,000	12	57,874,000	13	21,549,000	39	61,146,000	85	298,469,000
		เคหะและชุมชน	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	5	750,000
		สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	15	30,450,000	23	49,194,000	23	51,230,000	7	10,500,000	14	24,385,657	82	165,759,657
		การพาณิชย์	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	5	15,000,000
		อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	-	-	1	4,000,000	-	-	-	-	1	4,000,000

ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา ที่สอดคล้อง		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี		
	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ ระดมภาคีทุกภาคส่วน ร่วมเสริมสร้างยะลา สันติสุขที่ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา คุณภาพชีวิต ของประชาชน	การรักษาความ สงบภายใน	4	2,900,000	4	2,900,000	4	2,900,000	4	2,900,000	4	2,900,000	20	14,500,000	
		สาธารณสุข	6	8,820,000	7	9,820,000	7	9,820,000	6	8,820,000	6	8,820,000	32	46,100,000	
		สังคมสงเคราะห์	5	5,768,000	5	3,700,000	6	4,500,000	6	4,500,000	6	4,500,000	28	22,968,000	
		สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	3	1,400,000	4	1,850,000	4	1,950,000	4	1,950,000	4	1,950,000	19	9,100,000	
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เคหะและชุมชน	1	1,500,000	1	1,250,000	-	-	-	-	-	-	2	2,750,000	
		การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	16	11,350,000	16	11,350,000	16	10,710,000	16	10,710,000	33	11,297,000	97	55,417,000	
		งบกลาง	1	330,000	1	330,000	1	330,000	1	330,000	1	330,000	5	1,650,000	
	รวม			63	142,118,000	74	164,994,000	75	146,464,000	78	247,567,000	54	29,797,000	203	152,485,000
	รวมทั้งสิ้น			150	388,587,400	234	686,210,400	201	601,662,770	192	565,586,050	236	553,703,657	1013	2,795,750,277

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กร

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ผลดำเนินงาน			แผนการดำเนินงาน		กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ระบุ)	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน งบประมาณ		งบประมาณ ถือจ่าย	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ไตรมาส				ห้วงเวลา ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม	โอนลด											
แผนงานบริหารงานทั่วไป																
1	สำนักปลัดฯ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	1,000,000			1,000,000				✓	1	ต.ค.-ก.ย. 65				
2	สำนักปลัดฯ	Clean & Green สร้างความสุขในองค์กร	34,000			34,000				✓	1	ต.ค.64 - ม.ค.65 และ เม.ย.- มิ.ย.65	ขั้นตอนเสนอ โครงการฯ (ม.ค.65)			
3	สำนักปลัดฯ	การประกาศเจตจำนง ของผู้บริหารในการ ต่อต้านการทุจริต	25,000			25,000	900	24,100	✓		1	ธ.ค.64				
4	สำนักปลัดฯ	เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	1,000,000			1,000,000	7,135	992,822	✓		1	ต.ค.64 - ก.ย.65				

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ผลดำเนินงาน			แผนการดำเนินงาน		กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ระบุ)	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน งบประมาณ		งบประมาณถือ จ่าย	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ไตรมาส				ห้วงเวลา ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม	โอนลด											
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน																
5	สำนักงาน เลขาฯ	อบจ.ยะลา ร่วมใจสาน สัมพันธ์เสริมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์เพื่อ คืนความสุขสู่ชุมชน	400,000			400,000					✓	1	ต.ค.-ก.ย. 65	ประชุม แนวทาง จัดโครงการ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป																
6	กองการ เจ้าหน้าที่	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนหนังสือราชการ อย่างมืออาชีพของ บุคลากร	130,000			130,000				✓		1	ต.ค.-ธ.ค. 64	ดำเนินงาน จัดโครงการ (11-12 ม.ค. 65)		
7	กองช่าง	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คสล.2 ชั้น บ้านกำปงบุเกะ หมู่ที่ 4 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	2,916,000			2,916,000				✓		1	ต.ค.-ธ.ค. 64 และ ม.ค.-ธ.ค. 65	จัดทำแบบรูป รายการ		

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ผลดำเนินงาน			แผนการดำเนินงาน		กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ระบุ)	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน งบประมาณ		งบประมาณถือ จ่าย	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ไตรมาส				ช่วงเวลา ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม	โอนลด											
แผนงานบริหารงานทั่วไป																
8	กองช่าง	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คสล. 2 ชั้น บ้านตะโล๊ะหะลอ หมู่ที่ 2 ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	2,884,000			2,884,000				✓		1	ต.ค.-ธ.ค. 64 และ ม.ค.-ธ.ค. 65	จัดทำแบบรูป รายการ		
9	กองช่าง	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คสล. 2 ชั้น บ้านตุ๊ก หมู่ที่ 2 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	2,892,000			2,892,000				✓		1	ต.ค.-ธ.ค. 64 และ ม.ค.-ธ.ค. 65	จัดทำแบบรูป รายการ		
10	กองช่าง	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา	2,899,000			2,899,000				✓		1	ต.ค.-ธ.ค. 64 และ ม.ค.-ธ.ค. 65	จัดทำแบบรูป รายการ		

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ผลดำเนินงาน			แผนการดำเนินงาน		กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ระบุ)	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณตั้ง ไว้	การโอน งบประมาณ		งบประมาณถือ จ่าย	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ไตรมาส				ช่วงเวลา ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม	โอนลด											
แผนงานบริหารงานทั่วไป																
11	กองช่าง	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คสล.2ชั้น บ้านบาซาตาแป หมู่ที่ 8 ตำบลกาบัง อำเภอกา บัง จังหวัดยะลา	2,924,000			2,924,000				✓		1	ต.ค.-ธ.ค. 64 และ ม.ค.-ธ.ค. 65	จัดทำแบบรูป รายการ		
12	กองช่าง	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านปียอ หมู่ที่ 4 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	2,926,000			2,926,000				✓		1	ต.ค.-ธ.ค. 64 และ ม.ค.-ธ.ค. 65	จัดทำแบบรูป รายการ		
รวม 12 โครงการ			20,430,000			20,430,000	8,035	1,016,922	2	8	2					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ผลดำเนินงาน			แผนการดำเนินงาน		กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ระบุ)	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน งบประมาณ		งบประมาณถือ จ่าย	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ไตรมาส				ช่วงเวลา ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม	โอนลด											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา																
1	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเขาเต็ง- บ้านปอเอาะ หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	2,500,000			2,500,000					✓	1	พ.ย.-ธ.ค. 64		สำรวจข้อมูล สนาม (5ม.ค.65) เพื่อจัดทำ แบบรูป รายการ	
2	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปาลอบาติ๊ะ - ชอยจุฬา หมู่ที่ 13 ตำบลลิ้งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	3,000,000			3,000,000					✓	1	พ.ย.-ธ.ค. 64		สำรวจข้อมูล สนาม (25ธ.ค.64) เพื่อจัดทำ แบบรูป รายการ	

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ผลดำเนินงาน			แผนการดำเนินงาน		กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ระบุ)	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน งบประมาณ		งบประมาณถือ จ่าย	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ไตรมาส				ช่วงเวลา ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม	โอนลด											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา																
3	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแป้น หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา - บ้านศรีแปน หมู่ที่ 4 อำเภอธารโต จังหวัดยะลา	7,200,000			7,200,000					✓	1	ธ.ค.64		เริ่ม ดำเนินการ สำรวจใน เดือน ม.ค. 2565	
4	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคสล. สายริมแม่น้ำปัตตานี บ้านตาราแระ หมู่ที่ 3 - บ้านตะโล๊ะสาลี หมู่ที่ 4 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอ เมืองจังหวัดยะลา	2,850,000			2,850,000					✓	1	พ.ย.-ธ.ค. 64		สำรวจข้อมูล สนาม (24 ธ.ค.64) เพื่อจัดทำ แบบรูป รายการ	
5	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบทางรถไฟ บ้านอาตะควอ หมู่ที่ 3 ตำบลกอตือรีะ - บ้านบาลาสมี่แล หมู่ที่ 5 ตำบลกาบูบองเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	3,950,000			3,950,000					✓	1	พ.ย.-ธ.ค. 64		เริ่ม ดำเนินการ สำรวจใน เดือน ม.ค.65	

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ผลดำเนินงาน			แผนการดำเนินงาน		กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ระบุ)	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน งบประมาณ		งบประมาณลือ จ่าย	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ไตรมาส				ห้วงเวลา ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม	โอนลด											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา																
6	กองช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชุมชนบ้านเบอร์เส็ง เขตเทศบาลนครยะลา- ซอยภูบัวลาแล บ้านกำปงบูเก๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	7,196,000			7,196,000				✓		1	พ.ย.-ธ.ค. 64		ดำเนินการ สำรวจเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว	
7	กองช่าง	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามบึงลาโม่๊ะ บ้านบูเกะลาโม่๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	2,100,000			2,100,000				✓		1	พ.ย.-ธ.ค. 64		สำรวจแล้ว เสร็จวันที่ 29 ธ.ค.64	

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ผลดำเนินงาน			แผนการดำเนินงาน		กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ระบุ)	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน งบประมาณ		งบประมาณถือ จ่าย	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ไตรมาส				ช่วงเวลา ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม	โอนลด											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา																
8	กองช่าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านลือตอ- บ้านป่าแครุ บ้านลือตอ หมู่ที่ 3 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	2,385,000			2,385,000				✓	1	ธ.ค.64		เริ่ม ดำเนินการ สำรวจใน เดือน ม.ค.65		
9	กองช่าง	ถนนสวยหนาหมู่บ้าน และอำนวยความสะดวก ปลอดภัยหนาโรงเรียน สามแยกทางหลวง หมายเลข 4062 ทองถิ่น ยล.ถ 1-0063 ตำบลยะรม บานมาลา - ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	6,892,000			6,892,000				✓	1	ธ.ค.64	จัดทำแบบรูป รายการ			

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ผลดำเนินงาน			แผนการดำเนินงาน		กรณีอยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน (ระบุ)	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน งบประมาณ		งบประมาณ ถือจ่าย	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	ไตรมาส				ช่วงเวลา ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม	โอนลด											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา																
10	กองช่าง	ปรับปรุงและซ่อม บำรุงรักษาทางรหัสทาง หลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1- 0003 บานลำใหม่ ตำบลลำใหม่- บ้านทุ่งยามู ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา	13,700,000			13,700,000				✓		1	ต.ค.-พ.ย. 64	ดำเนินงาน ลงนามใน สัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว		
11	กองช่าง	ปรับปรุงและซ่อม บำรุงรักษาทาง รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0005 บานหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา - บานบาไยี่รา ตำบลสะอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา	1,075,000			1,075,000				✓		1	ต.ค.-พ.ย. 64	ดำเนินงาน ลงนามใน สัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว		

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ผลดำเนินงาน			แผนการดำเนินงาน		กรณีอยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน (ระบุ)	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน งบประมาณ		งบประมาณ ลือจ่าย	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ไตรมาส				ช่วงเวลา ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม	โอนลด											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา																
12	กองช่าง	ปรับปรุงและ ซ่อมบำรุงรักษาทาง รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0068 บ้านคอกขาง - บ้านป่าโจ้แม่เราะ ตำบลแมหวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา	1,170,500			1,170,500				✓		1	ต.ค.-ธ.ค. 64	ดำเนินงาน ลงนามใน สัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว		
13	กองช่าง	ปรับปรุงและ ซ่อมบำรุงรักษาทาง สายบ้านมายอ ตำบล ธารโต - บ้านควนหินดำ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัด ยะลา	11,625,000			11,625,000				✓		1	ต.ค.-ธ.ค. 64	ดำเนินการ สรรหาผู้ รับจ้าง		

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ผลดำเนินงาน			แผนการดำเนินงาน		กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ระบุ)	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน งบประมาณ		งบประมาณถือ จ่าย	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ไตรมาส				ห้วงเวลา ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม	โอนลด											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา																
14	กองช่าง	ปรับปรุงและซ่อม บำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0051 บ้านบาลอบาตะ ตำบลสะอะ อำเภอกรงปินัง - บ้านหลักเขต ตำบลบันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัดยะลา	1,239,000			1,239,000				✓		1	ต.ค.-ธ.ค. 64	ดำเนินงาน ลงนามใน สัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว		
15	กองช่าง	ก่อสร้างคูระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร เขตรอยต่อเทศบาลนคร- ยะลากับเทศบาลเมือง- สะเตงนอก ฝั่งเมือง 4 ซอย 14 เทศบาลนคร ยะลา หมู่ที่ 10 ตำบลสะ เตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	4,225,000			4,225,000				✓		1	ต.ค.-ธ.ค. 64	ดำเนินการ เขียนแบบ แปลน		

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ผลดำเนินงาน			แผนการดำเนินงาน		กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ระบุ)	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน งบประมาณ		งบประมาณถือ จ่าย	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ไตรมาส				ช่วงเวลา ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม	โอนลด											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา																
16	กองช่าง	ปรับปรุงและซ่อม บำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0013 บ้านกาบ ตำบลกาบอเกาะ - บ้านชาเมาะ ตำบลทาดง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	10,623,000			10,623,000				✓		1	ต.ค.-ธ.ค. 64	ดำเนินการ สรรหาผู้รับจ้าง		
17	กองช่าง	ปรับปรุงและซ่อม บำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0027 บ้านพงกัว ตำบลยะหา - บ้านเจาะตาแม ตำบลกาดอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	9,950,000			9,950,000				✓		1	ต.ค.-ธ.ค. 64	ดำเนินการ สรรหาผู้รับจ้าง		

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ผลดำเนินงาน			แผนการดำเนินงาน		กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ระบุ)	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณตั้ง ไว้	การโอน งบประมาณ		งบประมาณถือ จ่าย	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ไตรมาส				ช่วงเวลา ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม	โอนลด											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา																
18	กองช่าง	ปรับปรุงและ ซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0018 บ้านพะปู่เงาะ - บ้านจะกาะ ตำบลจะกาะ อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา	7,799,000			7,799,000				✓		1	ต.ค.-ธ.ค. 64	ดำเนินการ สรรหาผู้รับจ้าง		
รวม 18 โครงการ			99,479,500			99,479,500			-	14	4					

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ผลดำเนินงาน			แผนการดำเนินงาน		กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ระบุ)	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน งบประมาณ		งบประมาณถือ จ่าย	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ไตรมาส				ช่วงเวลา ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม	โอนลด											
แผนงานสังคมสงเคราะห์																
1	สำนักปลัดฯ	ช่วยเหลือประชาชน ของอบจ.ยะลา	1,500,000			1,500,000				✓	1	ต.ค.64- ก.ย.65				
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน																
2	สำนักปลัดฯ	บริการความปลอดภัย ทางถนน	150,000			150,000				✓	1	ธ.ค.64- เม.ย.65	ขั้นตอนเสนอ โครงการฯ			
แผนงานเคหะและชุมชน																
3	กอง สาธารณสุข	ประชุมเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการขยะ อันตรายจากชุมชน จังหวัดยะลาขององค กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000			60,000				✓	1	ธ.ค.64 - ก.พ.65	ขั้นตอน ขออนุมัติ โครงการฯ			
4	กอง สาธารณสุข	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	45,000			45,000				✓	1	ต.ค.-ธ.ค. 64	เปลี่ยนแปลง ช่วงเวลา เป็น ต.ค. 64 - ธ.ค.65			

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ผลดำเนินงาน			แผนการดำเนินงาน		กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ระบุ)	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน งบประมาณ		งบประมาณถือ จ่าย	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ไตรมาส				ช่วงเวลา ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม	โอนลด											
แผนงานการเกษตร																
5	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	400,000			400,000				✓	1	ธ.ค.64 - ม.ค. 65 และ มี.ค.-ส.ค.65		ยังไม่ได้ เสนอ โครงการ		
รวม 5 โครงการ			2,155,000	-	-	2,155,000	-	-	-	2	3					

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ						ผลดำเนินงาน			แผนการดำเนินงาน		กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ระบุ)	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน งบประมาณ		งบประมาณถือ จ่าย	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ไตรมาส	ช่วงเวลา ดำเนินงาน			
				โอนเพิ่ม	โอนลด											
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ																
1	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	พัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนเพื่อความ เป็นเลิศทางด้านกีฬา (อุดหนุนสมาคมกีฬา แห่งจังหวัดยะลา)	500,000			500,000				✓	1	ธ.ค.64- ก.พ.65				
แผนงานการศึกษา																
2	กอง การศึกษาฯ	ทุนการศึกษา ยะลารักษ์ถิ่น	1,000,000			1,000,000				✓	1	พ.ย.64- ก.ย.65	จัดทำประกาศ หลักเกณฑ์ฯ			
3	กอง การศึกษาฯ	พัฒนาการจัดคุณภาพ การศึกษาของ อบจ.ยะลา	200,000			200,000	25,809	174,191	✓		1	ต.ค.-ธ.ค. 64	วางฎีกาส่งใช้ เงินยืม			
4	กอง การศึกษาฯ	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	1,104,100			1,104,100	1,104,100			✓	1	ต.ค.-ธ.ค. 64 และ เม.ย.- มิ.ย.65	การผลักดันส่ง เงินยืมไป รร.ลำพะยาฯ			

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ผลดำเนินงาน			แผนการดำเนินงาน		กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ระบุ)	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน งบประมาณ		งบประมาณถือ จ่าย	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ไตรมาส				ช่วงเวลา ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม	โอนลด											
แผนงานการศึกษา																
5	กอง การศึกษาฯ	ส่งเสริมการจัด กระบวนการเรียน การ สอน การบริหารตาม หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ"	150,000				150,000			✓		1	ธ.ค.64- ก.พ.65	ขั้นตอนเขียน โครงการ		
6	กอง การศึกษาฯ	ก่อสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงเหล็ก 3 จุดติดตั้ง	76,000			76,000				✓		1	ต.ค.-ธ.ค. 64	จัดทำแบบรูป รายการ	เนื่องจากราคา วัสดุครุภัณฑ์ สูงขึ้น จึงต้องโอนเงิน งบประมาณ เพิ่มเติม	

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ผลดำเนินงาน			แผนการดำเนินงาน		กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ระบุ)	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ		
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน งบประมาณ		งบประมาณถือ จ่าย	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ไตรมาส				ช่วงเวลา ดำเนินงาน	
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ																	
7	กอง การศึกษาฯ	“รักนี้ใหญ่สู่เด็ก พิเศษ” ครั้งที่ 16	700,000				700,000				✓		1	พ.ย.64- ม.ค.65	ดำเนินการหารือ แนวทางรูปแบบ การจัดโครงการ		
8	กอง การศึกษาฯ	มหกรรมกีฬาสาม สัมพันธ์เด็ก เยาวชน และประชาชน อบจ.ยะลาคัพ	1,000,000				1,000,000				✓		1	พ.ย.64 - ม.ค.65 และพ.ค.- ก.ค.65			
9	กอง การศึกษาฯ	ส่งเสริมกีฬานักเรียน	172,500				172,500				✓		1	ต.ค.-ธ.ค. 64		เนื่องจากกรม ส่งเสริมการ ปกครอง ท้องถิ่นไม่จัด โครงการ	
10	กอง การศึกษาฯ	โครงการฝึกอบรม สร้างคุณธรรม จริยธรรม และความ เข้มแข็งของมุสลิมใน จังหวัดยะลา	300,000				300,000				✓		1	พ.ย.64- ม.ค.65 และพ.ค.- ก.ค.65	ดำเนินการหารือ แนวทางรูปแบบ การจัดโครงการ		

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ผลดำเนินงาน			แผนการดำเนินงาน		กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ระบุ)	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน งบประมาณ		งบประมาณถือ จ่าย	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ไตรมาส				ช่วงเวลา ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม	โอนลด											
11	กอง การศึกษาฯ	อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม "กิจกรรม "การอาบน้ำศพ การจัดการศพ (มุสลิม)"	250,000			250,000					✓	1	ธ.ค.64- ก.พ.65	ดำเนินการ เขียนโครงการ และประชุม 17 ม.ค.65		
รวม 11 โครงการ			6,556,700			6,556,700	3,152,409	174,191	1	6	4					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ					ผลดำเนินงาน			แผนการดำเนินงาน		กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ระบุ)	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณตั้งไว้	การโอน งบประมาณ		งบประมาณถือ จ่าย	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ไตรมาส				ช่วงเวลา ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม	โอนลด											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา																
1	กองช่าง	ติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน และติดตั้งปั้มน้ำ พร้อมระบบ ทอร์ดนํ้าต้นไม้ บ่อน้ำร้อนเบตง	587,000			587,000				✓		1	ต.ค.-ธ.ค. 64 และ ม.ค.-พ.ค. 65	ดำเนินการ ทำสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว		
รวม 1 โครงการ			587,000			587,000			-	1	-					
รวมทั้งสิ้น 47 โครงการ			129,208,200			129,208,200	3,160,444	1,191,113	3	31	13					