



รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน  
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1  
ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล  
โทร. 0 7320 3614 ต่อ 1331

## สารบัญ

- การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  - จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 1
  - จำนวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่สอดคล้องประเด็นการพัฒนาจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) 4
  - ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 5
  
- ภาคผนวก
  - โครงการงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2566 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา
  - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

**การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำปีไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2566)**

**คำชี้แจง** เป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2565 หรือไตรมาสที่ 1

**1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570**

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล	28	16,334,000	27	20,334,000	27	55,334,000	27	55,334,000	27	55,334,000	136	202,670,000
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	59	386,431,500	63	510,295,000	66	532,775,400	68	516,284,200	68	508,743,100	324	2,454,529,200
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย	33	35,750,000	29	19,750,000	29	19,750,000	29	19,750,000	29	19,750,000	149	114,750,000
4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	74	42,935,000	67	27,025,000	69	28,785,000	68	29,055,000	69	29,365,000	347	157,165,000
<b>รวม</b>	<b>194</b>	<b>481,450,500</b>	<b>186</b>	<b>577,404,000</b>	<b>191</b>	<b>636,644,400</b>	<b>192</b>	<b>620,423,200</b>	<b>193</b>	<b>613,192,100</b>	<b>956</b>	<b>2,929,114,200</b>

จากตารางแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้บรรจุจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้


1. บรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โดยได้เน้นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและภูมิปัญญาท้องถิ่น มากที่สุด ซึ่งมีจำนวน 347 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.30 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน 324 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.89 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย จำนวน 149 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.58 น้อยที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล จำนวน 136 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.23 จากจำนวนโครงการทั้งสิ้น 956 โครงการ

2. บรรจุงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยได้เน้นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมากที่สุด งบประมาณ 2,454,529,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.80 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล งบประมาณ 202,670,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.92 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ 157,165,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.36 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย งบประมาณ 114,750,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.92 จากจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 2,929,114,200 บาท

#### **ที่มา : ข้อมูล**

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570) อนุมัติประกาศใช้        | เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564        |
| 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)(พ.ศ.2566– 2570) | ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 |
| 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)(พ.ศ.2566– 2570)   | ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 |

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำแนกเป็นยุทธศาสตร์



2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่สอดคล้องประเด็นการพัฒนาของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตเกษตรมูลค่าสูง ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรมแปรรูป เชื่อมโยงตลาดดิจิทัล	7	1,950,000	7	1,950,000	7	1,950,000	7	1,950,000	7	1,950,000	35	9,750,000
2.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืนเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น	52	384,481,500	56	508,345,000	59	530,825,400	61	514,334,200	61	506,793,100	289	2,444,779,200
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก และศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน	105	77,885,000	94	45,975,000	96	47,735,000	95	48,005,000	96	48,315,000	486	267,915,000
4.ระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างความสงบ สันติสุข และความมั่นคง	30	17,134,000	29	21,134,000	29	56,134,000	29	56,134,000	29	56,134,000	148	206,670,000
<b>รวม</b>	<b>194</b>	<b>481,450,500</b>	<b>184</b>	<b>577,404,000</b>	<b>191</b>	<b>636,644,400</b>	<b>192</b>	<b>620,423,200</b>	<b>193</b>	<b>613,192,100</b>	<b>958</b>	<b>2,929,114,200</b>

จำนวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา จำนวน 958 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,929,114,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา**

**3. ยุทธศาสตร์และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) และโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนทั้งสิ้น 117 โครงการ จากจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน (ระบุจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) จำนวน 194 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.31 ปรากฏดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนปี 2566	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติปี 2566	ร้อยละ
1. การเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล	28	23	82.14
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	59	20	50.43
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย	33	27	81.81
4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	74	47	63.51
<b>รวม</b>	<b>194</b>	<b>117</b>	<b>60.31</b>

**4. ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไตรมาสที่ 1**

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ										งบประมาณ		
	โครงการที่ติดตามในไตรมาส 1		ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ไม่ดำเนินการ		ถือจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1. การเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล	2	100.00	1	50.00	-	-	1	50.00	-	-	225,000	937	0.42
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	24	100.00	-	-	24	100.00	-	-	-	-	132,991,800	-	-
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย	1	100.00	-	-	1	100.00	-	-	-	-	300,000	75,000	25.00
4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	3	100.00	3	100.00	-	-	-	-	-	-	1,962,200	229,988	11.72
<b>รวม</b>	<b>30</b>	<b>100.00</b>	<b>4</b>	<b>13.33</b>	<b>25</b>	<b>83.34</b>	<b>1</b>	<b>3.33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135,479,000</b>	<b>305,925</b>	<b>0.23</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ดำเนินการจัดทำโครงการในไตรมาสที่ 1 ซึ่งผลการดำเนินการปรากฏว่าแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.34 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ไม่ดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

งบประมาณที่เบิกจ่าย 305,925 บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 135,479,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.23 งบประมาณคงเหลือ 135,173,075 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.77

### แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2566





# ภาคผนวก

โครงการงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)  
ประจำปี 2566 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา

ตาราง : โครงการงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2566 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา ที่สอดคล้อง		ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพ การผลิตเกษตรมูลค่าสูง ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ อุตสาหกรรมแปรรูป เชื่อมโยงตลาดดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความ เข้มแข็งด้าน เศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	สร้างความ เข้มแข็ง	7	1,950,000	7	1,950,000	7	1,950,000	7	1,950,000	7	1,950,000	35	9,750,000
		ของชุมชน												
รวม			7	1,950,000	7	1,950,000	7	1,950,000	7	1,950,000	7	1,950,000	35	9,750,000
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวและบริการที่ เน้นคุณค่า และความ ยั่งยืนเชื่อมโยงชุมชน และท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความ เข้มแข็งด้าน เศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	7	8,700,000	7	8,700,000	7	8,700,000	7	8,700,000	7	8,700,000	35	43,500,000
		อุตสาหกรรม และการโยธา	43	365,781,500	46	482,165,000	50	518,125,400	53	503,634,200	53	495,593,100	245	2,365,299,200
		การเกษตร	2	10,000,000	3	17,480,000	2	4,000,000	1	2,000,000	1	2,500,000	9	35,980,000
รวม			52	384,481,500	56	508,345,000	59	530,825,400	61	514,334,200	61	506,793,100	289	2,444,779,200

ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา ที่สอดคล้อง		ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี		
	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างความ เข้มแข็งของเศรษฐกิจ ฐานราก และศักยภาพ ของประชาชนตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อให้มีวิถี ชีวิตที่ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 3	สาธารณสุข	16	8,000,000	16	8,000,000	16	8,000,000	16	8,000,000	16	8,000,000	80	40,000,000	
		การพัฒนาคูณภาพ สงบภายใน	3	1,800,000	3	1,800,000	3	1,800,000	3	1,800,000	3	1,800,000	15	9,000,000	
		ชีวิตของประชาชน	สร้าง ความ	2	500,000	2	500,000	2	500,000	2	500,000	2	500,000	10	2,500,000
		ทุกช่วงวัย	เข้มแข็งของ ชุมชน	5	23,100,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	9	51,100,000
		การโยธา	5	1,550,000	5	1,650,000	5	1,650,000	5	1,650,000	5	1,650,000	25	8,150,000	
	ยุทธศาสตร์ที่ 4	การศึกษา	51	20,690,000	45	15,980,000	45	15,840,000	44	16,110,000	45	16,370,000	230	84,990,000	
		ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การศาสนา วัฒนธรรมและ การนันทนาการ	22	11,045,000	22	11,045,000	24	12,945,000	24	12,945,000	24	12,995,000	116	60,975,000
		อุตสาหกรรม และการโยธา	1	11,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11,200,000	
รวม			105	77,885,000	94	45,975,000	96	47,735,000	95	48,005,000	96	48,315,000	486	267,915,000	
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ระดมภาคีทุกภาคส่วน ร่วมเสริมสร้างความ สงบ สันติสุข และ ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 1	บริหารงานทั่วไป	19	11,009,000	18	15,009,000	18	50,009,000	18	50,009,000	18	50,009,000	93	176,045,000	
		การพัฒนาคูณภาพ ชีวิตของประชาชน	สร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	8	3,325,000	8	3,325,000	8	3,325,000	8	3,325,000	8	3,325,000	40	16,625,000
		ทุกช่วงวัย	การพาณิชย์	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	5	10,000,000
		เคหะและชุมชน	2	800,000	2	800,000	2	800,000	2	800,000	2	800,000	10	4,000,000	
รวม			30	17,134,000	29	21,134,000	29	56,134,000	29	56,134,000	29	56,134,000	148	206,670,000	
รวมทั้งสิ้น			194	481,450,500	184	577,404,000	191	636,644,400	192	620,423,200	193	613,192,100	958	2,929,114,200	

รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณี ระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำ ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา				
				โอน เพิ่ม	โอน ลด												
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>																	
1	สำนักปลัดฯ	โครงการการประกาศ เจตจำนงของผู้บริหารในการ ต่อต้านการทุจริต	25,000	-	-	25,000	937	24,063	✓	-	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	-	-	สิ้นสุด ก.ย. 66
2	สำนักงาน เลขานุการฯ	โครงการประชุมแลกเปลี่ยน ความรู้ความคิดเห็นเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	✓	1	ต.ค.- ธ.ค.65	-	-	
3	สำนักปลัดฯ	โครงการค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	✓	1	ต.ค.- ธ.ค.65	-	-	สิ้นสุด ก.ย. 66
4	กองการ เจ้าหน้าที่	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะบุคลากร สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดยะลา	1,300,000	-	-	1,300,000	458,670	631,330	✓	-	-	-	1	พ.ย.65- ม.ค.66	-	-	

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผน ดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอน เพิ่ม	โอน ลด												
5	กองการ เจ้าหน้าที่	โครงการเสริมสร้างผู้นำแห่ง การเปลี่ยนแปลงและบริหาร ความเปลี่ยนแปลง	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	✓	1	ต.ค.- ธ.ค. 65	-	-	สิ้นสุด ก.ย. 66
6	สำนักงาน เลขานุการฯ	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านประชาธิปไตยเพื่อการมี ส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ต่อการเมืองการปกครอง	250,000	-	-	250,000	195,035	54,965	✓	-	-	-	1	ธ.ค. 65	-	-	สิ้นสุด ม.ค. 66
7	สำนักงาน เลขานุการฯ	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	✓	1	ธ.ค. 65	-	-	
8	สำนักปลัดฯ	โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	✓	1	ต.ค.- ธ.ค. 65	-	-	สิ้นสุด ก.ย. 66
9	สำนักงาน เลขานุการฯ	โครงการอบจ.ยะลา ร่วมใจสาน สัมพันธ์เสริมสร้างความ ปรองดอง สมานฉันท์เพื่อคืน ความสุขสู่ชุมชน	400,000	-	-	400,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค. 65	ดำเนินการ เดือนละ 2 ครั้ง	-	สิ้นสุด ก.ย. 66
<b>รวม</b>			<b>3,875,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,875,000</b>	<b>654,642</b>	<b>710,358</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
1	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฆอลอบาแล - บ้านเก้าศพ หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	4,600,000	-	-	4,600,000	-	-	-	✓	-	-	1	พ.ย.- ธ.ค.65	จัดทำ แบบรูป รายการ	-	-
2	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านมาแฮ-บ้านตะโล๊ะเกียะ หมู่ที่ 4 ตำบลปือม้ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-	✓	-	-	1	พ.ย.- ธ.ค.65	จัดทำ แบบรูป รายการ	-	-
3	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าสวนทดลอง เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านมาลาบูบางกอก หมู่ที่ 2 ตำบลสะเตงนอก อำเภอมือ่งยะลา จังหวัดยะลา	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-	✓	-	-	1	พ.ย.- ธ.ค.65	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	-	-



ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา และ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
4	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอุเป้าะ – บ้านภูแบบलग หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	3,473,000	-	-	3,473,000	-	-	-	✓	-	-	1	ธ.ค.65	จัดทำ แบบรูป รายการ	-	-
5	กองช่าง	โครงการก่อสร้างป้องกัน การกัดเซาะตลิ่งบนเส้นทาง ยล.ถ.1-0025 สายบ้านยะหา- บ้านลาที่ บ้านป้อรอ หมู่ที่ 6 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	3,100,000	-	-	3,100,000	-	-	-	✓	-	-	1	พ.ย.- ธ.ค.65	จัดทำ แบบรูป รายการ	-	-
6	กองช่าง	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยล.ถ 1- 0033 บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป - บ้านคลองทราย ตำบลยูโป อำเภอมือ่งยะลา จังหวัดยะลา	6,200,000	-	-	6,200,000	-	-	-	✓	-	-	1	พ.ย.- ธ.ค.65	จัดทำ สัญญาจ้าง	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา และ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
7	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมบำรุงรักษาทางรหัสทาง หลวงท้องถื่น ยล.ถ 1-0024 บ้านบาลูกา ตำบลกาลูบึง - บ้านอุแบ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	10,780,000	-	-	10,780,000	-	-	-	✓	-	-	1	พ.ย.- ธ.ค.65	สรรหา ผู้รับจ้าง	-	-
8	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและซ่อม บำรุงรักษาทางรหัสทางหลวง ท้องถื่น ยล.ถ 1-0028 บ้านยี่ราป็น ตำบลลิ้งชั้น อำเภอบันนังสตา - บ้านคอลลอกาเอ ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	15,100,000	-	-	15,100,000	-	-	-	✓	-	-	1	พ.ย.- ธ.ค.65	สรรหา ผู้รับจ้าง	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
9	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมบำรุงรักษาทางรหัส ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1- 0061แยก ทล.4067 - บ้านลูโป๊ะขอเยาะตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	13,288,800	-	-	13,288,800	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำ สัญญาจ้าง	-	-
10	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมบำรุงรักษาทางรหัสทาง หลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0012 บ้านหัวเขา ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา -บ้านละแอ บ้านละแอ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	9,450,000	-	-	9,450,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำ สัญญาจ้าง	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
11	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมบำรุงรักษาทางรหัสทาง หลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0025 บ้านยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา –บ้านลาที่ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	9,420,000	-	-	9,420,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำ สัญญาจ้าง	-	-
12	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมบำรุงรักษาทางรหัส ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1- 0033บ้านท่าสาป ตำบลท่า สาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	12,142,000	-	-	12,142,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำ สัญญาจ้าง	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
13	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0065 บ้านคลองทรายโน ตำบลยุโป-บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	9,315,000	-	-	9,315,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำสัญญาจ้าง	-	
14	กองช่าง	โครงการขุดลอกสระน้ำมาแฮ หมู่ที่ 4 ตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	✓	-	-	1	พ.ย.- ธ.ค.65	จัดทำแบบรูปรายการ	-	
รวม			104,468,800	-	-	104,468,800	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
1	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	300,000	-	-	300,000	เบิกจ่าย ครั้งที่ 1 75,000	225,000	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	ดำเนิน กิจกรรมแล้ว ในงวดแรก	-	-
2	สำนักปลัดฯ	โครงการช่วยเหลือประชาชน ของ อบจ.ยะลา	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	✓	1	ต.ค.- ธ.ค.65	-	-	สิ้นสุด ก.ย.66
3	สำนักปลัดฯ	โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	✓	1	ธ.ค.65	-	-	-
4	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล.1 ชั้น ณ เทศบาลตำบลลำใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำ แบบรูป รายการ	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
5	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น บ้านเปาะยานี หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอกอำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำ แบบรูป รายการ	-	-
6	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านฆอรอราม หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	3,200,000	-	-	3,200,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำ แบบรูป รายการ	-	-
7	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิถล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	3,172,000	-	-	3,172,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำ แบบรูป รายการ	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
8	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านธารมะลิ หมู่ที่ 4 ตำบลอัยเยอร์เวงอำเภอเบตง จังหวัดยะลา	3,197,000	-	-	3,197,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำราคา กลาง	-	-
9	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านบาลูกาปาลัส หมู่ที่ 7 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	3,184,000	-	-	3,184,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำแบบรูป รายการ	-	-
10	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านพงบุโล๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบล สะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	3,180,000	-	-	3,180,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำแบบรูป รายการ	-	-



ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
11	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนิน งามอำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา	3,183,000	-	-	3,183,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำแบบรูป รายการ	-	-
12	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คสล. 2 ชั้น บ้านแอแกง หมู่ที่ 5 ตำบลกะ รออำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา	3,183,000	-	-	3,183,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำแบบรูป รายการ	-	-
13	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คสล. 2 ชั้น อบต.บันนังสตา หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัดยะลา	3,200,000	-	-	3,200,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำแบบรูป รายการ	-	-
รวม			33,899,000			33,899,000	75,000	225,000	-	11	-	2	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา และ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ใช้จ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอน เพิ่ม	โอน ลด												
1	กองศึกษาฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	200,000	-	-	200,000	19,235	180,765	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	ดำเนินการ กิจกรรมที่ 1 (กิจกรรม 1-3)	-	-
2	กองศึกษาฯ	โครงการส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	220,000	-	-	220,000	167,553	52,447	✓	-	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	-	-	-
3	กองศึกษาฯ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	1,176,200	-	-	1,176,200	43,200	1,133,000	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	เบิกจ่าย อุปกรณ์การ เรียน	-	-
4	กองศึกษาฯ	โครงการทุนการศึกษาเยาวชน รักษากิ่ง	1,900,000	-	-	1,900,000	446,250	1,356,880	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	เบิกจ่าย บางส่วน	-	-
5	กองศึกษาฯ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการฝึกทักษะด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศ)	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	✓	1	พ.ย.- ธ.ค.65	-	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณี ระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา และ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณตั้ง ไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
6	กองศึกษาฯ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการฝึกทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ)	150,000	-	-	150,000	-	-	-	✓	-	-	1	พ.ย.- ธ.ค.65	ดำเนินการ กิจกรรมที่ 1 (กิจกรรม 1-3)	-	-
7	กองศึกษาฯ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์)	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	-	✓	1	ธ.ค.65	-	-	-
8	กองศึกษาฯ	โครงการ “รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ”	700,000	-	-	700,000	699,585	15	✓	-	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	-	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณี ระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา และ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอน เพิ่ม	โอนลด												
9	กองศึกษาฯ	โครงการ อบจ.คัพ ภาคใต้	2,000,000	-	300,000	1,700,000	-	-	-	-	-	✓	1	ธ.ค. 65	-	-	-
10	กองศึกษาฯ	โครงการมหกรรมกีฬาสามสัมพันธ์เด็ก เยาวชน และประชาชน อบจ.ยะลาคัพ	1,350,000	-	-	1,350,000	-	-	-	-	-	✓	1	ธ.ค. 65	-	-	-
11	กองศึกษาฯ	โครงการอบรมการสอนอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี	750,000	-	-	750,000	592,384	157,616	✓	-	-	-	1	ธ.ค. 65	-	-	-
12	กองศึกษาฯ	โครงการลานวัฒนธรรมสร้างสุขจังหวัด ยะลา(อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดยะลา)	386,300	-	-	386,300	-	-	✓	-	-	-	1	ธ.ค. 65	-	-	-
13	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	โครงการก่อสร้างหอสูงถึงน้ำสูง 5 เมตร พร้อมระบบและอุปกรณ์ (ค่าย ลูกเสือจังหวัดยะลา หมู่ที่ 1 ตำบลกาเย บอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา) อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศึกษายะลา เขต 1	164,250	-	-	164,250	-	-	✓	-	-	-	1	ธ.ค. 65	-	-	-
รวม			9,246,750	-	300,000	8,946,750	1,968,207	2,880,723	5	4	-	4	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ			151,489,550	-	300,000	151,189,550	2,043,207	3,816,081	8	30	-	11	-	-	-	-	-