

โครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 1-2 (วันที่ 1 ตุลาคม 25658 - 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ(บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ถือจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
1 การเสริมสร้างองค์กร ธรรมาภิบาล	13	6	3	4	-	5,300,000.00	2,100,000.00	290,000.00	7,110,000.00	209,466.00	1,890,884.00	5,009,650.00
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	18	2	15	1	-	49,006,300.00	-	-	49,006,300.00	15,155,375.00	1,744,000.00	32,106,925.00
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนทุกช่วงวัย	33	8	21	4	-	61,438,000.00	-	280,000.00	61,158,000.00	4,744,800.00	11,576,332.00	44,836,868.00
4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	22	10	5	6	1	16,260,100.00	100,000.00	100,000.00	16,260,100.00	446,819.00	4,839,518.40	10,973,762.60
รวม	86	26	44	15	1	132,004,400.00	2,200,000.00	670,000.00	133,534,400.00	20,556,460.00	20,050,734.40	92,927,205.60

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่ปรากฏในแผนดำเนินงาน
2. งบประมาณถือจ่าย หมายถึง งบประมาณสุทธิหลังจากการ โอนเพิ่ม / โอนลด งบประมาณ
3. ก่อนนี้ผูกพัน หมายถึง จำนวนเงินที่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
4. จำนวนเงินเบิกจ่าย หมายถึง จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5. จำนวนเงินคงเหลือ หมายถึง งบประมาณถือจ่ายหัก จำนวนเงินก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่าย
6. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากไม่อยู่ในห่วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง
7. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง
  - 7.1 กรณีงบลงทุน คือโครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบสรุปรายการ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการบริหารสัญญา
  - 7.2 กรณีโครงการฝึกอบรม โครงการจัดงาน โครงการจัดการแข่งขันกีฬา คือโครงการที่ดำเนินการในขั้นตอน ดำเนินการโครงการ ยืมเงิน จัดซื้อจัดจ้าง
8. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
9. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การเสริมสร้างองค์การธรรมาภิบาล

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่องหนผู้กพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	1.1	บริหารทั่วไป	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและสมรรถนะบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แผนแก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 151 ข้อ 12 ข้อบัญญัติหน้า 25/184 ผด 02 หน้า 15 ข้อ 1	กองการเจ้าหน้าที่	ต.ต.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	ดำเนินการตลอดทั้งปี ไตรมาส 1 ดำเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมอบรมกฎหมายในการปฏิบัติงานฯ 2. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น	2,000,000.00	0.00	0.00	128,970.00	313,857.00	1,557,173.00
2	1.1	บริหารทั่วไป	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2568 หน้า 4 ข้อ 1 ข้อบัญญัติหน้า 26/184 ผด 02 หน้า 16 ข้อ 2	สำนักงานเลขานุการ อบจ.	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3	/	-	-	-	จัดอบรมศึกษาดูงาน ไม่อยู่ในห่วง	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่องนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
3	1.7	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 147 ข้อ 5 ข้อบัญญัติหน้า 21/148 ผด 02 หน้า 19 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	พ.ย.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	-	/	-	กำหนดจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง 22 กุมภาพันธ์ 69 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	300,000.00	1,000,000.00	290,000.00	24,942.00	213,676.00	771,382.00
4	1.5	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แผนแก้ไข 3/2566 หน้า 160 ข้อ 5 ข้อบัญญัติหน้า 118/184 ผด 02 หน้า 17 ข้อ 1	สำนักงานเลขานุการ อบจ.	พ.ย.68-ม.ค.69 แก้ไขเป็น ก.พ.-เม.ย.69 เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 2,3	/	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการเนื่องจาก ประสบปัญหาน้ำท่วม จึงต้องมีการเลื่อนจัดโครงการ/กิจกรรมในห้วงระยะเวลาเดียวกันหลายกิจกรรม	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่องนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
5	1.5	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา แผนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 หน้า 4 ข้อ 1 ข้อบัญญัติหน้า 119/184 ผด 02 หน้า 17 ข้อ2	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห่วง	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6	1.6	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น แผนแก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้าที่159 ข้อ 4 ข้อบัญญัติหน้า 120/184 ผด 02 หน้า 17 ข้อ 3	กองยุทธศาสตร์	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห่วง	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่องหน้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
7	1.5	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการอบจ.ยะลา ร่วมใจ สานสัมพันธ์เสริมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืน ความสุขสู่ชุมชน แผนแก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 161 ข้อ 7 ข้อบัญญัติหน้า 126/184 ผด 02 หน้า 18 ข้อ 4	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	ต.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	จัดกิจกรรมพัฒนา วัด มัสยิด ดำเนินการตลอดทั้ง ปี ครอบคลุมทุก พื้นที่ในจังหวัด ดำเนินการไปแล้ว 6 ครั้ง	400,000.00	0.00	0.00	10,000.00	158,808.00	231,192.00
8	1.7	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการวันท้องถิ่นไทย แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 158 ข้อ2 ข้อบัญญัติหน้า 122/184 ผด 02 หน้า 18,19 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	ก.พ.-เม.ย.69 ไตรมาส 2,3	-	-	/	-	จัดกิจกรรม 18 มีนาคม 2569	75,000.00	0.00	0.00	44,929.00	16,925.00	13,146.00
9	1.7	บริหาร ทั่วไป	โครงการประกาศเจตจำนง ของผู้บริหารในการต่อต้าน การทุจริต แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 146 ข้อ 3 ข้อบัญญัติหน้า 24/184 ผด 02 หน้า 20 ข้อ 2	สำนักปลัดฯ	ธ.ค.68-ก.พ.69 ไตรมาส 1,2	-	-	/	-	จัดโครงการวันที่ 6 ม.ค.69	25,000.00	0.00	0.00	625.00	0.00	24,375.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่องหน้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
10	1.7	งานบริหารทั่วไป	โครงการรื้อกฎหมายได้ประโยชน์ แผน แกไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 147 ข้อ 4 ข้อบัญญัติ หน้า 26/184 ผด.02 หน้า 20 ข้อ3	สำนักปลัดฯ	พ.ศ.-ก.ค.69 ไตรมาส 3,4	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห่วง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	1.7	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ประชาธิปไตย แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 หน้า 7 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ หน้า 121/184 ผด.02 หน้า 21 ข้อ 2	สำนักงานเลขานุการ อบจ.	พ.ย.68.- ม.ค.69 ไตรมาส 1,2	-	-	/	-	จัดโครงการวันที่ 14 ม.ค.69	200,000.00	0.00	0.00	0.00	134,883.00	65,117.00
12	1.7	บริหารทั่วไป	โครงการจัดบุนนิตรรศการ ประชาสัมพันธ์กรกิจงาน ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 4 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ หน้า 24/184 ผด.02 หน้า 21 ข้อ 1	กองยุทธศาสตร์	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห่วง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่องนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
13	1.7	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แก่ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 157 ข้อ 1 ข้อบัญญัติหน้า 119/184 ผด.02 หน้า 20 ข้อ1	สำนักปลัดฯ	ต.ต.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	ดำเนินการ ตลอดทั้งปี กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการพระราชดำริ และเข้าเฝ้าถวาย บังคม พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระพันปี หลวง รอบที่ 1 15-19 ธ.ค.68 รอบที่ 2 จะ ดำเนินการ 3-7 ม.ค.69	200,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,052,735.00	247,265.00
			รวม	13	โครงการ	6	3	4	0		5,300,000.00	2,100,000.00	290,000.00	209,466.00	1,890,884.00	5,009,650.00

## ยุทธศาสตร์ที่ 2

การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ

และการท่องเที่ยว

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	2.4	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และ แผน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/67 หน้า 4 ลำดับที่ 3 ข้อบัญญัติ 137/184 ผด.02 หน้า 24 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	ต.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	กิจกรรมที่ 1 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ กิจกรรมที่ 2 Hotspring Chill Marker 3 เม.ย.69 ดำเนินการเสนอโครงการ กิจกรรมที่ 3 Young Story Teller นักเล่าเรื่องท้องถิ่น ขออนุมัติโครงการ	1,000,000.00	0.00	0.00	612,375.00	0.00	387,625.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
2	2.4	การเกษตร	โครงการเทศบาล ทุเรียนพื้นบ้าน จังหวัดยะลา แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 221 ข้อ 10 ข้อบัญญัติ หน้า 173/184 ผด.02 หน้า 25 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	มี.ย.-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห่วง	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3	2.13	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการด้านการ ขายสินค้าทางออนไลน์ เพิ่มครั้งที่ 1/67 หน้า 8 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 121/184 ผด.2 หน้า 34 ลำดับ 1	สำนักปลัดฯ	มี.ย.-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	-	/	-	-	ไม่อยู่ในห่วง เสนอโครงการ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
4	2.13	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แก๊ไขครั้งที่ 3/66 หน้า165 ข้อ 5 ข้อบัญญัติ 120/184 ผด.2 หน้า 54ลำดับ 1	สำนักปลัดฯ	มิ.ย.68-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห่วง	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5	2.13	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ขนาดแผนไทย แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 3/67 หน้า 5 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 123/184 ผด.02 หน้า 54 ลำดับ2	สำนักปลัดฯ	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3	-	/	-	-	ไม่อยู่ในห่วง เสนอโครงการ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6	2.13	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	โครงการ อบรมสอนน้อง สร้างรายได้ แผนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/67 หน้า 4 ข้อ 1 ข้อ บัญญัติ 126/184 ผด.02 หน้า 55 ลำดับ5	สำนักปลัดฯ	มี.ค.-พ.ค.69 ไตรมาส 2,3	-	/	-	-	เริ่มสัญญาจ้างงาน	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
7	2.5	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน อำเภอ เบตง จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติมครั้งที่ 2/68 หน้า 8 ข้อ14 ข้อบัญญัติ 171/184 ผด.02 หน้า 25 ข้อ 1	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย.69 ไตรมาส 2,3,4	-	/	-	-	ดำเนินการจัดทำแบบบูรณาการ	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00
8	2.9	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง ถนนสาย ยล.ถ 1-0063 แยก ทล.4062 หมู่ที่ 8 ตำบลยะรม - บ้านมาลา หมู่ที่ 3 ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จุดที่ 2 แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 6 ข้อ 7 ข้อบัญญัติ 159/184 ผด.02 หน้า 26 ข้อ 1	กองช่าง	พ.ย.68-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	บริหารสัญญา	1,300,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00	0.00	10,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
9	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดีแยมตีโกบาแต - บ้านคูซังซ็ือมา หมู่ที่ 1 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 5 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 159/184 ผด.02 หน้า 26 ข้อ 2	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	บริหารสัญญา	4,990,000.00	0.00	0.00	4,681,000.00	0.00	309,000.00
10	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านพรุ หมู่ที่ 3 - บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 17 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 160/184 ผด.02 หน้า 27 ข้อ 3	กองช่าง	ต.ค.68-ส.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	บริหารสัญญา	2,524,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	174,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
11	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านฮูแตกาแน - บ้านกูแบบลางอ หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 6 ข้อ4 ข้อบัญญัติ 160/184 พด.02 หน้า 27 ข้อ 4	กองช่าง	ต.ค.68-ส.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	บริหารสัญญา	2,424,000.00	0.00	0.00	2,405,000.00	0.00	19,000.00
12	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายปอเนาะบ้านป้อมมิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลป้อมมิ่ง - บ้านกำปงบูเก๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า5 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 161/184 พด.02 หน้า 27 ข้อ 5	กองช่าง	ต.ค.68-ส.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	บริหารสัญญา	2,536,000.00	0.00	0.00	2,527,000.00	0.00	9,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
13	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างป้องกันกรัดเซาะตลิ่งเส้นทางสายบ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2./68 หน้า 7 ข้อ 9 ข้อบัญญัติ 161/184 ผด.02 หน้า 28 ข้อ 6	กองช่าง	ต.ค.68-ส.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	บริหารสัญญาสัญญาเลขที่ 00115 /2569 ลว 29 ม.ค.69	1,300,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00	0.00	10,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
14	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างป้องกันกรัดเซาะตลิ่งเส้นทางสายยล.ถ 1 - 0059 บ้านบาตตุง หมู่ที่ 2 ตำบลธารน้ำทิพย์ - บ้านราโมงใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลยะรม อำเภอบาง จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า7 ข้อ 10 ข้อบัญญัติ 162/184 ผด. 02 หน้า 28 ข้อ 7	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอนขออนุมัติจัดจ้าง	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
15	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1 - 0016 บ้านเกาะ ตำบลท่าธง - บ้านปือกะสะมา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผนแก้ไข ครั้งที่ 4/68 หน้า 1 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 168/184 ผด.02 หน้า 29 ข้อ 8	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอนขออนุมัติจัดจ้าง	6,416,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416,300.00
16	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b> รถบดล้อเหล็กคู่ เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568 หน้า 25 ข้อ1 ข้อบัญญัติหน้า149/184 ผด 02 หน้า 29 ข้อ 1	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอนจัดทำ Tor	4,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
17	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b> รถปุยยาง ชนิดล้อยางเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568 หน้า 26 ข้อ 2 ข้อบัญญัติหน้า 150/184 ผด 02 หน้า 30 ข้อ 2	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	อยู่ขั้นตอนจัดทำ Tor	9,735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,735,000.00
18	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b> โคมไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568 หน้า 7 ข้อ 13 ข้อบัญญัติหน้า 156/184 ผด 02 หน้า 32 ข้อ 1	กองช่าง	ต.ค.68-พ.ค.69 ไตรมาส 1,2,3	-	-	/	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,746,000.00	0.00	0.00	0.00	1,744,000.00	2,000.00
			<b>รวม</b>	<b>18</b>	<b>โครงการ</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,006,300.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,155,375.00</b>	<b>1,744,000.00</b>	<b>32,106,925.00</b>

## ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	3.1	สาธารณสุข	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อในพื้นที่จังหวัดยะลา แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 223 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 112/184 ผต.02 หน้า 49 ข้อ 1	กองสาธารณสุข	มิ.ค.-พ.ค.69 ไตรมาส 2,3	-	/	-	-	กิจกรรม ที่ 1 อบรมโรคติดต่อ กำหนดจัดโครงการ 30 เม.ย.-1พ.ค.69 อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2	3.2	สาธารณสุข	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 223 ข้อ3 ข้อบัญญัติ113/184 ผต.02 หน้า 49 ข้อ 1	กองสาธารณสุข	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3,4	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห้วง	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
3	3.3	สาธารณสุข	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของชุมชน แผน แกไข ครั้งที่ 4/66 หน้า 1 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 112/184 ผด.02 หน้า 50 ข้อ 1	กองสาธารณสุข	ก.พ.-เม.ย.69 ไตรมาส 2,3 แก้ไขแผนฯ จาก ธ.ค.68- ก.พ.69	-	-	/	-	กิจกรรมที่ 1 จัดโครงการ 30 มี.ค.69 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน 31มี.ค.-2 เม.ย.69	400,000.00	0.00	0.00	374,785.00	1,000.00	24,215.00
4	3.3	สาธารณสุข	โครงการมทรรรมภาคีเครือข่าย สุขภาพภาคประชาชน แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 222 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 113/184 ผด.02 หน้า 50 ข้อ 2	กองสาธารณสุข	พ.ค.-ก.ค.69 ไตรมาส 3,4	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห้วง	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
5	3.5	สาธารณสุข	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/67 หน้า 18 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 109/184 ผด.02 หน้า 51 ข้อ 1	กองสาธารณสุข	ต.ค.68-ก.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	ดำเนินการตลอดทั้งปี ผลักส่งแล้ว 1 งวด ตามแผนเงินอุดหนุน	27,500,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	16,500,000.00
6	3.5	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการสานรัก สานสัมพันธ์ ครอบครัวยุคใหม่ แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 234 ข้อ 3 ข้อบัญญัติ 124/184 ผด.02 หน้า 54 ข้อลำดับที่ 3	สำนักปลัดฯ	มี.ค.-พ.ค.69 ไตรมาส 2,3	-	/	-	-	กำหนดจัดโครงการ 23-24 เม.ย.69	350,000.00	0.00	0.00	315,940.00	0.00	34,060.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
7	3.5	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายสตรีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติมครั้งที่ 1/67 หน้า 22 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 124/184 ผด.02 หน้า 55 ลำดับที่ 4	สำนักปลัดฯ	ก.พ.-พ.ค.69 ไตรมาส 2,3	-	/	-	-	กำหนดจัดโครงการ 2 เม.ย.69 อยู่ในขั้นตอนส่งใช้เงินยืม	300,000.00	0.00	30,000.00	218,000.00	0.00	52,000.00
8	3.10	สังคมสงเคราะห์	โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แผน แกไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 227 ข้อ3 ข้อบัญญัติ หน้า 115/184 ผด.02 หน้า 56 ข้อ1	สำนักปลัดฯ	ต.ค.68-ก.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3,4	/	-	-	-	ดำเนินการตลอดทั้งปี (ยังไม่มีมาร้องขอ)	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
9	3.5	สังคมสงเคราะห์	โครงการพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพฝึกออาชีพให้คนพิการ แผน แกไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 228 ข้อ 6 ข้อบัญญัติ หน้า 115/184 ผด.02 หน้า 56 ข้อ2	สำนักปลัดฯ	พ.ศ.-ก.ค.69 ไตรมาส 3	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห่วง	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
10	3.5	สังคมสงเคราะห์	โครงการรวมพลังผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/66 หน้า 6 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ หน้า 116/184 ผด02 หน้า 56 ลำดับที่ 3	สำนักปลัดฯ	ธ.ค.68- ก.พ.69 ไตรมาส 1,2	-	-	/	-	จัดโครงการวันที่ 31 มี.ค.69	500,000.00	0.00	250,000.00	161,410.00	0.00	88,590.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
11	3.5	สังคมสงเคราะห์	โครงการสานฝันปิ่นรัก เพื่อคนพิการจังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 13 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ หน้า 116/184 ผด.02 หน้า 58 ข้อ 4	สำนักปลัดฯ	ร.ค.68- ก.พ.69 ไตรมาส 3,4	-	-	/	-	จัดโครงการ 3 ก.พ.69	400,000.00	0.00	0.00	0.00	266,992.00	133,008.00
12	3.5	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 11 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 123/184 ผด.02 หน้า 22 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	ก.พ.-เม.ย.69 ไตรมาส 2,3 แก้ไขแผนฯ จากเดิมพ.ย. 68-ม.ค.69	-	/	-	-	กำหนดจัดโครงการ 21-22 เม.ย.69 ประกาศเปิดรับ สมัครผู้ ประกอบการ	200,000.00	0.00	0.00	101,060.00	0.00	98,940.00
13	3.9	การเกษตร	โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว แผน แก้ไขครั้งที่ 2/2568 หน้า 1 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 172/184 ผด.02 หน้า 23 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	ต.ค.68-ก.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	ดำเนินการตลอด ทั้งปี อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เสนอโครงการ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
14	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น โรงเรียนลำพะยา ประชาชนเคราะห์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 12 ข้อ 11 ข้อบัญญัติ หน้า 162/184 ผด.02 หน้า 59 ข้อ 1	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย.69 ไตรมาส 2,3,4	-	/	-	-	จัดทำแบบรูป รายการ	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
15	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น บ้านจาระละอเบาะ หมู่ที่ 2 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 21 ข้อ 3 ข้อบัญญัติ หน้า 163/184 ผด.02 หน้า 59 ข้อ 2	กองช่าง	พ.ย.68-ก.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	จัดทำราคากลาง	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
16	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกัวา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 10 ข้อ 3 ข้อบัญญัติ หน้า 163/184 ผต.02 หน้า 59 ข้อ 3	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	บริหารสัญญา	3,300,000.00	0.00	0.00	3,294,000.00	0.00	6,000.00
17	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านตาเปาะ หมู่ที่ 2 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 9 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ หน้า 164/184 ผต.02 หน้า 60 ข้อ 4	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3,5	-	/	-	-	ขออนุมัติจัดจ้าง	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
18	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบาลูกา หมู่ที่ 3 ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/67 หน้า 17 ข้อ 12 ข้อบัญญัติ หน้า 164/184 ผด.02 หน้า 60 ข้อ 5	กองช่าง	ธ.ค.68-ก.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	ขออนุมัติจัดจ้าง	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
19	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบูเกะลาโม๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลลาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 9 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ หน้า 165/184 ผด.02 หน้า 60 ข้อ 6	กองช่าง	ธ.ค.68-ก.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3,5	-	/	-	-	จัดทำแบบรูปรายการ	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
20	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านป่าพ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 22 ข้อ 7 ข้อบัญญัติ หน้า 165/184 ผต.02 หน้า 61 ข้อ 7	กองช่าง	พ.ย.68-ก.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3,5	-	/	-	-	ขออนุมัติจัดจ้าง	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
21	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปูลานับง หมู่ที่ 6 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 10 ข้อ 4 ข้อบัญญัติ หน้า 166/184 ผต.02 หน้า 61 ข้อ 8	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.69 ไตรมาส 2,3,4	-	/	-	-	จัดทำแบบรูป รายการ	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
22	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศสล. 2 ชั้น บ้านสามแยกอาเส้น หมู่ที่ 4 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 10 ข้อ 5 ข้อบัญญัติ หน้า 166/184 ผต.02 หน้า 61 ข้อ 9	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.69 ไตรมาส2,3,4	-	/	-	-	จัดทำแบบรูป รายการ	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
23	3.7	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา แผน แก๊ซครั้งที่ 3/66 หน้า 234 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 125/184 ผต.02 หน้า 62 ข้อ 1	กองสาธารณสุข	ธ.ค.68-ก.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมภาคเครือข่ายแล้วเสร็จ จัดโครงการ 5 ก.พ.69 กิจกรรมที่ 2 ประกวต นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม สื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ 3 พลังเครือข่ายรักโลก (เก็บขยะพื้นที่ต้นน้ำ)	165,000.00	0.00	0.00	0.00	135,220.00	29,780.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
24	3.7	การเกษตร	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แผน แกไข ครั้งที่ 3/66 หน้า239 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 173/184 ผต.02 หน้า 63 ข้อ1	กองยุทธศาสตร์	พ.ย.68-ส.ค. 69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาส 1. อ.ยะหา จัดโครงการวันที่ 18 ธ.ค.68 ไตรมาส2. อ.กาบัง 12 ก.พ.69 ไตรมาส 3 อ.รามัน กำหนด 23 เม.ย.69 ไตรมาส 4 อ.เบตง	300,000.00	0.00	0.00	75,000.00	150,000.00	75,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
25	3.7	การเกษตร	โครงการบริหารจัดการป่าชุมชนจังหวัดยะลา แผน แก๊ซครั้งที่ 3/66 หน้า 240 ข้อ 3 ข้อบัญญัติ 174/184 ผต.02 หน้า 63 ข้อ2	กองสาธารณสุข	มี.ย.-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห่วง	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
26	3.7	การเกษตร	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพา แผน แก๊ซครั้งที่ 3/66 หน้า 240 ข้อ 4 ข้อบัญญัติ 175/184 ผต.02 หน้า 64 ข้อ3	กองสาธารณสุข	มี.ย.-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห่วง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
27	3.7	การเกษตร	โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/66 หน้า 8 ข้อ 7 ข้อบัญญัติ 175/184 ผต.02 หน้า 65 ข้อ1	สำนักปลัดฯ	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห่วง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
28	3.8	เคหะและชุมชน	โครงการสนับสนุนการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดยะลา แผน แก๊ซครั้งที่ 3/66 หน้า 231 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 117/184 ผด.02 หน้า 64 ข้อ 1	กองสาธารณสุข	ธ.ศ.68-ก.ย. 69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	-	/	-	กิจกรรมที่ 1 จัดอบรม อปท. เครือข่ายด้านการจัดการขยะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ศ.68 กิจกรรมที่ 2 รวบรวมขยะอันตราย 1-2 เม.ย.69	400,000.00	0.00	0.00	204,605.00	23,120.00	172,275.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
29	3.10	รักษาความสงบภายใน	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566 หน้า 7ข้อ 6 ข้อบัญญัติ หน้า 71/184 ผต.02 หน้า 66 ข้อ1	สำนักปลัดฯ	เม.ย.-มิ.ย.69 ไตรมาส 3	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห่วง	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
30	3.11	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ แผนแก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 233 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ หน้า 122/184 ผต.02 หน้า 66 ข้อ1	สำนักปลัดฯ	ก.พ.-เม.ย.69 ไตรมาส 2,3	-	/	-	-	เสนอโครงการ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
31		อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แผน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/68 หน้า 13 ข้อ 10 ข้อบัญญัติ หน้า 170/184 ผด.02 หน้า 34 ข้อ 1	กองช่าง	ต.ค.68 - เม.ย.69	-	/	-	-	ขออนุมัติจัดจ้าง	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
32	3.5	สาธารณสุข	<b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b> เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก ในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน ข้อบัญญัติหน้า 110/184 ผด. 02 หน้า 52 ข้อ 1	สาธารณสุข	ม.ค.- มี.ค.69 ไตรมาส 2	-	/	-	-	สีบราคา	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียด ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน /ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
33	3.5	สาธารณสุข	<u>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์</u> ชุดตรวจ หู ตา ข้อบัญญัติ 111/184 ผด. 02 หน้า 53 ข้อ 2	สาธารณสุข	ม.ค.- มี.ค.69 ไตรมาส 3	-	/	-	-	สีบราคา	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
รวม				33	โครงการ	8	21	4	0		61,438,000.00	-	280,000.00	4,744,800.00	11,576,332.00	44,836,868.00

## ยุทธศาสตร์ที่ 4

การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
1	4.1	การศึกษา	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้จังหวัดยะลา แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 256 ข้อ 44 ข้อบัญญัติ 78/184 ผด.02 หน้า74 ข้อ1	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ต.ค.68-ก.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	กิจกรรม Kick of Heart Hub yala center รุ่น 1 13-15 ก.พ.69 รุ่น 2 20-22 ก.พ.69 กิจกรรมยกระดับครูมืออาชีพ 13-15 ก.พ.69 กิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชน 20-22 ก.พ.69	500,000.00	0.00	0.00	39,919.00	281,989.00	178,092.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
2	4.2	การศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 241 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 76/184 ผด.02 หน้า 74 ข้อ1	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	มิ.ย.-ก.ย.69 ไตรมาส 3,4	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห้วง	400,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3	4.2	การศึกษา	โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยยะลารักษถิ่น แผน เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/67 หน้า 18 ข้อ 17 ข้อบัญญัติ 77/184 ผด.02 หน้า 75 ข้อ2	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	พ.ย.68-ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	ดำเนินการตลอดทั้งปีให้ทุนต่อเนื่องผู้รับทุนเดิมรับสมัครรับทุนรายใหม่	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	519,600.00	1,480,400.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
4	4.2	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯ) แผน เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/67 หน้า 19 ข้อ 17 ข้อบัญญัติ 187/184 ผด.02 หน้า 75 ข้อ3	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ต.ค.68- ส.ค.69 ไตรมาส 1,2,3,4	-	/	-	-	ดำเนินการตลอดทั้งปี ผักเงินให้โรงเรียนลำพะยาประชาชนเคราะห์	938,500.00	0.00	0.00	0.00	140,940.00	797,560.00
5	4.2	งานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการ "รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ" แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 260 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 128/184 ผด.02 หน้า 76 ข้อ4	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	พ.ย.68-ก.พ.69 ไตรมาส 1,2	-	-	/	-	จัดโครงการ วันที่ 8 ม.ค.69	700,000.00	0.00	0.00	0.00	699,500.00	500.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
6	4.2	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน แผน เพิ่มเติม ครั้งที่1/66 หน้า26 ข้อ7 ข้อบัญญัติ 132/184 ผด.02 หน้า77 ข้อ5	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	มี.ค.-มิ.ย.69 ไตรมาส 2,3	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห่วง	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
7	4.3	การศึกษา	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 252 ข้อ 30 ข้อบัญญัติ 77/184 ผด.02 หน้า78 ข้อ1	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ต.ค.68- ก.ย.69 ไตรมาส 1,2,3,4	/	-	-	-	ดำเนินการตลอดทั้งปี	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
8	4.3	การศึกษา	โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อุดหนุนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 2/68 หน้า 14 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 91/184 ผด.02 หน้า 78 ข้อ2	กองยุทธศาสตร์	เม.ย.-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห่วง	121,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00
9	4.5	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน และ แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 262 ข้อ 6 ข้อบัญญัติ 129/184 ผด.02 หน้า 79 ข้อ1	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	เม.ย.- ก.ค.69 ไตรมาส 3,4	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห่วง	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
10	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศาสนสถาน (วัด,มัสยิด,ศาลเจ้า, โบสถ์) และ วัฒนธรรม แผน แกไขครั้งที่ 3/66 หน้า 261 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 129/184 ผด.02 หน้า 79 ข้อ 2	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ม.ค.-มี.ค.69 ไตรมาส 2	-	/	-	-	กิจกรรมบริหารจัดการวัด 23-25 มี.ค.69 ส่งใช้เงินยืม กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการมัสยิด ยังไม่ดำเนินการ	1,000,000.00	0.00	0.00	357,000.00	6,515.00	636,485.00
11	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการมทรรรมตาติกาสัมพันธ์ แผนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/67 หน้า21 ข้อ21 ข้อบัญญัติ 131/184 ผด.02 หน้า 80 ข้อ3	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	เม.ย.-ก.ย.69 ไตรมาส 3,4	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห้วง	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
12	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ แผน แก๊ซครั้งที่ 3/66 หน้า 261 ข้อ 5 ข้อบัญญัติ 131/194 ผด.02 หน้า 80 ข้อ 4	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ธ.ค.68-มี.ค. 69	-	-	/	-	กิจกรรมที่ 1 อบรมผู้นำ 5 ก.พ.69 กิจกรรมที่ 2 ดูดวงจันทร์ 19 ก.พ.69	1,500,000.00	0.00	0.00	49,900.00	1,399,660.00	50,440.00
13	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา แผนแก๊ซ ครั้งที่ 2/67 หน้า 5 ข้อ1 ข้อบัญญัติ 132/184 ผด.02 หน้า 81 ข้อ5	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	พ.ย.68-มี.ย.69	-	/	-	-	1. กิจกรรมอบรม การจัดการศพมุสลิม รุ่นที่ 1 12-13 พ.ย. 68 รุ่นที่ 2 17-18 พ.ย. 68 2. กิจกรรมประกวด บรรยายธรรมฯ 3.กิจกรรมเพิ่ม ศักยภาพไวยาวัจกร มัคทายก	700,000.00	0.00	0.00	0.00	219,544.00	480,456.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
14	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แผน เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/66 หน้า 11 ข้อ 15 ข้อบัญญัติ 133/184 ผด.02 หน้า 81 ข้อ6	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	เม.ย.-ก.ค.69 ไตรมาส 3,4	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห้วง	300,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	286,500.00
15	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการอบรมการสอนอ่านอัลกุรอานระบบกีรออาตี แผนแก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 262 ข้อ 7 ข้อบัญญัติ 133/184 ผด.02 หน้า 82 ข้อ7	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ต.ค.68-ก.พ.69	-	-	/	-	จัดโครงการ รุ่นที่ 1 23-26 ธ.ค.68 ดำเนินการแล้วเสร็จ รุ่นที่ 2 จัด โครงการ 12-15 ม.ค.69	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	517,685.00	782,315.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
16	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการลานวัฒนธรรม สร้างสุขจังหวัดยะลา อุดหนุน สนง.วัฒนธรรม จังหวัดยะลา แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/66 หน้า 23 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ 134/184 ผด.02 หน้า 83 ข้อ 8	กองยุทธศาสตร์	ม.ค.-เม.ย.69 ไตรมาส 2,3	-	-	/	-	กำหนดจัดโครงการ 29 มกราคม 2569	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
17	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการประเพณีแห่พระลุยไฟ ( อุดหนุนมูลนิธิ แม่กอกเหนี้ยว ฉือเซียงตั้งยะลา) แผน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/67 หน้า 21 ข้อ 24 ข้อบัญญัติ 134/184 ผด.02 หน้า 83 ข้อ 9	กองยุทธศาสตร์	ม.ค.- เม.ย.69 ไตรมาส 2	-	-	/	-	จัดโครงการ วันที่ 28 ก.พ.-4 มี.ค.69	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)
18	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการประเพณีแห่พระลุยไฟ ( อดหนุนมูลนิธิ พระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวรยะลา) แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/68 หน้า 15 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 135/184 ผด.02 หน้า 84 ข้อ 10	กองยุทธศาสตร์	ก.พ.-พ.ค.69 ไตรมาส 2,3	-	-	-	/	ยกเลิกโครงการสืบเนื่องในช่วงเวลานี้เป็นการแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
19	4.5	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน (แห่พระลุยไฟ) อดหนุนมูลนิธิ ดุ๊ยบ้วยเต็งเนียง ศาลเจ้าแม่ทับทิมยะลา แผน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/67 หน้า 21 ข้อ 23 ข้อบัญญัติ 135/184 ผด.02 หน้า 84 ข้อ 11	กองยุทธศาสตร์	มิ.ย.-ส.ค.69 ไตรมาส 3,4	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห้วง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
20	4.7	งานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการมหกรรมกีฬา สานสัมพันธ์ เด็ก เยาวชน และประชาชน ออบจ. ยะลา คัพ แผน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/66 หน้า 9 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ 127/184 พด.02 หน้า 85 ข้อ 1	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	พ.ศ.- ก.ย.69 ไตรมาส 3,4	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห้วง	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
21	4.7	งานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แผน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/67 หน้า 21 ข้อ 22 ข้อบัญญัติ 128/184 พด.02 หน้า 85 ข้อ 2	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ต.ค.68-ก.พ.69 ไตรมาส 1,2	-	-	/	-	ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	390,585.40	9,414.60

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ไตรมาส 1 - 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 )

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	สถานะดำเนินการ				รายละเอียด ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน /ปัญหา อุปสรรค	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)					ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
22	4.7	งานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชนเพื่อความ เป็นเลิศทางด้านกีฬา (อุดหนุน สมาคมการกีฬา แห่งประเทศไทย แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/67 หน้า 25 ข้อ 4 ข้อบัญญัติ 128/184 ผด.02 หน้า 86 ข้อ1	กอง ยุทธศาสตร์	พ.ค.-ก.ย.69 ไตรมาส 3	/	-	-	-	ไม่อยู่ในห่วง	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
รวม					22	โครงการ	10	5	6	1		16,260,100.00	100,000.00	100,000.00	446,819.00	4,839,518.40	10,973,762.60