



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
โทร. 0 7320 3614 ต่อ 1331

สารบัญ

- การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 - จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 1
 - จำนวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่สอดคล้องประเด็นการพัฒนาจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 4
 - ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 5

- ภาคผนวก
 - โครงการงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2566 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา
 - ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

คำชี้แจง เป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 6 เดือน

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล	27	16,334,000	28	20,334,000	28	55,334,000	28	55,224,000	28	55,334,000	139	202,670,000
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	47	304,209,500	58	481,830,000	64	522,715,400	65	499,776,200	65	490,892,100	299	2,299,423,200
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย	33	35,750,000	29	19,750,000	29	19,750,000	29	19,750,000	29	19,750,000	149	114,750,000
4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	75	45,285,000	69	27,325,000	70	29,225,000	69	29,355,000	70	29,665,000	353	160,855,000
รวม	182	401,578,500	184	549,239,000	191	627,024,400	191	604,215,200	192	595,641,100	940	2,777,698,200

จากตารางแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้บรรจุจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ และแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้


1. บรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โดยได้เน้นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มากที่สุด ซึ่งมีจำนวน 299 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.81 รองลงมา คือยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล จำนวน 139 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.79 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 353 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.55 น้อยที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย จำนวน 149 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.85 จากจำนวนโครงการทั้งสิ้น 940 โครงการ

2. บรรจุงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยได้เน้นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว งบประมาณ 2,299,423,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.78 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล งบประมาณ 202,670,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.30 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ 160,855,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.79 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย งบประมาณ 114,750,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.13 จากจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 2,777,698,200 บาท

ที่มา : ข้อมูล

- | | |
|--|--|
| 1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570) อนุมัติประกาศใช้ | เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 |
| 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)(พ.ศ.2566– 2570) | ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 |
| 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)(พ.ศ.2566– 2570) | ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 |
| 4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไข ครั้งที่ 1/2566)(พ.ศ.2566– 2570) | ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 |
| 5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไข ครั้งที่ 2/2566)(พ.ศ.2566– 2570) | ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 |
| 6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไข ครั้งที่ 3/2566)(พ.ศ.2566– 2570) | ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 |

**แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำแนกเป็นยุทธศาสตร์**



2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่สอดคล้องประเด็นการพัฒนาของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตเกษตรมูลค่าสูง ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรมแปรรูป เชื้อมโยงตลาดดิจิทัล	6	1,950,000	6	1,950,000	6	1,950,000	6	1,950,000	6	1,950,000	30	9,750,000
2.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืนเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น	47	304,209,500	58	481,830,000	64	522,715,400	65	499,776,200	65	490,892,100	299	2,299,423,200
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก และศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน	108	81,035,000	98	47,075,000	99	646,774,400	98	49,105,000	99	49,415,000	502	275,605,000
4.ระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างความสงบ สันติสุข และความมั่นคง	27	16,334,000	28	20,334,000	28	55,334,000	28	55,334,000	28	55,334,000	139	202,670,000
รวม	182	401,578,500	184	549,239,000	191	627,024,400	191	604,215,200	192	595,641,100	940	2,777,698,200

จำนวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา จำนวน 940 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,777,698,200.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

3. ยุทธศาสตร์และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) และโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนทั้งสิ้น 117 โครงการ จากจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน (ระบุจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) จำนวน 182 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.28 ปรากฏดังนี้



ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนปี 2566	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติปี 2566	ร้อยละ
1. การเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล	27	23	85.18
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	47	20	42.55
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย	33	27	81.82
4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	75	47	62.27
รวม	182	117	64.28

4. ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ										งบประมาณ		
	โครงการที่ติดตามในรอบ 6 เดือน		ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ไม่ดำเนินการ		ถือจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1. การเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล	15	100.00	7	46.67	2	13.33	-	-	6	40.00	5,500,000	1,149,987	20.91
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	29	100.00	4	13.79	25	86.21	-	-	-	-	79,972,300	20,197,025	25.25
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย	31	100.00	3	9.68	25	80.64	-	-	3	9.68	34,342,460	401,540	1.17
4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	32	100.00	12	37.50	12	37.50	-	-	8	25.00	17,179,250	2,614,297	15.22
รวม	107	100.00	26	24.30	64	59.81	-	-	17	15.89	136,994,010	24,362,849	17.78

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ดำเนินการจัดทำโครงการในรอบ 6 เดือน ซึ่งผลการดำเนินการปรากฏว่าดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.30 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.81 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - ไม่ดำเนินการ จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.89 งบประมาณที่เบิกจ่าย 24,362,849 บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 136,994,010 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.78 งบประมาณคงเหลือ 112,631,161 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.22

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน



ภาคผนวก

โครงการงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)
ประจำปี 2566 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา

ตาราง : โครงการงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2566 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา ที่สอดคล้อง		ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพ การผลิตเกษตรมูลค่าสูง ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ อุตสาหกรรมแปรรูป เชื่อมโยงตลาดดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความ เข้มแข็งด้าน เศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	6	1,950,000	6	1,950,000	6	1,950,000	6	1,950,000	6	1,950,000	30	9,750,000
รวม			6	1,950,000	6	1,950,000	6	1,950,000	6	1,950,000	6	1,950,000	30	9,750,000
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว และบริการที่ เน้นคุณค่า และความ ยั่งยืนเชื่อมโยงชุมชน และท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความ เข้มแข็งด้าน เศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ อุตสาหกรรม และการโยธา การเกษตร	6	7,500,000	6	7,500,000	6	7,500,000	6	7,500,000	6	7,500,000	30	37,500,000
			32	284,259,500	42	454,400,000	49	508,765,400	51	487,826,200	51	478,442,100	225	2,213,693,200
			3	10,500,000	4	17,980,000	3	4,500,000	2	2,500,000	2	3,000,000	14	38,480,000
รวม			47	304,209,500	58	481,830,000	64	522,715,400	65	499,776,200	65	490,892,100	299	2,299,423,200

ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ อบจ.ยะลา ที่สอดคล้อง		ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างความ เข้มแข็งของเศรษฐกิจ ฐานราก และศักยภาพ ของประชาชนตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อให้มีวิถี ชีวิตที่ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 3	สาธารณสุข	11	6,250,000	11	6,250,000	11	6,250,000	11	6,250,000	11	6,250,000	55	31,250,000
		การพัฒนาคูณภาพ	6	2,900,000	6	2,900,000	6	2,900,000	6	2,900,000	6	2,900,000	30	14,500,000
		ชีวิตของประชาชน	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	5	1,500,000
		ทุกช่วงวัย												
		ภายใต้												
		และชุมชน	2	800,000	2	800,000	2	800,000	2	800,000	2	800,000	10	4,000,000
		สร้าง	3	850,000	3	850,000	3	850,000	3	850,000	3	850,000	15	4,250,000
		ของ	5	23,100,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	9	51,100,000
	ยุทธศาสตร์ที่ 4	การศึกษา	57	23,555,000	52	16,795,000	51	16,795,000	50	16,795,000	51	17,235,000	261	91,305,000
	ส่งเสริมการศึกษา	17	10,530,000	17	10,530,000	19	12,430,000	19	12,430,000	19	12,430,000	19	12,430,000	91
ศาสนา วัฒนธรรม														
การกีฬา และ	1	11,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11,200,000	
ภูมิปัญญาท้องถิ่น														
รวม			108	81,035,000	98	47,075,000	99	646,774,400	98	49,105,000	99	49,415,000	502	275,605,000
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ระดมภาคีทุกภาคส่วน ร่วมเสริมสร้างความ สงบ สันติสุข และ ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 1	บริหารงานทั่วไป	19	13,009,000	20	17,009,000	20	52,009,000	20	52,009,000	20	52,009,000	99	186,045,000
		เสริมสร้างองค์กร ธรรมาภิบาล	8	3,325,000	8	3,325,000	8	3,325,000	8	3,325,000	8	3,325,000	40	16,625,000
รวม			27	16,334,000	28	20,334,000	28	55,334,000	28	55,334,000	28	55,334,000	139	202,670,000
รวมทั้งสิ้น			182	401,578,500	184	549,239,000	191	627,024,400	191	604,215,200	192	595,641,100	940	2,777,698,200

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณี ระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส				ในห้วง เวลา
				โอน เพิ่ม	โอน ลด												
แผนงานบริหารงานทั่วไป																	
1	สำนักปลัดฯ	โครงการการประกาศ เจตจำนงของผู้บริหารในการ ต่อต้านการทุจริต	25,000	-	-	25,000	937	24,063	✓	-	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	-	-	สิ้นสุด ก.ย. 66
2	สำนักงาน เลขานุการฯ	โครงการประชุมแลกเปลี่ยน ความรู้ความคิดเห็นเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	✓	1	ต.ค.- ธ.ค.65	-	-	
3	สำนักปลัดฯ	โครงการค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	✓	1	ต.ค.- ธ.ค.65	-	-	สิ้นสุด ก.ย. 66
4	กองการ เจ้าหน้าที่	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะบุคลากร สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดยะลา	1,300,000	-	-	1,300,000	458,670	631,330	✓	-	-	-	1	พ.ย.65- ม.ค.66	-	-	

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผน ดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอน เพิ่ม	โอน ลด												
5	กองการ เจ้าหน้าที่	โครงการเสริมสร้างผู้นำแห่งการ เปลี่ยนแปลงและบริหารความ เปลี่ยนแปลง	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	✓	1	ต.ค.- ธ.ค. 65	-	-	สิ้นสุด ก.ย. 66
6	สำนักงาน เลขานุการฯ	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านประชาธิปไตยเพื่อการมีส่วน ร่วมของเด็กและเยาวชนต่อ การเมืองการปกครอง	250,000	-	-	250,000	195,035	54,965	✓	-	-	-	1	ธ.ค. 65	-	-	สิ้นสุด ม.ค. 66
7	สำนักงาน เลขานุการฯ	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	✓	1	ธ.ค. 65	-	-	
8		โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	✓	1	ต.ค.- ธ.ค. 65	-	-	สิ้นสุด ก.ย. 66
9	สำนักงาน เลขานุการฯ	โครงการอบจ.ยะลา ร่วมใจสาน สัมพันธ์เสริมสร้างความ ปรองดอง สมานฉันท์เพื่อคืน ความสุขสู่ชุมชน	400,000	-	-	400,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค. 65	ดำเนินการ เดือนละ 2 ครั้ง	-	สิ้นสุด ก.ย. 66
รวม 9 โครงการ			3,875,000	-	-	3,875,000	654,642	710,358	3	1	-	5	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
1	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฆอลอบาแล - บ้านแก้ศพ หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	4,600,000	-	-	4,600,000	-	-	-	✓	-	-	1	พ.ย.- ธ.ค.65	จัดทำ แบบรูป รายการ	-	-
2	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านมาแฮ-บ้านตะโล๊ะเกียะ หมู่ที่ 4 ตำบลป้อมมิ่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-	✓	-	-	1	พ.ย.- ธ.ค.65	จัดทำ แบบรูป รายการ	-	-
3	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าสวนทคลอง เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านมาลาบูบางกอก หมู่ที่ 2 ตำบลสะเตงนอก อำเภอมือเืองยะลา จังหวัดยะลา	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-	✓	-	-	1	พ.ย.- ธ.ค.65	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา และ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
4	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอุเปาะ – บ้านกุแบบกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	3,473,000	-	-	3,473,000	-	-	-	✓	-	-	1	ธ.ค.65	จัดทำ แบบรูป รายการ	-	-
5	กองช่าง	โครงการก่อสร้างป้องกัน การกัดเซาะตลิ่งบนเส้นทาง ยล.ถ.1-0025 สายบ้านยะหา- บ้านลาที บ้านปือรอ หมู่ที่ 6 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	3,100,000	-	-	3,100,000	-	-	-	✓	-	-	1	พ.ย.- ธ.ค.65	จัดทำ แบบรูป รายการ	-	-
6	กองช่าง	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยล.ถ 1- 0033 บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป - บ้านคลองทราย ตำบลยูโป อำเภอมือเืองยะลา จังหวัดยะลา	6,200,000	-	-	6,200,000	-	-	-	✓	-	-	1	พ.ย.- ธ.ค.65	จัดทำ สัญญาจ้าง	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา และ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
7	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมบำรุงรักษาทางรหัสทาง หลวงท้องถื่น ยล.ถ 1-0024 บ้านบาลูกา ตำบลกาลูบึง - บ้านอุแบ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	10,780,000	-	-	10,780,000	-	-	-	✓	-	-	1	พ.ย.- ธ.ค.65	สรรหา ผู้รับจ้าง	-	-
8	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและซ่อม บำรุงรักษาทางรหัสทางหลวง ท้องถื่น ยล.ถ 1-0028 บ้านยี่ราป็น ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา - บ้านคอลลอกาเอ ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	15,100,000	-	-	15,100,000	-	-	-	✓	-	-	1	พ.ย.- ธ.ค.65	สรรหา ผู้รับจ้าง	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
9	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมบำรุงรักษาทางรหัส ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1- 0061แยก ทล.4067 - บ้านลูโบ๊ะขอเยาะตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	13,288,800	-	-	13,288,800	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำ สัญญาจ้าง	-	-
10	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมบำรุงรักษาทางรหัสทาง หลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0012 บ้านหัวเขา ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา -บ้านละแอ บ้านละแอ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	9,450,000	-	-	9,450,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำ สัญญาจ้าง	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
11	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมบำรุงรักษาทางรหัสทาง หลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0025 บ้านยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา –บ้านลาที่ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	9,420,000	-	-	9,420,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำ สัญญาจ้าง	-	-
12	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมบำรุงรักษาทางรหัส ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1- 0033บ้านท่าสาป ตำบลท่า สาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	12,142,000	-	-	12,142,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำ สัญญาจ้าง	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
13	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1- 0065 บ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป-บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	9,315,000	-	-	9,315,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำ สัญญาจ้าง	-	
14	กองช่าง	โครงการขุดลอกสระน้ำมาแฮ หมู่ที่ 4 ตำบลป้อมมิ่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	✓	-	-	1	พ.ย.- ธ.ค.65	จัดทำ แบบรูป รายการ	-	
รวม 14 โครงการ			104,468,800	-	-	104,468,800	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
1	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	300,000	-	-	300,000	เบิกจ่าย ครั้งที่ 1 75,000	225,000	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	ดำเนิน กิจกรรมแล้ว ในงวดแรก	-	-
2	สำนักปลัดฯ	โครงการช่วยเหลือประชาชน ของ อบจ.ยะลา	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	✓	1	ต.ค.- ธ.ค.65	-	-	สิ้นสุด ก.ย.66
3	สำนักปลัดฯ	โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	✓	1	ธ.ค.65	-	-	-
4	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล.1 ชั้น ณ เทศบาลตำบลลำใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำ แบบรูป รายการ	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
5	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น บ้านเปะยานี หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอกอำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำ แบบรูป รายการ	-	-
6	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านฆอรอรามา หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	3,200,000	-	-	3,200,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำ แบบรูป รายการ	-	-
7	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิติก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	3,172,000	-	-	3,172,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำ แบบรูป รายการ	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
8	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านธารมะลิ หมู่ที่ 4 ตำบลอัยเยอร์เวงอำเภอเบตง จังหวัดยะลา	3,197,000	-	-	3,197,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำราคา กลาง	-	-
9	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านบาลูกาปาลัส หมู่ที่ 7 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	3,184,000	-	-	3,184,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำแบบรูป รายการ	-	-
10	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านพงปูโล๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบล สะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	3,180,000	-	-	3,180,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำแบบรูป รายการ	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา				
				โอนเพิ่ม	โอนลด													
11	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเนิน งามอำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา	3,183,000	-	-	3,183,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำแบบรูป รายการ	-	-	
12	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คสล. 2 ชั้น บ้านแอแกง หมู่ที่ 5 ตำบลกะ รออำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา	3,183,000	-	-	3,183,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำแบบรูป รายการ	-	-	
13	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คสล. 2 ชั้น อบต.บันนังสตา หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัดยะลา	3,200,000	-	-	3,200,000	-	-	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	จัดทำแบบรูป รายการ	-	-	
รวม 13 โครงการ			33,899,000			33,899,000	75,000	225,000	-	11	-	2	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา และ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอน เพิ่ม	โอน ลด												
1	กองศึกษาฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	200,000	-	-	200,000	19,235	180,765	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	ดำเนินการ กิจกรรมที่ 1 (กิจกรรม 1-3)	-	-
2	กองศึกษาฯ	โครงการส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	220,000	-	-	220,000	167,553	52,447	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	-	-	-	
3	กองศึกษาฯ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	1,176,200	-	-	1,176,200	43,200	1,133,000	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	เบิกจ่าย อุปกรณ์การ เรียน	-	-
4	กองศึกษาฯ	โครงการทุนการศึกษาเยลารักษ์ถิ่น	1,900,000	-	-	1,900,000	446,250	1,356,880	-	✓	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	เบิกจ่าย บางส่วน	-	-
5	กองศึกษาฯ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการฝึกทักษะด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศ)	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	✓	1	พ.ย.- ธ.ค.65	-	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณี ระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา และ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณตั้ง ไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
6	กองศึกษาฯ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการฝึกทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ)	150,000	-	-	150,000	-	-	-	✓	-	-	1	พ.ย.- ธ.ค.65	ดำเนินการ กิจกรรมที่ 1 (กิจกรรม 1-3)	-	-
7	กองศึกษาฯ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนลำพะยาประชาชนุเคราะห์)	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	✓	-	1	ธ.ค.65	-	-	-
8	กองศึกษาฯ	โครงการ “รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ”	700,000	-	-	700,000	699,585	15	✓	-	-	-	1	ต.ค.- ธ.ค.65	-	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณี ระหว่าง ดำเนินการ (ไปร้อยละ)	ปัญหา และ อุปสรรค /ข้อ เสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอน เพิ่ม	โอนลด												
9	กองศึกษาฯ	โครงการ อบจ.คัพ ภาคใต้	2,000,000	-	300,000	1,700,000	-	-	-	-	-	✓	1	ธ.ค. 65	-	-	-
10	กองศึกษาฯ	โครงการมหกรรมกีฬาสามสัมพันธ์เด็ก เยาวชน และประชาชน อบจ.ยะลาคัพ	1,350,000	-	-	1,350,000	-	-	-	-	-	✓	1	ธ.ค. 65	-	-	-
11	กองศึกษาฯ	โครงการอบรมการสอนอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี	750,000	-	-	750,000	592,384	157,616	✓	-	-	-	1	ธ.ค. 65	-	-	-
12	กองศึกษาฯ	โครงการลานวัฒนธรรมสร้างสุขจังหวัด ยะลา(อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดยะลา)	386,300	-	-	386,300	-	-	✓	-	-	-	1	ธ.ค. 65	-	-	-
13	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	โครงการก่อสร้างหอสูงถึงน้ำสูง 5 เมตร พร้อมระบบและอุปกรณ์ (ค่ายลูกเสือ จังหวัดยะลา หมู่ที่ 1 ตำบลกายูบอ เกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา) อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 1	164,250	-	-	164,250	-	-	✓	-	-	-	1	ธ.ค. 65	-	-	-
รวม 13 โครงการ			9,246,750	-	300,000	8,946,750	1,968,207	2,880,723	5	4	-	4	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ			151,489,550	-	300,000	147,969,192	2,697,849	3,816,081	8	30	-	11	-	-	-	-	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา/ อุปสรรค หรือ ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา				
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
แผนงานบริหารงานทั่วไป																	
1	สำนักงาน เลขานุการฯ	โครงการประชุมแลกเปลี่ยน ความรู้ความคิดเห็นเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	200,000	-	-	200,000	92,500	107,500	✓	-	-	-	2	มี.ค.66	-	-	-
2	กองการ เจ้าหน้าที่	ฝึกอบรมทักษะการพูด การนำเสนอ และการพัฒนา บุคลิกภาพ สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดยะลา	150,000	-	-	150,000	8,095	56,393	✓	-	-	-	2	ก.พ.- มี.ค.66	-	-	-
3	สำนักงาน เลขานุการฯ	เสริมสร้างผู้นำแห่งการ เปลี่ยนแปลงและบริหารความ เปลี่ยนแปลง	200,000	-	-	200,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66 (ต.ค.65- ก.ย.66)	อยู่ระหว่าง ประสาน วิทยากร	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณี ระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา/ อุปสรรค หรือ ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
4	สำนักงาน เลขาธิการฯ	อบรมพัฒนาศักยภาพคณะ ผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา	500,000	-	-	500,000	394,750	105,250	✓	-	-	-	2	ก.พ.- เม.ย.66	-	-	-
5	สำนักปลัดฯ	เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	✓	2	ม.ค.- มี.ค.66	-	-	-
6	สำนักปลัดฯ	วันท้องถิ่นไทย	75,000	-	-	75,000	-	-	✓	-	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	-	จัดงานโดย ไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	-
รวม 6 โครงการ			1,625,000	-	-	1,625,000	495,345	269,143	4	1	-	1	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา/ อุปสรรค หรือ ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ใช้จ่าย (ผูกพัน)	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน																	
1	สำนักปลัดฯ	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี	100,000	-	-	100,000	51,925	48,075	✓	-	-	-	2	ม.ค.- ก.พ.66	-	-	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา																	
2	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านขอลอบาแล - บ้านแก้ศพ หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	4,600,000	-	-	4,579,000	-	21,000	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	บริหาร สัญญา	-	ติดตาม ไตรมาส ที่ 1-4
3	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านมาแฮ-บ้านตะโล๊ะเกียะ หมู่ที่ 4 ตำบลบือม็ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	2,800,000	-	-	2,783,000	-	17,000	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	บริหาร สัญญา	-	ติดตาม ไตรมาส ที่ 1-4
4	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอุเปาะ – บ้านกูแบบลาอ หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	3,473,000	-	-	3,433,000	-	40,000	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	บริหาร สัญญา	-	ติดตาม ไตรมาส ที่ 1-4

ลำดับ	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา/อุปสรรคหรือข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณตั้งไว้	การโอน		งบประมณ ถือจ่าย (ผูกพัน)	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วงเวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
5	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าสวนทดลอง เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านมาลาญบางกอก หมู่ที่ 2 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	1,530,000	-	-	1,465,000	-	65,000	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	บริหารสัญญา	-	ติดตาม ไตรมาส ที่ 1-4
6	กองช่าง	โครงการก่อสร้างป้องกัน การกัดเซาะตลิ่งบนเส้นทาง ยล.ถ.1-0025 สายบ้านยะหา-บ้านลาที่ บ้านปือรอ หมู่ที่ 6 ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	3,100,000	-	-	3,100,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	ทบทวน ราคากลาง	-	ติดตาม ไตรมาส ที่ 1-4
7	กองช่าง	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยล.ถ 1-0033 บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป - บ้านคลองทราย ตำบลยูโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	6,200,000	-	-	6,100,000	-	100,000	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	ดำเนินการ ซ่อมสร้าง	-	ติดตาม ไตรมาส ที่ 1-4

ลำดับ ร.	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา/ อุปสรรค หรือ ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย (ผูกพัน)	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
8	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0024 บ้านบาลูกา ตำบลกาลูบึง - บ้านอุแบ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	10,780,000	-	-	10,760,000	-	20,000	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	ดำเนินการ ซ่อมสร้าง	-	ติดตาม ไตรมาส ที่ 1-4
9	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0028 บ้านยี่ราปัน ตำบลดิ่งชัน อำเภอบันนังสตา - บ้านคอลลอกาเอ ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	15,100,000	-	-	15,000,000	-	100,000	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	ดำเนินการ ซ่อมสร้าง	-	ติดตาม ไตรมาส ที่ 1-4

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา/ อุปสรรค หรือ ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ใช้จ่าย (ผูกพัน)	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
10	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมบำรุงรักษาทางรหัส ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0061แยก ทล.4067 - บ้านลูโปะขอเยาะตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	1,328,900	-	-	1,310,100	1,310,100	18,800	✓	-	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	-	-	-
11	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมบำรุงรักษาทางรหัสทาง หลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0012 บ้านหัวเขา ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา -บ้านละแอ บ้านละแอ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	9,450,000	-	-	9,430,000	9,430,000	20,000	✓	-	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	-	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา/ อุปสรรค หรือ ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย (ผูกพัน)	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
12	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมบำรุงรักษาทางรหัสทาง หลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0025 บ้านยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา –บ้านลาที่ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา	9,420,000	-	-	9,405,000	9,405,000	15,000	✓	-	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	-	-	-
13	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมบำรุงรักษาทางรหัส ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1- 0033บ้านท่าสาป ตำบลท่า สาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	1,214,200	-	-	1,192,200	-	22,000	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	ดำเนินการ ซ่อมบำรุง	-	ติดตาม ไตรมาส ที่ 1-4

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา/ อุปสรรค หรือ ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย (ผูกพัน)	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา				
				โอนเพิ่ม	โอนลด													
14	กองช่าง	โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0065 บ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป-บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	9,315,000	-	-	9,315,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	ดำเนินการซ่อมบำรุง	-	ติดตาม ไตรมาส ที่ 1-4	
แผนงานการเกษตร																		
15	กองช่าง	โครงการขุดลอกสระน้ำมาแฮ หมู่ที่ 4 ตำบลป้อมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัด ต้ง้าง	-	ติดตาม ไตรมาส ที่ 1-4	
รวม 15 โครงการ			80,411,100	-	-	79,972,300	20,197,025	486,875	4	11	-	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา/ อุปสรรค หรือ ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ใช้จ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
แผนงานสาธารณสุข																	
1	กอง สาธารณสุข	ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ ในพื้นที่จังหวัดยะลา	200,000	-	-	200,000	61,145	138,855	✓	-	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	-	-	-
แผนงานสังคมสงเคราะห์																	
2	สำนักปลัดฯ	โครงการช่วยเหลือประชาชน ของ อบจ.ยะลา	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	✓	2	ม.ค.- มี.ค.66 (ต.ค.65 -ก.ย.66)	-	ยังไม่มี เหตุการณ์ เช่น อุทกภัย	-
3	สำนักปลัดฯ	พัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพ ฝึกอาชีพให้คนพิการ	300,000	-	-	300,000	116,095	183,905	✓	-	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	-	-	-
4	สำนักปลัดฯ	สานรักสานสัมพันธ์ครอบครัว	350,000	-	-	350,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	-	-	-
แผนงานเคหะและชุมชน																	
5	กอง สาธารณสุข	ศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้ง ศูนย์การจัดขยะอันตรายจาก ชุมชนแบบครบวงจรจังหวัด ยะลา	400,000	-	-	400,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	-	อยู่ระหว่าง จัดซื้อ จัดจ้าง (ที่ปรึกษาฯ)	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา/ อุปสรรค หรือ ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ใช้จ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
6	กอง สาธารณสุข	สนับสนุนการจัดการขยะ อันตรายจากชุมชนจังหวัด ยะลา	270,000	-	-	270,000	266,220	3,780	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	-	-	-	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน																	
7	สำนักปลัดฯ	รณรงค์สร้างความปลอดภัย ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	100,000	-	-	100,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	อยู่ระหว่าง อนุมัติ โครงการ	-	-
แผนงานการเกษตร																	
8	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระ บรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร(อุดหนุน สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา)	300,000	-	-	300,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	ดำเนินการ เบิกจ่าย งวดที่ 2	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา/ อุปสรรค หรือ ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา				
				โอนเพิ่ม	โอนลด													
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา																		
9	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล.1 ชั้น ณ เทศบาลตำบลลำใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	-	โครงการ นี้ติดตาม ไตรมาสที่ 1-4	
10	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น บ้านเปาะยานิ หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอกอำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	-	โครงการ นี้ติดตาม ไตรมาสที่ 1-4	
11	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านฆอรอรามา หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	3,200,000	-	-	3,200,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	-	โครงการ นี้ติดตาม ไตรมาสที่ 1-4	

ลำดับ ร	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (ไปกระทบ)	ปัญหา/ อุปสรรค หรือ ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
12	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านจันเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลลิตร อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา	3,172,000	-	-	3,172,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	-	โครงการ นี้ติดตาม ไตรมาสที่ 1-4
13	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านธารมะลิ หมู่ที่ 4 ตำบลอัยเยอร์เวงอำเภอบेतง จังหวัดยะลา	3,197,000	-	-	3,197,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	-	โครงการ นี้ติดตาม ไตรมาสที่ 1-4
14	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านบาสุกาปาลัส หมู่ที่ 7 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	3,184,000	-	-	3,184,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	-	โครงการ นี้ติดตาม ไตรมาสที่ 1-4

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณี ระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา/ อุปสรรค หรือ ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
15	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านพวงบูโละ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	3,180,000	-	-	3,180,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค. 66	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัด จ้าง	-	โครงการ นี้ติดตาม ไตรมาสที่ 1-4
16	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบล เนินงามอำเภอรามัน จังหวัดยะลา	3,183,000	-	-	3,183,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค. 66	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัด จ้าง	-	โครงการ นี้ติดตาม ไตรมาสที่ 1-4
17	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คสล. 2 ชั้น บ้านแอแกง หมู่ที่ 5 ตำบลกะโรอำเภอรามัน จังหวัดยะลา	3,183,000	-	-	3,183,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค. 66	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัด จ้าง	-	โครงการ นี้ติดตาม ไตรมาสที่ 1-4
18	กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คสล. 2 ชั้น อบต. บันนังสตา หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	3,200,000	-	-	3,200,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค. 66	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัด จ้าง	-	โครงการ นี้ติดตาม ไตรมาสที่ 1-4
รวม 18 โครงการ			35,419,000	-	-	35,419,000	443,460	326,540	3	14	-	1	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณี ระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา/ อุปสรรค หรือ ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
แผนงานการศึกษา																	
1	กองศึกษาฯ	พัฒนาพื้นที่โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	500,000	-	-	500,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค. 66	-	-	-
2	กองศึกษาฯ	ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรการ พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	220,000	-	-	220,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- ก.พ. 66	-	-	-
3	กองศึกษาฯ	ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษา	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- ก.พ. 66	-	-	-
4	กองศึกษาฯ	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการ จัดการเรียนการสอน	500,000	-	-	500,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค. 66	-	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณี ระหว่าง ดำเนินการ (ไประยะ)	ปัญหา/ อุปสรรค หรือ ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
5	กองศึกษาฯ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการการจัดการ เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศการพัฒนาการ สื่อสารด้านภาษาอังกฤษ)	120,000	-	-	120,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- ก.พ.66	-	-	-
6	กองศึกษาฯ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนการส่งเสริมกิจกรรม ลูกเสือ - เนตรนารี)	150,000	-	-	150,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- ก.พ.66	-	-	-
7	กองศึกษาฯ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้น พื้นฐาน)	1,176,200	-	-	1,176,200	43,200	1,133,000	-	-	-	✓	2	ม.ค.- มี.ค. 66	อยู่ระหว่าง รออุดหนุน งบประมาณ	ดำเนินการ เบิกจ่ายค่า อุปกรณ์ การเรียน แล้วใน ไตรมาสที่1	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณี ระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา/ อุปสรรค หรือ ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วง เวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
8	กองศึกษาฯ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการทัศนศึกษาและเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้)	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	✓	2	ม.ค.- ก.พ. 66	-	-	-
9	กองศึกษาฯ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์)	80,000	-	-	80,000	-	-	-	-	-	✓	2	ก.พ.- มี.ค. 66	-	-	-
10	กองศึกษาฯ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน Open House)	100,000	-	-	100,000	93,942	6,058	✓	-	-	-	2	ก.พ.- มี.ค. 66	-	-	-
11	กองศึกษาฯ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ)	150,000	-	-	150,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.- มี.ค. 66	อยู่ระหว่าง อนุมัติ โครงการ	-	-

ลำดับ ที่	ส่วน ราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา/ อุปสรรค หรือ ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ไตรมาส	ในห้วงเวลา			
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
12	กองศึกษา	ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	✓	2	ม.ค.66	-	-	-
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ																	
13	กองศึกษา	รอมฎอนสัมพันธ์	1,450,000	-	-	1,450,000	1,398,866	51,134	✓	-	-	-	2-3	มี.ค.66 และเม.ย.- พ.ค.66	-	-	-
14	กองศึกษา	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา	300,000	-	-	300,000	75,742	224,258	✓	-	-	-	2	ก.พ.-มี.ค. 66	-	-	-
15	กองศึกษา	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน และประชาชน	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	✓	-	-	2	ม.ค.-ก.พ. 66	อยู่ระหว่าง อนุมัติ โครงการ	-	-

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				แผนดำเนินงาน		กรณีระหว่าง ดำเนินการ (โปรดระบุ)	ปัญหา/ อุปสรรค หรือ ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ	
			งบประมาณ ตั้งไว้	การโอน		งบประมาณ ถือจ่าย	เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาส				ในห้วง เวลา
				โอนเพิ่ม	โอนลด												
16	กองศึกษาฯ	อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	300,000	-	-	300,000	256,990	43,010	✓	-	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	-	-	-
17	กองศึกษาฯ	ลานวัฒนธรรมสร้างสุขจังหวัด ยะลา (อุดหนุนสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดยะลา)	386,300	-	-	386,300	386,300	-	✓	-	-	-	2	ม.ค.- มี.ค.66	-	-	-
18	กองศึกษาฯ	ประเพณีแห่พระลุยไฟ (อุดหนุนมูลนิธิแม่กอบเหนี่ยว (ฉือเซียงตั้ง)ยะลา)	150,000	-	-	150,000	150,000	-	✓	-	-	-	2	ก.พ.- มี.ค.66	-	-	-
19	กองศึกษาฯ	เรียนรู้ เข้าใจ ต่างวัฒนธรรม นำสู่ศตวรรษที่ 21 (อุดหนุน มูลนิธิอำเภอบตง)	150,000	-	-	150,000	150,000	-	✓	-	-	-	2	ม.ค.- ก.พ.66	-	-	-
รวม 19 โครงการ			8,232,500	-	-	8,232,500	646,090	1,457,460	7	8	-	4	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น 58 โครงการ			125,687,600			125,248,800	21,781,920	2,213,478	18	34	-	6					