

รายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/แผนการดำเนินงาน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน		งบประมาณ ถือจ่าย (หลังจาก โอนเพิ่ม/โอนลด)	ผลการดำเนินงาน				จำนวนเงิน ก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	จำนวนเงิน เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนเงิน คงเหลือ (บาท)
	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)			
1 การเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล	16	6,917,000.00	5,418,900.00	-	-	15	1	-	3,129,780.04	2,289,119.96
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	29	88,847,300.00	90,425,800.00	-	12	16	1	27,139,180.04	58,686,110.00	4,600,509.96
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย	37	104,043,800.00	102,944,400.00	2	15	16	4	30,691,837.59	31,855,238.81	40,397,323.60
4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	38	21,450,000.00	17,750,500.00	-	-	36	2	-	15,856,321.90	1,894,178.10
รวม	120	221,258,100.00	216,539,600.00	2	27	83	8	57,831,017.63	109,527,450.75	49,181,131.62

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ปรากฏในแผนดำเนินงาน
2. งบประมาณถือจ่าย หมายถึง งบประมาณสุทธิหลังจากการ โอนเพิ่ม / โอนลด งบประมาณ
3. จำนวนเงินก่องหนี่ผูกพัน หมายถึง จำนวนเงินที่ทำสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
4. จำนวนเงินคงเหลือ หมายถึง งบประมาณถือจ่ายหักจำนวนเงินที่ก่องหนี่ผูกพันและเบิกจ่าย
5. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกรดำเนินงานเนื่องจากไม่อยู่ในห้วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง
6. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง
 - 6.1 กรณีงบประมาณ คือโครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบรูปราชการ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการบริหารสัญญา
 - 6.2 กรณีโครงการฝึกอบรม โครงการจัดงาน โครงการจัดการแข่งขันกีฬา คือโครงการที่ดำเนินการในขั้นตอน ดำเนินการโครงการ ยืมเงิน จัดซื้อจัดจ้าง
7. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
8. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนี่ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1	1.1	บริหาร งานทั่วไป	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและ สมรรถนะบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดยะลา (แผน/แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 153 ข้อ 14) (ข้อบัญญัติ 27/179)	กองการ เจ้าหน้าที่	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	-	/	-	1,000,000	-	-	-	704,971	295,029	กิจกรรมที่ 1 อบรม เขียนโครงการและติดตาม ประเมินผล จัดโครงการ 15 พ.ย.66 กิจกรรมที่ 2 โครงการ ฝึกอบรมทักษะการจับ ประเด็นการเขียนหนังสือ ราชการ จัดโครงการ 3 ก.พ.67 กิจกรรมที่ 3 โครงการ ประชุมสัมพันธ้องค์การ บริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดโครงการ 27 ก.พ.- 1 มี.ค.67 กิจกรรมที่ 4 โครงการ พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา จัดโครงการ 8-9 มี.ย.67

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2	1.1	บริหาร งานทั่วไป	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แผน/แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 150 ข้อ 11) (ข้อบัญญัติ 29/179)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67	-	-	/	-	500,000	-	32,700.00	-	433,125	34,175	จัดโครงการ วันที่ 24 มิ.ย.67
3	1.1	บริหาร งานทั่วไป	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล (แผน/แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 154 ข้อ 16) (ข้อบัญญัติ 26/179)	สำนัก ปลัด อบจ.	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67	-	-	/	-	200,000	-	-	-	52,902	147,098	กิจกรรมที่ 1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการ วันที่ 24 มิ.ย.67 กิจกรรมที่ 3 จัดโครงการ ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย.67
4	1.5	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนในการจัดการบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (แผน/แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 160 ข้อ 5) (ข้อบัญญัติ 125/179)(ผด 02 หน้า12 ข้อ1)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	ครั้งที่ 1 พ.ย.66 ครั้งที่ 2 มี.ค.67	ครั้งที่ 1 ธ.ค.66 ครั้งที่ 2 เม.ย.67	-	-	/	-	50,000	-	21,000	-	10,690	18,310	จัดโครงการ วันที่ 3 เม.ย.67

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
5	1.5	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (แผน/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/66 หน้า 4 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ 126/179) (ผด 02 หน้า 12 ข้อ2)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67	-	-	/	-	500,000	-	200,000	-	289,676.00	10,324	แก้ไขหัวงดำเนินการ จากเดิม 1 ม.ค.67- 31 มี.ค.67 จัดโครงการวันที่ 21 พ.ค.67
6	1.5	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการ อบรม.ยละร่วมมือสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดอง สามานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน (แผน/แก้ไขครั้งที่ 3/66หน้า 161 ข้อ 7) (ข้อบัญญัติ 132/179) ผด 02.หน้า12 ข้อ 3	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	-	-	/	-	400,000	-	-	-	247,684	152,316	ดำเนินการตลอดทั้งปี
7	1.6	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น (แผน/แก้ไขครั้งที่ 3/66หน้า 159 ข้อ 4) (ข้อบัญญัติ 127/179) ผด 02.หน้า13 ข้อ1	กองยุทธฯ	1 เม.ย.67	30 มิ.ย.67	-	-	/	-	500,000	-	65,400	-	306,236.80	128,363.20	จัดโครงการ ระหว่างวันที่ 27 พ.ค.-1 มิ.ย.67
8	1.7	บริหาร งานทั่วไป	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (แผน/แก้ไขครั้งที่ 3/66หน้า 147 ข้อ 5) (ข้อบัญญัติ 127/179) ผด.02 หน้า13 ข้อ1	สำนัก ปลัด อบจ.	31 ต.ค.66	30 ก.ย.67	-	-	/	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	จัดทำคู่มือและแผนการ ดำเนินการเลือกตั้ง ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
9	1.7	บริหาร งานทั่วไป	โครงการอบรมกฎหมายในการ ปฏิบัติงานของ อปท.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (แผน/แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 146 ข้อ 3) (ข้อบัญญัติ 129/179)	กองการ เจ้าหน้าที่	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67	-	-	/	-	400,000	-	-	-	230,050.24	169,949.76	กิจกรรมที่ 1 อบรม เชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน จัดโครงการ23-24 พ.ย.66 กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรม การจัดทำ Tor และหน้าที่ ของคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดโครงการ 20-21 เม.ย.67 กิจกรรมที่ 3 โครงการ อบรมการดำเนินการทาง วินัยพร้อมกรณีศึกษา จัดโครงการ 25 มี.ค.67
10	1.7	บริหาร งานทั่วไป	โครงการการประกาศเจตจำนง ของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต (แผน/แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 146 ข้อ 3) (ข้อบัญญัติ 26/179)	สำนัก ปลัด อบจ.	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67	-	-	/	-	25,000	-	5,000	-	19,337	663	จัดโครงการ 9 ม.ค.67
11	1.7	บริหาร งานทั่วไป	โครงการรู้กฎหมายได้ประโยชน์ (แผน/แก้ไขครั้งที่ 3/66หน้า 147 ข้อ 4) (ข้อบัญญัติ 127/179) ผด.02 หน้า13 ข้อ 2	สำนัก ปลัด อบจ.	1 พ.ค.67	31 ก.ค.67	-	-	/	-	150,000	-	-	-	94,859.00	55,141	จัดโครงการวันที่ 26 มิ.ย.67

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
12	1.7	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ ประชาธิปไตย (แผน/เพิ่มเติมครั้งที่ 1/67หน้า 7 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ 128/179) ผด.02หน้า14 ข้อ 1	สำนัก เลขานุการ อบจ.	1 ก.ค.67	30 ก.ย.67	-	-	/	-	430,000	-	-	-	76,182.00	353,818	แก้ไขแผนจากเดิม พ.ศ.-ก.ศ.67 จัดโครงการ วันที่ 19 ก.ย.67
13	1.7	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการวันท้องถิ่นไทย (แผน/แก้ไขครั้งที่ 3/66หน้า 158 ข้อ 2) (ข้อบัญญัติ 129/179) ผด.02 หน้า 14 ข้อ2	สำนัก ปลัด อบจ.	1 ก.พ. 67	30 เม.ย. 67	-	-	-	/	75,000	-	74,000.00	-	-	1,000	อยู่ในช่วงเดือนรอมฎอน ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ ถือศีลอดตามหลักศาสนา อิสลาม
14	1.7	บริหาร งานทั่วไป	โครงการส่งเสริม ค่านิยมรักษาความซื่อสัตย์สุจริตและ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (แผน/แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 153 ข้อ 14) (ข้อบัญญัติ 126/179)	กองการ เจ้าหน้าที่	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67	-	-	/	-	187,000	-	100,000.00	-	72,323.00	14,677	จัดโครงการ วันที่ 30 ม.ค.67

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
15	1.7	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (แผน/แก้ไขครั้งที่ 3/66 หน้า 157 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ 126/179)	สำนัก ปลัด อบจ.	1 มิ.ย. 67	3 ก.ย. 67	-	-	/	-	500,000	-	-	-	121,560	378,440	กิจกรรมที่ 1 วันมวามินทรมหาราช จัดกิจกรรม 13 ต.ค.67 กิจกรรมที่ 2 kick-off cleaning day จัดโครงการ 4 ก.ค.67 กิจกรรมที่ 3 อันเชิญน้ำพระพุทธรณ์ศักดิ์สิทธิ์ จัดโครงการ 4 ก.ค.67 กิจกรรมที่ 5 การจัดทำชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ร่วม การแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) จัดโครงการ 31 ก.ค.67 กิจกรรมที่ 6 big cleaning day จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มิ.ย.67 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ก.ค.67 ครั้งที่ 3 วันที่ 28 ส.ค.67 ครั้งที่ 4 วันที่ 12 ก.ย.67

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนี่ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
16	2.7	บริหาร งานทั่วไป	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อ การพัฒนา (OD)	กองการ เจ้าหน้าที่	1 ส.ค. 67	30 ก.ย. 67	-	-	/	-	1,000,000	-	-	-	470,184.00	529,816	จัดโครงการระหว่างวันที่ 14-15 ก.ย.67
	รวม			16 โครงการ			-	-	15	1	6,917,000	-	1,498,100	-	3,129,780.04	2,289,119.96	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลายุติตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1	2.4	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการ ชม ชิม ซ้อป ได้สุดสยาม Batong Hotspring Festival (แผน/เปลี่ยนแปลง 4/66 หน้า 4 ข้อ 2) (ข้อบัญญัติ 142/179)ผด 02.หน้า15 ข้อ 1	สำนักปลัด อบจ.	1-ก.พ.-67	30-เม.ย.-67	-	-	/	-	2,000,000	-	6,500	-	1,954,460	39,040	จัดโครงการ 27 ก.พ.- 2 มี.ค.67
2	2.5	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว "ปอน้ำร้อนเบตง" (แผน/เปลี่ยนแปลง 4/66 หน้า 4 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ 143/179) ผด02.หน้า 15 ข้อ1	สำนักปลัด อบจ.	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	-	-	-	/	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	แก้ไขห่วงจากเดิม มี.ค.-มี.ย.67 ไม่สามารถจัดทำ Tor ได้
3	2.6	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว (แผน/แก้ไข 3/66 หน้า 170 ข้อ 6) (ข้อบัญญัติ 143/179) ผด02.หน้า 16 ข้อ1	สำนักปลัด อบจ.	กิจกรรมที่ 1 1 พ.ย.66	กิจกรรมที่ 1 31 มี.ค.67	-	-	/	-	1,000,000	-	-	-	825,480	174,520	กิจกรรมที่ 1จัดทำวารสารด้านการท่องเที่ยว วันที่ 23 ก.พ.67
					กิจกรรมที่ 2 1 ก.ค.67	กิจกรรมที่ 2 30 ก.ย.67											กิจกรรมที่ 2 HotspringNight Market วันที่ 12-13 ก.ค.67
4	2.13	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการ อบจ.ยะลา สอนงานน้องสร้างรายได้ (ข้อบัญญัติ125/179) (แผน/ แก้ไข 3/2566 หน้า 164 ข้อ2)	สำนักปลัด อบจ.	1 มี.ค.67	31พ.ค.67	-	-	/	-	100,000	-	4,000	-	90,200.00	5,800	จัดโครงการ 17 เม.ย.- 15 พ.ค.67

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลายุติตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
5	2.13	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการขายสินค้าทางออนไลน์ (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 8 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ127/179)	สำนักปลัด อบจ.	1 ธ.ค.66	29 ก.พ.67	-	-	/	-	200,000	-	12,500	-	177,970	9,530	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดโครงการ 21-22 ก.พ.-67
6	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง เส้นทางสายบ้านกาแป๊ะกอตอใน เขตเทศบาลเมืองเบตง บ้านแบตตอง หมู่ที่ 2 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า15 ข้อ 11) (ข้อบัญญัติ160/179) ผด 02.หน้า 16 ข้อ1	กองช่าง	1 ต.ค.66	30 เม.ย.67	-	/	-	-	550,000	-	-	545,000	-	5,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กั้นเงินงบประมาณ รាយจ่ายกรณี ก่อนนี้ผูกพัน
7	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศรีปุตราเขตเทศบาลนครยะลา - บ้านปาแดแซงะ หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 36 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ160/179) ผด 02.หน้า 17 ข้อ2	กองช่าง	1 ต.ค.66	31 ส.ค.67	-	/	-	-	2,937,000	-	-	2,930,000	-	7,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กั้นเงินงบประมาณ รាយจ่ายกรณี ก่อนนี้ผูกพัน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลายุติตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
8	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนรัตนเสถียร (ชุมชนสวนผัก) เขตเทศบาลเมืองเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 37 ข้อ 2) (ข้อบัญญัติ161/179) ผด 02.หน้า 17 ข้อ3	กองช่าง	1 พ.ย.66	30 ก.ย.67	-	/	-	-	2,988,000	-	-	2,860,000	-	128,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กั้นเงินงบประมาณ รายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน
9	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเจริญราษฎร์เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านลาโง๊ะ หมู่ที่ 12 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 12 ข้อ 4) (ข้อบัญญัติ161/179) ผด 02.หน้า 18 ข้อ4	กองช่าง	1 พ.ย.66	30 ก.ย.67	-	/	-	-	2,220,000	-	-	2,210,000.0	-	10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กั้นเงินงบประมาณ รายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน
10	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเงาะกาโป-บ้านบาตูดางอ หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 13 ข้อ 7) (ข้อบัญญัติ161/179) ผด 02.หน้า 18 ข้อ5	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย.67	-	-	/	-	4,300,000	-	170,000	-	4,128,000.00	2,000	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลายุติตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
11	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกำปงดาระหมู่ที่ 8 ตำบลลูติ - บ้านป่าแคกือคูรี หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 14 ข้อ 8) (ข้อบัญญัติ162/179)ผด.02 หน้า19 ข้อ 6	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ส.ค.67	-	-	/	-	4,000,000	-	32,700	-	3,950,000	17,300	ไม่มี
12	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกูแบจือเนาะ หมู่ 3 ตำบลเปาะเส็ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านชะเมา หมู่ที่ 5 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (แผน/เปลี่ยนแปลง 4/2566 หน้า7 ข้อ5) (ข้อบัญญัติ163/179) ผด 02.หน้า 19 ข้อ7	กองช่าง	1พ.ย.66	30 ก.ย.67	-	-	/	-	2,500,000	-	-	-	2,434,000	66,000	ไม่มี
13	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคีรีลาด - บ้านน้ำป่าน หมู่ที่ 9 ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 13 ข้อ 6) (ข้อบัญญัติ163/179) ผด 02.หน้า 19 ข้อ8	กองช่าง	1 พ.ย.66	30 ก.ย.67	-	/	-	-	3,000,000	-	-	2,950,000	-	50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กั้นเงินงบประมาณ รាយจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
14	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโต๊ะปาเกะหมู่ที่ 2 - บ้านบองอ หมู่ที่ 7 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 10 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ164/179) ผด 02.หน้า 20 ข้อ9	กองช่าง	1 พ.ย. 66	1 ส.ค. 67	-	/	-	-	2,176,000	-	100,000	2,060,000	-	16,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กั้นเงินงบประมาณ รายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน
15	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2566 หน้า 14 ข้อ 9) (ข้อบัญญัติ164/179)ผด02.หน้า 20 ข้อ10	กองช่าง	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	2,736,000	-	-	2,715,000	-	21,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กั้นเงินงบประมาณ รายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน
16	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพงตา - ซอยเปาะหะ หมู่ที่ 2 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 11 ข้อ 3) (ข้อบัญญัติ165/179)ผด02.หน้า 20 ข้อ11	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	-	/	-	2,000,000	-	36,000.00	-	1,927,000	37,000	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลายุติตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
17	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอาตะควอ - เจาะกลาดี หมู่ที่ 3 ตำบล กอดตืออระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 11 ข้อ 2) (ข้อบัญญัติ165/179) ผด02.หน้า21 ข้อ12	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	-	/	-	3,331,000	-	132,800	-	3,180,000	18,200	ไม่มี
18	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าแตรายอ หมู่ที่ 5 - บ้านทำนบ ตำบลตาดานะปุเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567หน้า 38 ข้อ 3) (ข้อบัญญัติ166/179)ผด02.หน้า 21 ข้อ13	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	4,000,000	-	-	3,980,500	-	19,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กั้นเงินงบประมาณ รายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน
19	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตบริเวณถนนสุขยางค์ ซอยเรืองฤทธิ์ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567หน้า 12 ข้อ 5) (ข้อบัญญัติ166/179) ผด02.หน้า21 ข้อ14	กองช่าง	1 พ.ย.66	30 มิ.ย.67	-	/	-	-	720,000	-	-	658,680.04	-	61,319.96	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กั้นเงินงบประมาณ รายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
20	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ยล.ถ 1 - 0014 บ้านวังพญาต.วังพญา - บ้านชามะ ตำบล ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา (แผน/เปลี่ยนแปลง 4/2566 หน้า 5 ข้อ3) (ข้อบัญญัติ172/179)ผด02.หน้า22 ข้อ15	กองช่าง	1 ต.ค.66	31 ก.ค.67	-	-	/	-	12,377,000	-	15,000	-	12,360,000	2,000	ไม่มี
21	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1 - 0072 บ้านป้อหิน -บ้านเลียบบ่างเก็บน้ำ ต.บ้านแหร์ อ.ธารโต จ.ยะลา (แผน/เปลี่ยนแปลง 4/2566 หน้า6 ข้อ4) (ข้อบัญญัติ173/179) ผด02.หน้า22 ข้อ16	กองช่าง	1 ต.ค.66	31 ก.ค.67	-	-	/	-	9,596,000	-	12,000.00	-	9,580,000	4,000	ไม่มี
22	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการปรับปรุงสะพาน คสล. สายบ้านลูโป๊ะบาดู หมู่ที่ 8 บ้านบือซู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (แผน/ เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 15 ข้อ10) (ข้อบัญญัติ174/179)ผด02.หน้า23 ข้อ19	กองช่าง	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	-	/	-	-	4,960,000	-	-	4,940,000	-	20,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กั้นเงินงบประมาณ รายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
23	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 แบบที่ 2 (แผน/เพิ่มเติม 2/2567 หน้า 5 ข้อ1) (ข้อบัญญัติ ตั้งจ่ายรายการใหม่)	กองช่าง			-	-	/	-	-	2,100,000	-	-	2,084,000.00	16,000	ไม่มี
24	2.9	การเกษตร	โครงการขุดลอกสระน้ำโต๊ะแซบ้านบาโร๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 16 ข้อ1) (ข้อบัญญัติ179/179) ผด02 .หน้า24 ข้อ1	กองช่าง	1 ต.ค.66	31 ส.ค.67	-	/	-	-	2,300,000	-	-	-	2,285,000	15,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายกรณี ก่อนนี้ผูกพัน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนียุยกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
25	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0009 บ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง อำเภอมือเืองยะลา - บ้านกือยงา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (แผน/แก้ไข 3/2566 หน้า202 ข้อ 62) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ผด.เพิ่มเติมครั้งที่ 1/67 ผด02. หน้า8 ข้อ 1	กองช่าง	1 ม.ค.67	30 ก.ย.67	-	-	/	-	8,192,000	-	-	-	7,730,000.00	462,000	ไม่มี
26	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0015 บ้านบาลูกา ตำบลกาลูบึง - บ้านอุเปาะ ตำบลวังพะยา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (แผน/ 3/2566 หน้า202 ข้อ 62) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ผด.เพิ่มเติมครั้งที่ 1/67 ผด02.หน้า8 ข้อ2	กองช่าง	1 ต.ค.66	31ส.ค.67	-	-	/	-	6,000,000	-	-	-	5,980,000	20,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนียุยกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
27	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง ยล.ถ 1 - 0049 บ้านปะแตรู ม.1 ตำบลกาดอง อำเภอยะหา - บ้านตันหยง ม.2 ตำบล.บาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (แผน/แก้ไข 3/2566 หน้า 195 ข้อ 49) (ข้อบัญญัติ174/179)ผด 02.หน้า22 ข้อ17	กองช่าง	1 ต.ค.66	31ส.ค.67	-	-	/	-	1,110,000	-	-	-	-	1,110,000	เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตั้งไว้ 9,990,000.-
28	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0062 แยก ทล.4077-บ้านป่าโงแจเกาะ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (แผน/แก้ไข 3/2566 หน้า202 ข้อ 62) (ข้อบัญญัติ174/179)ผด02.หน้า23 ข้อ18	กองช่าง	1 ต.ค.66	31ส.ค.67	-	-	/	-	1,055,300	-	-	-	-	1,055,300	เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตั้งไว้ 9,497,700.-

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
29	2.9	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑ - ๐๐๖๑ แยก ทล.๔๐๖๗ -บ้านคูโป๊ะขอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๐ ข้อ ๑๑) ตั้งจ่ายรายการใหม่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กองช่าง			-	/	-	-	1,299,000	-	-	1,290,000	-	9,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กั้นเงินงบประมาณ รายจ่ายกรณี ก่อนนี้ผูกพัน
	รวม		๒๙	โครงการ			-	12	16	1	88,847,300.00	2,100,000.00	521,500.00	27,139,180.04	58,686,110.00	4,600,509.96	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนียุยกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1	3.1	สังคมสงเคราะห์	โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (แผน/แก้ไข 3/2566หน้า 227 ข้อ 3) (ข้อบัญญัติ122/179) ผด.02 หน้า 43 ข้อ 2	สำนักปลัดฯ	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	-	-	/	1,500,000	-	430,000	-	-	1,070,000	ยังไม่เริ่ม (ยังไม่มี การร้องขอ)
2	3.1	รักษาความสงบภายใน	โครงการเสริมสร้างป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผน/เปลี่ยนแปลง 4/2566 หน้า7 ข้อ 6) (ข้อบัญญัติ 72/179) ผด.02 หน้า 44 ข้อ 2	สำนักปลัดฯ	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67	-	-	/	-	300,000	-	8,000	-	290,360.40	1,639.60	ดำเนินการแล้วเสร็จ กิจกรรมที่ 1 วันที่ 29 ม.ค.67 1 ก.พ.67 กิจกรรมที่ 2 วันที่ 20 ก.พ.67
3	3.1	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (แผน/แก้ไข 3/2566 หน้า 233 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ 129/179) ผด.02 หน้า 44 ข้อ 2	สำนักปลัดฯ	1 พ.ย. 66	1 พ.ค. 67	-	-	/	-	100,000	-	-	-	-	100,000	จัดทำแผนพับและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (ไม่ใช้งบประมาณ)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนียุक्तัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
4	3.1	สาธารณสุข	โครงการมหกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน (แผน/แก้ไข 3/2566 หน้า 222 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ118/179) ผด02 หน้า30ข้อ1	กองสาธารณสุข	1 พ.ค. 67	31 ก.ค. 67	-	-	/	-	400,000	-	-	-	348,541	51,459	จัดโครงการ 28 ส.ค.67
5	3.1	สาธารณสุข	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเพื่อการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดยะลา (แผน/แก้ไข 3/2566 หน้า 224 ข้อ 7) (ข้อบัญญัติ120/179)ผด 02 หน้า30 ข้อ2	กองสาธารณสุข	1 เม.ย. 67	31 พ.ค. 67	-	-	/	-	300,000	-	-	-	101,200	198,800	จัดโครงการ 25 เม.ย.67
6	3.2	สาธารณสุข	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (แผน/แก้ไข 3/2566 หน้า 223 ข้อ 3) (ข้อบัญญัติ119/179)ผด 02 หน้า30 ข้อ1	กองสาธารณสุข	1 พ.ค.67	31 ก.ค.67	-	-	-	/	400,000	-	-	-	-	400,000	ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานซึ่งยังไม่พร้อมในเรื่องนี้
7	3.3	สาธารณสุข	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของชุมชน (แผน/แก้ไข 4/2566หน้า 1 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ118/179)ผด.02 หน้า31 ข้อ1	กองสาธารณสุข	1 มี.ค.67	31 พ.ค.67	-	-	-	/	400,000	-	250,000	-	-	150,000	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ขาดความพร้อมหลายด้าน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนียุยกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
8	3.4	สาธารณสุข	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 18 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ117/179)ผด02.หน้า31ข้อ1	กองสาธารณสุข	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	-	-	/	.	52,372,200	-	-	-	22,300,000	30,072,200	ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ 22,300,000
9	3.5	สาธารณสุข	โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์ (แผน/แก้ไข 3/2566 หน้า 224 ข้อ 9) (ข้อบัญญัติ119/179)ผด02.หน้า32 ข้อ1	กองสาธารณสุข	1 มี.ค.67	31 พ.ค.67	-	-	-	/	500,000	-	-	-	-	500,000	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก อบจ.ยังไม่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับเครือข่าย
10	3.5	สังคมสงเคราะห์	โครงการพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพฝึกอาชีพให้คนพิการ (แผน/แก้ไข 3/2566 หน้า 228 ข้อ 6) (ข้อบัญญัติ122/179)ผด02.หน้า34ข้อ1	สำนักปลัดฯ	1 ธ.ค.66	29 ก.พ.67	-	-	/	-	300,000	-	-	-	270,627	29,373	จัดโครงการรุ่น 1 23-24 ม.ค.67 รุ่น 2 27-28มี.ย.67
11	3.5	สังคมสงเคราะห์	โครงการมทรรวมพลังผู้สูงอายุ (แผน/เปลี่ยนแปลง 1/2566 หน้า6 ข้อ1) (ข้อบัญญัติ123/179) ผด.02 หน้า34 ข้อ2	สำนักปลัดฯ	1-มี.ค.-67	31 ส.ค.67	-	-	/	-	500,000	-	-	-	77,338	422,662	จัดโครงการ 5 ส.ค.67
12	3.5	สังคมสงเคราะห์	โครงการสานฝัน ปันรักเนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 20 ข้อ) (ข้อบัญญัติ123/179)ผด02. หน้า35ข้อ3	สำนักปลัดฯ	1-ต.ค.-66	31-ม.ค.-67	-	-	/	-	600,000	-	290,000	-	306,775	3,225	จัดโครงการ 3 ธ.ค.66

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
13	3.5	สร้างความเข้มแข็ง	โครงการมหกรรมเครือข่ายสตรีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 22 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ 128/179) ผด02. หน้า 35 ข้อ1	สำนักปลัดฯ	1 มิ.ย.67	30 ก.ย.67	-	-	/	-	500,000	-	-	-	332,192	167,808	จัดโครงการ 30-31 ส.ค.67
14	3.5	สร้างความเข้มแข็ง	โครงการสานรัก สานสัมพันธ์ครอบครัว (แผน/แก้ไข 3/2566 หน้า 234 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ130/179) ผด02. หน้า 35 ข้อ2	สำนักปลัดฯ	1 มี.ค. 67	31 ส.ค. 67	-	-	/	-	350,000	-	57,400	-	272,520	20,080	จัดโครงการ 24-25 เม.ย.67
15	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น หมู่ที่ 4 บ้านกียะาะ ตำบลกรงปินัง อำเภอกงปินัง จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 41 ข้อ 3) (ข้อบัญญัติ167/179) ผด.02 หน้า 36 ข้อ1	กองช่าง	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,500,000	-	-	3,490,000	-	10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนราคากลาง)
16	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น หมู่ที่ 1 บ้านกำปงปาแย ตำบลยะด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 40 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ167/179) ผด.02 หน้า 36 ข้อ 2	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,300,000	-	-	2,272,777.59	1,012,222.41	15,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
17	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านกือติง เทศบาลเมืองเบตง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 26 ข้อ 7) (ข้อบัญญัติ167/179) ผด.02 หน้า 36 ข้อ 3	กองช่าง	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,165,000	-	-	2,648,520	504,480	12,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กันเงินงบประมาณ รายจ่ายกรณี ก่อนนี้ผูกพัน
18	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านชือโบ (จืองา) ม.2 ตำบลเปาะเล็ง อำเภอมือ่งยะลา จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 26 ข้อ 6) (ข้อบัญญัติ167/179) ผด.02 หน้า 37 ข้อ4	กองช่าง	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,262,000	-	-	2,213,400	1,041,600	7,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กันเงินงบประมาณ รายจ่ายกรณี ก่อนนี้ผูกพัน
19	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น หมู่ที่ 6 บ้านตะไล้สโตร ตำบลสะอะ อำเภอรังปิ้ง จังหวัดยะลา (ข้อบัญญัติ168/179) (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 41 ข้อ 4) ผด.02 หน้า 37 ข้อ 5	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,300,000	-	16,000	2,222,240	1,045,760	16,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กันเงินงบประมาณ รายจ่ายกรณี ก่อนนี้ผูกพัน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
20	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านตาเซะ ม.3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (ข้อบัญญัติ168/179) (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 25 ข้อ 5)ผด.02 หน้า 37 ข้อ 6	กองช่าง	1 พ.ย. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,236,000	-	-	1,679,600	1,550,400	6,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กั้นเงินงบประมาณ ระบายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน
21	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านบาโงลีเซ็ง (ลีเซ็ง) หมู่ที่ 4 ตำบลจะเก๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (ข้อบัญญัติ169/179) (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 25 ข้อ 3)ผด.02 หน้า 38 ข้อ 7	กองช่าง	1 ต.ค. 66	31 ส.ค. 67	-	/	-	-	3,206,000	-	-	2,177,700	1,024,800	3,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กั้นเงินงบประมาณ ระบายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน
22	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านปือชู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 28 ข้อ 16) (ข้อบัญญัติ168/179) ผด.02 หน้า 38 ข้อ 8	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	/	-	-	-	3,300,000	-	-	-	-	3,300,000	มีปัญหาเรื่อง เอกสารสิทธิ (กั้นเงินงบประมาณ ระบายแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
23	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบือตอง ม.4 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 26 ข้อ 8) (ข้อบัญญัติ169/179) ผด.02 หน้า 38 ข้อ 9	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,300,000	-	-	3,282,000	-	18,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กั้นเงินงบประมาณ ระบายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน
24	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปะแต ม.6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ข้อบัญญัติ170/179) (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 24 ข้อ 1) ผด.02 หน้า 39 ข้อ 10	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,249,000	-	-	3,240,000	-	9,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กั้นเงินงบประมาณ ระบายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน
25	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านเยะโน ม.5 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา (ข้อบัญญัติ170/179) (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 25 ข้อ 2) ผด.02 หน้า 39 ข้อ 11	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,208,000	-	-	3,190,000	-	18,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กั้นเงินงบประมาณ ระบายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
26	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านสาคอ ม.4 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา (ข้อบัญญัติ170/179) (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 26 ข้อ 9) ผด.02 หน้า 39 ข้อ 12	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,297,000	-	-	2,763,600	526,400	7,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา) กั้นเงินงบประมาณ ระบายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน
27	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นบ้านโกตาบารู หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 29 ข้อ21) (ข้อบัญญัติ171/179) ผด.02 หน้า 40 ข้อ 14	กองช่าง	1 ต.ค. 66	1 เม.ย. 67	-	/	-	-	372,600	-	-	370,000	-	2,600	เปลี่ยนแปลง หมดจาก ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าใช้จ่าย กั้นเงินงบประมาณ กรณีก่อหนี้ผูกพัน
28	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น บ้านกือยา หมู่ที่ 3 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 29 ข้อ21) (ข้อบัญญัติ171/179) ผด.02 หน้า 39 ข้อ 13	กองช่าง	1 ต.ค. 66	1 เม.ย. 67	-	/	-	-	400,000	-	-	397,000	-	3,000	เปลี่ยนแปลง หมดจาก ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าใช้จ่าย กั้นเงินงบประมาณ กรณีก่อหนี้ผูกพัน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
29	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น บ้านนิบง หมู่ที่ 2 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 29 ข้อ 19) (ข้อบัญญัติ 172/179) ผด.02 หน้า 40 ข้อ 15	กองช่าง	1 ต.ค. 66	1 เม.ย. 67	-	/	-	-	372,600	-	-	370,000	-	2,600	เปลี่ยนแปลงหมวดจากค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่ายสอยกันเงินงบประมาณกรณีก่อนนี้ผูกพัน
30	3.6	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น บ้านบันนังปูโย หมู่ที่ 2 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (ข้อบัญญัติ 172/179) (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 29 ข้อ 18) ผด.02 หน้า 40 ข้อ 16	กองช่าง	1 ต.ค. 66	1 เม.ย. 67	-	/	-	-	375,400	-	-	375,000	-	400	เปลี่ยนแปลงหมวดจากค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่ายสอยกันเงินงบประมาณกรณีก่อนนี้ผูกพัน
31	2.9	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้นบ้านพงกราเสาะ หมู่ที่ 7 ตำบลบุติ อำเภอมือเืองยะลาจังหวัดยะลา (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	กองช่าง	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	/	-	-	-	3,300,000	-	-	-	-	3,300,000	กันเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กรณีไม่ก่อนนี้

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
32	3.7	สร้างความเข้มแข็ง	โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผน/แก้ไข 3/2566 หน้า 234 ข้อ 2) (ข้อบัญญัติ131/179) ผด.02 หน้า 41 ข้อ 1	กองสาธารณสุข	1 พ.ค. 67	31 ก.ค. 67	-	-	/	-	210,000	-	48,000	-	68,900	93,100	จัดโครงการวันที่ 3-4 ก.ค.67
33	3.7	การเกษตร	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา) (แผน/แก้ไข 3/66หน้า 239 ข้อ 2) (ข้อบัญญัติ176/179) ผด.02 หน้า 41 ข้อ1	กองยุทธฯ	ครั้งที่ 1 1 ต.ค.66 ครั้งที่2 1 ม.ค.67 ครั้งที่ 3 1 เม.ย.67 ครั้งที่ 4 1 ก.ค..67	ครั้งที่ 1 31 ธ.ค.66 ครั้งที่ 2 31 มี.ค.67 ครั้งที่ 3 30 มิ.ย.67 ครั้งที่ 4 30 ก.ย.67	-	-	/	-	300,000	-	-	-	300,000	-	ครั้งที่ 1 20 ธ.ค.66 ครั้งที่ 2 22 ก.พ.67 ครั้งที่ 3 13 มิ.ย.67 ครั้งที่ 4 18 ก.ค.67
34	3.7	การเกษตร	โครงการบริหารจัดการป่าชุมชนจังหวัดยะลา (แผน/แก้ไข 3/2566 หน้า 240 ข้อ 3) (ข้อบัญญัติ177/179) ผด.02 หน้า 41 ข้อ 2	กอง สาขา	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	-	/	-	168,000	-	-	-	55,265	112,735	จัดโครงการ 25 -26 ส.ค.66

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนียุक्त	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
35	3.7	การเกษตร	โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) (แผน/เปลี่ยนแปลง 4/2566 หน้า 8 ข้อ 7) (ข้อบัญญัติ178/179) ผด.02 หน้า 42 ข้อ 3	สำนักปลัดฯ	31 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67	-	-	/	-	250,000	-	-	-	73,065	176,935	แก้ไขห้วงดำเนินการจากเดิม 1 พ.ค.67 - 31 ก.ค.67 จัดโครงการระหว่างวันที่ 5-9 ส.ค.67
36	3.7	การเกษตร	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (แผน/แก้ไข 3/2566หน้า 240 ข้อ 4) (ข้อบัญญัติ178/179) ผด.02 หน้า 42 ข้อ 4	กองสาขาฯ	1 มิ.ย. 67	31 ส.ค. 67	-	-	/	-	50,000	-	-	-	41,522	8,478	จัดโครงการ 5-6 ส.ค.67
37	3.8	เคหะและชุมชน	โครงการสนับสนุนการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดยะลา (แผน/แก้ไข 3/2566หน้า 231 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ124/179)	กองสาขาฯ	1 ม.ค. 67	30 เม.ย. 67	-	-	/	-	400,000	-	-	-	311,271	88,729	ไม่มี
	รวม						2	15	16	4	104,043,800.00	-	1,099,400.00	30,691,837.59	31,855,238.81	40,397,323.60	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอหนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1	4.1	การศึกษา	การประชุมเชิงปฏิบัติการประสาน แผนการศึกษา (แผน/แก้ไข3/2566 หน้า201 ข้อ 26) (ข้อบัญญัติ 78/179) ผด.02 หน้า 52 ข้อ 1	กอง การศึกษาฯ	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67	-	-	/	-	300,000	-	186,000	-	72,937.00	41,063	จัดโครงการ 25-26 เม.ย. 2567
2	4.1	การศึกษา	โครงการยกระดับคุณภาพการ จัดการเรียนรู้จังหวัดยะลา (แผน/แก้ไข 3/2566 หน้า 256 ข้อ 44) (ข้อบัญญัติ 80/179) ผด.02 หน้า52 ข้อ2	กอง การศึกษาฯ	1 พ.ย. 66	30 ก.ย. 67	-	-	/	-	500,000	-	260,000.00	-	205,292	34,708	จัดโครงการ 17-18 ก.พ.67
3	4.1	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และวิเคราะห์สรุปผลการประเมิน คุณภาพการศึกษา) (แผน/เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 30 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ 98/179) ผด.02 หน้า 52 ข้อ 3	กอง การศึกษาฯ (โรงเรียนลำ พะยา ประชานุ เคราะห์)	1 พ.ย. 66	30 มิ.ย. 67	-	-	/	-	30,000	-	-	-	-	30,000	ดำเนินการภายใต้ โครงการพัฒนา ศักยภาพครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอหนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4	4.2	การศึกษา	โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนยะลารักษ์ถิ่น (แผน/เปลี่ยนแปลง 4/2566 หน้า9 ข้อ11) (ข้อบัญญัติ 77/179) ผด.02 หน้า 53 ข้อ 1	กองการศึกษา	1 พ.ย. 66	30 ก.ย. 67	-	-	/	-	1,900,000	-	-	-	1,778,700.00	121,300	มอบทุน 24 ก.ย.67
5	4.2	การศึกษา	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (แผน/แก้ไข 3/2566 หน้า 253 ข้อ 36) (ข้อบัญญัติ 78/179) ผด.02 หน้า 53 ข้อ 2	กองการศึกษา	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67	-	-	/	-	200,000	-	65,400.00	-	118,245	16,355	จัดโครงการ 25 พ.ค.-4 มิ.ย.67
6	4.2	การศึกษา	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษา (แผน/เพิ่มเติม 1/2566หน้า 17 ข้อ 3) (ข้อบัญญัติ 80/179) ผด.02 หน้า 53 ข้อ 3	กองการศึกษา	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	-	-	/	-	600,000	-	98,100.00	-	494,456	7,444	จัดโครงการ 29 เม.ย.67 -3 พ.ค.67

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอหีผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
7	4.2	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)(ข้อบัญญัติ 88/179) (แผน/แก้ไข 3/2566หน้า 241 ข้อ 2) ผด.02 หน้า 54 ข้อ 4	กองการศึกษาฯ (โรงเรียนลำพะยา ประชาณุเคราะห์)	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67	-	-	/	-	1,044,000	-	-	-	971,000.00	73,000	ผลักเงิน 21 พ.ย.66 23 พ.ค.67
8	4.2	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการรณรงค์ด้านการทุจริต "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ด้านภัยทุจริต" (ข้อบัญญัติ 95/179)(แผน/เพิ่มเติม1/2567หน้า 31 ข้อ 2) ผด.02 หน้า 54 ข้อ 5	กองการศึกษาฯ (โรงเรียนลำพะยา ประชาณุเคราะห์)	1 พ.ค. 67	31 ก.ค. 67	-	-	/	-	50,000	-	-	-	50,000.00	-	ผลักเงิน 25 ก.ค.67
9	4.2	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ("โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน OpenHouse") (แผน/ เปลี่ยนแปลง 4/2566 หน้า 8 ข้อ10) (ข้อบัญญัติ 96/179) ผด.02 หน้า 54 ข้อ 6	กองการศึกษาฯ (โรงเรียนลำพะยา ประชาณุเคราะห์)	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67	-	-	/	-	120,000	-	-	-	120,000	-	ผลักเงิน 29 ม.ค.67

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอหนี่ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
10	4.2	การศึกษา	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็กเยาวชน และประชาชน (ข้อบัญญัติ 138/179) (แผน/เพิ่มเติม /2566 หน้า26 ข้อ7) ผด.02 หน้า 54 ข้อ 7	กอง การศึกษาฯ	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	-	-	/	-	1,000,000	-	250,000	-	728,392	21,608	กิจกรรมที่ 1 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน จัดโครงการวันที่ 1 เม.ย.67 กิจกรรมที่ 2 kemahiran bahasa melayu จัดโครงการ วันที่ 14 พ.ค.2567
11	4.4	การศึกษา	โครงการพัฒนาพื้นที่โรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียง(แผน/ แก้ไข 3/2566 หน้า 251 ข้อ 29) (ข้อบัญญัติ 79/179) ผด.02 หน้า 55 ข้อ 2	กอง การศึกษาฯ	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67	-	-	/	-	500,000	-	200,000	-	231,633	68,367	จัดโครงการ ระหว่างวันที่ 7-8 ธ.ค.66
12	4.5	การ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน (แผน/ แก้ไข 3/2566 หน้า 262 ข้อ 6) (ข้อบัญญัติ 135/179) ผด.02 หน้า 55 ข้อ 1	กอง การศึกษาฯ	1 เม.ย. 67	31 พ.ค. 67	-	-	/	-	900,000	-	11,000	-	872,225	16,775	แก้ไขห่วงจากเดิม ธ.ค.66-มี.ค.67 จัดโครงการระหว่าง วันที่ 11-13 พ.ค.66

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอหนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
13	4.5	การ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการพัฒนาศักยภาพการ บริหารจัดการศาสนสถาน วัฒนธรรม (วัด,มัสยิด,ศาลเจ้า,โบสถ์) (แผน/ แก์ไข 3/2566 หน้า 261 ข้อ 2) (ข้อบัญญัติ 135/179) ผด.02 หน้า 55 ข้อ 2	กอง การศึกษาฯ	1 มี.ค. 66	31 ก.ค. 67	-	-	/	-	1,000,000	-	240,000.00	-	741,827	18,173	ดำเนินการ 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 จัดโครงการ 19-22 ก.พ.67
14	4.5	การ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการมหกรรมตักสิลาสัมพันธ์ (แผน/ เปลี่ยนแปลง 1/2566 หน้า 8 ข้อ3) (ข้อบัญญัติ 136/179) ผด.02 หน้า 56 ข้อ 3	กอง การศึกษาฯ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	-	-	/	-	1,700,000	-	170,000.00	-	1,512,133	17,867	จัดโครงการ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 26 ส.ค.67
15	4.5	การ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (แผน/ แก์ไข 3/2566 หน้า 261 ข้อ 5) (ข้อบัญญัติ 137/179) ผด.02 หน้า 56 ข้อ 4	กอง การศึกษาฯ	1 ธ.ค. 66	31 พ.ค. 67	-	-	/	-	1,500,000	-	99,000.00	-	1,390,416	10,584	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอหนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
16	4.5	การ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม (แผน/ เปลี่ยนแปลง 4/2566 หน้า10 ข้อ12) นันทนาการ (ข้อบัญญัติ 138/179) ผด.02 หน้า 57 ข้อ 5	กอง การศึกษาฯ	1 พ.ย. 66	31 มี.ค. 67	-	-	/	-	500,000	200,000.00	-	-	697,920	2,080	กิจกรรมที่1อบรมการจัดการศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 ม.ค.67 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค.67 กิจกรรมที่ 2 การประกวด บรรยายธรรมฯ วันที่ 21 ก.พ.67 กิจกรรมที่ 3 พระราช สามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.-6พ.ค.67 กิจกรรมที่ 4 บรรพชาอุปสมบท เฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ระหว่างวันที่ 15 - 3ส.ค.67

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอหนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
17	4.5	การ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการอบรมการสอนอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี วัฒนธรรม (แผน/ แก์ไซ 3/2566 หน้า262 ข้อ7) (ข้อบัญญัติ 139/179) ผด.02 หน้า 57 ข้อ 6	กอง การศึกษาฯ	1 ต.ค. 66	1 ม.ค. 67	-	-	/	-	750,000	-	5,000.00	-	723,278	21,722	ดำเนินการแล้วเสร็จ รุ่นที่ 1 11-12 พ.ย.66 รุ่นที่ 2 18-21 พ.ย.66
18	4.5	การ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการลานวัฒนธรรมสร้างสุข (อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดยะลา) (แผน/เปลี่ยนแปลง 4/2566 หน้า 8 ข้อ8) (ข้อบัญญัติ 140/179) ผด.02 หน้า 57 ข้อ 7	กองยุทธฯ	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67	-	-	/	-	600,000	-	-	-	600,000	-	จัดโครงการ ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค.67
19	4.5	การ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการประเพณีแห่พระลุยไฟ (อุดหนุนมูลนิธิแม่กอนเหนียวอื้อเซีย ตั้ง ยะลา) (แผน/ แก์ไซ 3/2566 หน้า263 ข้อ 9) (ข้อบัญญัติ 140/179) ผด.02 หน้า 58 ข้อ 8	กองยุทธฯ	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67	-	-	/	-	150,000	-	-	-	150,000	-	จัดโครงการ ระหว่างวันที่ 21-25 ก.พ.66

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอหนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
20	4.5	การ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมของไทย เชื้อสายจีน(อุดหนุนมูลนิธิด้อยวัย เต็ญเนียง ศาลเจ้าแม่ทับทิมยะลา) (แผน/ แกไข 3/2566 หน้า213 ข้อ8) (ข้อบัญญัติ 140/179)	กองยุทธฯ	1 มิ.ย. 67	31 ส.ค. 67	-	-	/	-	150,000	-	-	-	150,000	-	จัดโครงการ ระหว่างวันที่ 4-8 ก.ย.67
21	4.6	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการส่งเสริมการทำ "ผ้าปะลาจิง" ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดยะลา (แผน/เพิ่มเติม1/2567หน้า 34 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ 130/179) ผด.02 หน้า 58 ข้อ 1	สำนักปลัดฯ	21 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67	-	-	/	-	300,000	-	-	-	166,823.00	133,177	จัดโครงการ ระหว่างวันที่ 24-25 ก.ค.67
22	4.6	การ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น (แผน/ เปลี่ยนแปลง 4/2566 หน้า 11 ข้อ 15) (ข้อบัญญัติ 139/179) ผด.02 หน้า 59 ข้อ 1	กอง การศึกษาฯ	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	-	/	-	500,000	-	49,500	-	383,325	67,175	จัดโครงการ 13 เม.ย.67

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอหนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
23	4.7	การศึกษา	โครงการมหกรรมกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ อบจ.ยะลา เกมส์ (แผน/เปลี่ยนแปลง 4/2566 หน้า10 ข้อ13) (ข้อบัญญัติ 133/179) ผด.02 หน้า 59 ข้อ 1	กอง การศึกษาฯ	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67	-	-	-	/	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	ห่วงการดำเนินการ คาบเกี่ยวกับการจัด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
24	4.7	การศึกษา	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนเพื่อความเป็นเลิศ ทางด้านกีฬา (แผน/เพิ่มเติม 1/2566หน้า 25 ข้อ 4) (ข้อบัญญัติ 134/179) ผด.02 หน้า 59 ข้อ 2	กองยุทธฯ	1 พ.ค. 67	31 ก.ค. 67	-	-	/	-	500,000	-	-	-	500,000	-	กิจกรรมที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.- 1 ก.ค. 67 กิจกรรมที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-2 ก.ค.67
25	4.7	การศึกษา	โครงการ "รักนี้ให้หนูสู้เด็กพิเศษ" (แผน/ แก้ไข 3/2566 หน้า 260 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ 133/179) ผด.02 หน้า 60 ข้อ 1	กอง การศึกษาฯ	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67	-	-	/	-	700,000	-	7,500.00	-	679,746	12,754	จัดโครงการ 11 ม.ค.67

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอหี ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
26	4.2	การศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศ (แผน/แก้ไข 3/2566หน้า 241 ข้อ 1) (ข้อบัญญัติ 77/179)	กองการศึกษา	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67	-	-	/	-	450,000	-	140,000	-	153,522.70	156,477.30	ระดับภาค 14-17 ก.ค.67 ระดับประเทศ 2-8 ก.ย.67
27	4.2	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การทัศนศึกษาและเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้) (แผน/แก้ไข 4/2566หน้า 8 ข้อ 9) (ข้อบัญญัติ 90/179)	กองการศึกษา (โรงเรียนลำพะยา ประชาชน เคราะห์)	1 ก.พ. 67	30 เม.ย. 67	-	-	/	-	250,000	-	-	-	250,000	-	ผลักเงิน 29 ม.ค.67
28	4.2	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การฝึกทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ) (ข้อบัญญัติ 90/179) (แผน/เพิ่มเติม 1/2566 หน้า 16 ข้อ 1)	กองการศึกษา (โรงเรียนลำพะยา ประชาชน เคราะห์)	1 ก.พ. 67	31 ส.ค. 67	-	-	/	-	150,000	-	-	-	150,000	-	ผลักเงิน 27 มิ.ย.67

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอหนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
29	4.2	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี) (ข้อบัญญัติ 91/179) (แผน/ แกไข 3/2566หน้า 249 ข้อ 21)ผด.02 หน้า 52 ข้อ 1	กองการศึกษา (โรงเรียนลำพะยา ประชาณุเคราะห์)	1 ก.พ. 67	30 เม.ย. 67	-	-	/	-	150,000	-	-	-	150,000	-	ผลักเงิน 29 ม.ค.67
30	4.2	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมค่าย วิทยาศาสตร์) (ข้อบัญญัติ 94/179) (แผน/ เพิ่มเติม 1/2566หน้า 20 ข้อ 6)	กองการศึกษา (โรงเรียนลำพะยา ประชาณุเคราะห์)	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67	-	-	/	-	200,000	-	-	-	200,000	-	ผลักเงิน 17 ก.ค.67

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอบกู้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
31	4.2	การศึกษา	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา (แผน/เปลี่ยนแปลง 4/2566 หน้า 10 ข้อ 14) (ข้อบัญญัติ 134/179) ผด.02 หน้า 52 ข้อ 1	กอง การศึกษาฯ	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67	-	-	/	-	300,000	-	-	-	225,689.20	74,310.80	ไม่มี
32	4.2	การศึกษา	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (แผน/แก้ไข 3/2566 หน้า 252 ข้อ 30)	กอง การศึกษาฯ	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	-	/	-	300,000	-	118,000	-	128,762	53,238	ไม่มี
33	4.4	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผน/แก้ไข 3/2566 หน้า 250 ข้อ 24)(ข้อบัญญัติ 97/179)ผด.02 หน้า 52 ข้อ 1	กอง การศึกษาฯ (โรงเรียนลำ พะยา ประชานุ เคราะห์)	1 พ.ค. 67	31 ก.ค. 67	-	-	/	-	150,000	-	-	-	150,000	-	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
34	4.6	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนลำพะยา ประชาณุเคราะห์) (แผน/ แกไข 3/2566 หน้า250 ข้อ 25) (ข้อบัญญัติ 92/179)	กองการศึกษาฯ (โรงเรียนลำพะยา ประชาณุเคราะห์)	1 มิ.ย. 67	31 ส.ค. 67	-	-	/	-	50,000	-	-	-	50,000	-	ผลักเงิน 19 มิ.ย.69
35	4.7	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การฝึกทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ) (แผน/ เพิ่มเติม 1/2566 หน้า 16 ข้อ 2) (ข้อบัญญัติ 89/179) ผด.02 หน้า 52 ข้อ 1	กองการศึกษาฯ (โรงเรียนลำพะยา ประชาณุเคราะห์)	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66	-	-	/	-	150,000	-	-	-	150,000	-	ผลักเงิน 27 มิ.ย.67

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ(ยกเลิก)	งบประมาณ ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอหนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
36	4.7	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมการส่งเสริมกีฬานักเรียน) (แผน/ แกไข 1/2566 หน้า 5 ข้อ 14) (ข้อบัญญัติ 93/179)	กอง การศึกษาฯ (โรงเรียนลำพะ ยาประชานุ เคราะห์)	1 มิ.ย. 67	31 ส.ค. 67	-	-	/	-	100,000	-	-	-	100,000	-	ผลักเงิน 7 ส.ค.67
37	4.7	การศึกษา	โครงการก่อสร้างศาลาเนกประสงค์ (แผน/เพิ่มเติมครั้งที่ 1/67หน้า 32 ข้อ3) (ข้อบัญญัติ 104/179)	กอง การศึกษาฯ (โรงเรียนลำพะ ยาประชานุ เคราะห์)	1 ต.ค.66	30 ม.ค.67	-	-	-	/	890,000	-	-	-	-	890,000	การจัดทำ Tor ลำช้า เนื่องจาก ไม่ สามารถหาวิศวกร สามัญจากหน่วยงาน ของรัฐ มารับรองแบบได้ทัน
38	4.7	การศึกษา	โครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน ลำพะยาประชานุเคราะห์ (แผน/เพิ่มเติมครั้งที่ 1/67หน้า 33 ข้อ6) (ข้อบัญญัติ 104/179)	กอง การศึกษาฯ (โรงเรียนลำพะ ยาประชานุ เคราะห์)	1 ต.ค.66	30 ม.ค.67	-	-	/	-	816,000	-	-	-	810,000	6,000	ไม่มี
รวม			38	โครงการ			-	-	36	2	21,450,000.00	200,000.00	3,899,500.00	-	15,856,321.90	1,894,178.10	