

รายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 )

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน		งบประมาณ ถือจ่าย (หลังจาก โอนเพิ่ม/โอนลด)	ผลการดำเนินงาน				จำนวนเงิน เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนเงิน คงเหลือ (บาท)
	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)		
1 การเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล	9	3,255,000.00	2,255,000.00	4	3	1	1	147,980.00	2,107,020.00
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	25	73,356,300.00	73,356,300.00	-	21	3	-	19,034,020.00	54,322,280.00
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย	42	101,803,900.00	101,320,900.00	16	23	3	-	1,717,902.40	99,602,997.60
4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	25	17,494,000.00	17,434,000.00	8	10	7	-	6,389,614.00	11,044,386.00
รวม	101	195,909,200.00	194,366,200.00	28	57	14	1	27,289,516.40	167,076,683.60

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ปรากฏในแผนดำเนินงาน
2. งบประมาณถือจ่าย หมายถึง งบประมาณสุทธิหลังจากการ โอนเพิ่ม / โอนลด งบประมาณ
3. จำนวนเงินเบิกจ่าย หมายถึง จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จบวกจำนวนเงินที่ก่องหนผู้ผูกพัน
4. จำนวนเงินคงเหลือ หมายถึง งบประมาณถือจ่ายหักจำนวนเงินเบิกจ่าย
5. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกรดำเนินงานเนื่องจากไม่อยู่ในห้วงการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง
6. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง
  - 6.1 กรณีงบประมาณ คือโครงการที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำแบบรูปรายการ กำหนดขอบเขตงาน กำหนดราคากลาง อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการบริหารสัญญา
  - 6.2 กรณีโครงการฝึกอบรม โครงการจัดงาน โครงการจัดการแข่งขันกีฬา คือโครงการที่ดำเนินการในขั้นตอน ดำเนินการโครงการ ยืมเงิน จัดซื้อจัดจ้าง
7. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว
8. โครงการที่ไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ยกเลิกโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

1 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ถือจ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
1	1.3 ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการ	บริหารทั่วไป	ระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยะลา (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์)	สำนักปลัดฯ	1 พ.ย.66	30 ก.ย.67	-	/	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	150,000	แก้ไขห่วงจากเดิม 1 พ.ย.66-31 มี.ค.67 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ Tor
2	1.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	สำนักงานเลขานุการ อบจ.	ครั้งที่ 1 พ.ย.66 ครั้งที่ 2 มี.ค.67	ครั้งที่ 1 ธ.ค.66 ครั้งที่ 2 เม.ย.67	-	-	/	-	50,000	-	-	50,000	2,700	-	47,300	ไม่มี
3	1.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคีรัฐภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	สำนักงานเลขานุการ อบจ.	1 เม.ย. 67	30 มี.ย. 67	/	-	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	แก้ไขห่วงดำเนินการจากเดิม 1 มี.ค.67-31 มี.ค.67

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ถือจ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
4	1.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปลอดภัยและความสุขสู่ชุมชน	สำนักงานเลขานุการ อบจ.	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	-	/	-	-	400,000	-	-	400,000	-	145,280	254,720	ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน เดือนละ 2 กิจกรรม
5	1.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	กองยุทธฯ	1 เม.ย.67	30 มิ.ย.67	/	-	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	ไม่อยู่ในห่วง
6	1.7 ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน รักษาเกียรติภูมิของชาติ	บริหารทั่วไป	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัดฯ	31 ต.ค.66	30 ก.ย.67	-	/	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (สำรวจอุปกรณ์จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์)

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ถือจ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
7	1.7 ส่งเสริม สนับสนุน ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสร้างความ เข้มแข็งในชุมชน รักษาเกียรติภูมิ ของชาติ	บริหาร ทั่วไป	โครงการรื้อกฎหมายได้ ประโยชน์	สำนักปลัดฯ	1 พ.ค.67	31 ก.ค.67	/	-	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	150,000	ไม่อยู่ในห่วง
8	1.7 ส่งเสริม สนับสนุน ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสร้างความ เข้มแข็งในชุมชน รักษาเกียรติภูมิ ของชาติ	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ประชาธิปไตย	สำนัก เลขานุการ อบจ.	1 พ.ค.67	31 ก.ค.67	/	-	-	-	430,000	-	-	430,000	-	-	430,000	ไม่อยู่ในห่วง

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ถือจ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
9	1.7 ส่งเสริม สนับสนุน ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสร้าง ความเข้มแข็ง ในชุมชน รักษาเกียรติภูมิ ของชาติ	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัดฯ	1-ก.พ.-67	30-เม.ย.-67	-	-	-	/	75,000	-	-	75,000	-	-	75,000	อยู่ในช่วงเดือน รอมฎอน ผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่ถือศีลอด ตามหลักศาสนา อิสลาม
รวม							4	3	1	1	3,255,000	-	1,000,000	2,255,000	2,700	145,280	2,107,020	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ถือจ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
1	2.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ จัดโครงการ/ กิจกรรม ด้านการ ท่องเที่ยวที่ หลากหลาย	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการ ชม ชิม ช้อป ได้สุดสยาม Batong Hotspring Festival	สำนักปลัดฯ	1 ธ.ค.66	31 มี.ค.67	-	-	/	-	2,000,000	-	-	2,000,000	59,540	1,915,920	24,540	ดำเนินการ แล้วเสร็จ จัดโครงการ 27 ก.พ.- 2 มี.ค.67
2	2.5 พัฒนา/ ปรับปรุงสถานที่ ท่องเที่ยว หรือสิ่ง อำนวยความสะดวก สะดวกให้มี มาตรฐาน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง ท่องเที่ยว "บ่อน้ำร้อนเบตง"	สำนักปลัดฯ	1 มี.ค.67	30 มิ.ย.67	-	/	-	-	1,200,000	-	-	1,200,000	-	-	1,200,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดทำเอกสารเสนอ โครงการ
3	2.6 ส่งเสริม การตลาดและการ ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวให้ เป็นที่รู้จัก	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ	กิจกรรมที่ 1 1 พ.ย.66 กิจกรรมที่ 2 1 ก.ค.67	กิจกรรมที่ 1 31 มี.ค.67 กิจกรรมที่ 2 30 ก.ย.67	-	/	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	555,500	444,500	ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ 1 ตรวจรับ 23 ก.พ.67

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
4	2.9 ก่อสร้าง/ พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง พื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ มาตรฐาน ด้าน ภาคการเกษตร/ การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการก่อสร้าง กำแพงกั้นตลิ่ง เส้นทาง สายบ้านกาแปะกอดอโน เขตเทศบาลเมืองเบตง บ้านแบตตุง หมู่ที่ 2 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค.66	30 เม.ย.67	-	/	-	-	550,000	-	-	550,000	-	-	550,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ราคากลาง)
5	2.9 ก่อสร้าง/ พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง พื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ มาตรฐาน ด้าน ภาคการเกษตร/ การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายศรีปุดรา เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านป่าแดแฉะ หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค.66	31 ส.ค.67	-	/	-	-	2,937,000	-	-	2,937,000	-	-	2,937,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ราคากลาง)
6	2.9 ก่อสร้าง/ พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง พื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ มาตรฐาน ด้าน ภาคการเกษตร/ การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนรัตนเสถียร (ชุมชนสวนผัก)เขต เทศบาลเมืองเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 พ.ย.66	30 ก.ย.67	-	/	-	-	2,988,000	-	-	2,988,000	-	-	2,988,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ราคากลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567



รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
7	2.9 ก่อสร้าง/ พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง พื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ มาตรฐาน ด้าน ภาคการเกษตร/ การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยเจริญราษฎร์เขต เทศบาลนครยะลา - บ้านลาโจ๊ะ หมู่ที่ 12 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 พ.ย.66	30 ก.ย.67	-	/	-	-	2,220,000	-	-	2,220,000	-	-	2,220,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ราคากลาง)
8	2.9 ก่อสร้าง/ พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง พื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ มาตรฐาน ด้าน ภาคการเกษตร/ การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านเงาะกาโป-บ้านบาดู ตางอ หมู่ที่ 3 ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย.67	-	/	-	-	4,300,000	-	-	4,300,000	-	-	4,300,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ กระบวนการ จัดจ้าง ระยะเวลาอุทธรณ์
9	2.9 ก่อสร้าง/ พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง พื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ มาตรฐาน ด้าน ภาคการเกษตร/ การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านกำปางตระหมู่ที่ 8 ตำบลบุตี - บ้านปาแดกือ ดูรี หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตง นอกอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ส.ค.67	-	/	-	-	4,000,000	-	-	4,000,000	3,950,000	-	50,000	ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา)

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
10	2.9 ก่อสร้าง/ พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง พื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ มาตรฐาน ด้าน ภาคการเกษตร/ การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย บ้านกูแบจือเนาะ ตำบล เปาะเล็ง - บ้านชะเมาะ หมู่ที่ 5 ตำบลละแ อ่าเกอยะหา จังหวัด ยะลา	กองช่าง	1พ.ย.66	30 ก.ย.67	-	/	-	-	2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	2,500,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ราคากลาง)
11	2.9 ก่อสร้าง/ พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง พื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ มาตรฐาน ด้าน ภาคการเกษตร/ การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคีรีลาด - บ้านน้ำปับ หมู่ที่ 9 ตำบล ตลิ่งชัน อ่าเกอบันนังस्ता จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 พ.ย.66	30 ก.ย.67	-	/	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (จำทำแบบรูป รายการ)

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
12	2.9 ก่อสร้าง/ พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง พื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ มาตรฐาน ด้าน ภาคการเกษตร/ การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโต๊ะปาเกะหมู่ที่ 2 - บ้านบอง หมู่ที่ 7 ตำบล วังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 พ.ย. 66	1 ส.ค. 67	-	/	-	-	2,176,000	-	-	2,176,000	-	-	2,176,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (กระบวนการ จัดจ้าง ขั้นตอน เชิญเสนอราคา )
13	2.9 ก่อสร้าง/ พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง พื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ มาตรฐาน ด้าน ภาคการเกษตร/ การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านปอเยาะ - บ้านปอเยาะนอก หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	2,736,000	-	-	2,736,000	-	-	2,736,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (จัดทำแบบรูป รายการ)

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
14	2.9 ก่อสร้าง/ พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง พื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวกให้ ได้ตามมาตรฐาน ด้าน ภาคการเกษตร/ การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านพงตา - ซอยเปาะหะ หมู่ที่ 2 ตำบลบันนัง สาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ราคากลาง)
15	2.9 ก่อสร้าง/ พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง พื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวกให้ ได้ตามมาตรฐาน ด้าน ภาคการเกษตร/ การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอาตะคูวอ - เจาะกลาตี หมู่ที่ 3 ตำบล กอดตือระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,331,000	-	-	3,331,000	-	-	3,331,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (กระบวนการ จัดจ้าง ขั้นตอน เชิญเสนอราคา )

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
16	2.9 ก่อสร้าง/ พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง พื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ ได้ตาม มาตรฐาน ด้าน ภาคการเกษตร/ การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าทรายอ หมู่ที่ 5 - บ้านท่านบ ตำบลตานะปุเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัด ยะลา	กองช่าง	พ.ย.66-ก.ย.67	พ.ย.66-ก.ย.67	-	/	-	-	4,000,000	-	-	4,000,000	-	-	4,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (จัดทำแบบรูป รายการ)
17	2.9 ก่อสร้าง/ พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง พื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ ได้ตาม มาตรฐาน ด้าน ภาคการเกษตร/ การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ และปรับปรุง มิวจรรจรคอนกรีต บริเวณถนนสุขยางค์ ซอยเรืองฤทธิ์ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค.66	30 มิ.ย.67	-	/	-	-	720,000	-	-	720,000	-	-	720,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (จัดทำแบบรูป)

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
18	2.9 ก่อสร้าง/ พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง พื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ ได้ตามมาตรฐาน ด้าน ภาคการเกษตร/ การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต รหัส ทางหลวง ยล.ถ 1 - 0014 บ้านวัง พญา ต.วังพญา - บ้านชามะ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา	กองช่าง	1 ต.ค.66	31 ก.ค.67	-	-	/	-	12,377,000	-	-	12,377,000	-	12,360,000	17,000	ไม่มี
19	2.9 ก่อสร้าง/ พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง พื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ ได้ตามมาตรฐาน ด้าน ภาคการเกษตร/ การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1 - 0072 บ้านบ่อ หิน -บ้านเลียบอ่างเก็บ น้ำ ต.บ้านแห อ.ธารโต จ.ยะลา	กองช่าง	1 ต.ค.66	31 ก.ค.67	-	/	-	-	9,596,000	-	-	9,596,000	-	-	9,596,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ บริหารสัญญา (ผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 45)

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
20	2.9 ก่อสร้าง/ พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง พื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ ได้ตาม มาตรฐาน ด้าน ภาคการเกษตร/ การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	ปรับปรุงและซ่อม บำรุงรักษาทาง หมายเลขทางหลวง ยล.ถ 1 - 0049บ้านปะแตรู ม. 1 ต.กาตอง อ.ยะหา - บ้านต้นหยง ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา	กองช่าง	1 ต.ค.66	31ส.ค.67	-	/	-	-	1,110,000	-	-	1,110,000	-	-	1,110,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (จัดทำรูปแบบ รายการ)
21	2.9 ก่อสร้าง/ พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง พื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ ได้ตาม มาตรฐาน ด้าน ภาคการเกษตร/ การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0062 แยก ทล.4077-บ้านปาโงย แจเงาะ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค.66	31ส.ค.67	-	/	-	-	1,055,300	-	-	1,055,300	-	-	1,055,300	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (จัดทำรูปแบบ รายการ)

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
22	2.9 ก่อสร้าง/ พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง พื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ ได้ตาม มาตรฐาน ด้าน ภาคการเกษตร/ การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการปรับปรุงสะพาน คสล.สายบ้านลูโบ๊ะบาตู หมู่ที่ 8 บ้านบือซู หมู่ที่ 6 ตำบล บันนังสตา อำเภอบันนัง สตา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	-	/	-	-	4,960,000	-	-	4,960,000	-	-	4,960,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (จัดทำรูปแบบ รายการ)
23	2.9 ก่อสร้าง/ พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง พื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ ได้ตาม มาตรฐาน ด้าน ภาคการเกษตร/ การท่องเที่ยว	การเกษตร	โครงการขุดลอกสระน้ำ โต๊ะแซ บ้านบาโร๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนัง สตา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค.66	31 ส.ค.67	-	/	-	-	2,300,000	-	-	2,300,000	-	-	2,300,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ราคากลาง)
24	2.13 ส่งเสริมการ สร้างอาชีพให้กับ ประชาชน เพื่อ สร้างความมั่นคง ด้านรายได้	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	โครงการ อบรม.ยะลา สอนงานน้อง สร้างรายได้	สำนักปลัดฯ	1 มี.ค.67	มี.ค.-พ.ค.67	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลือก)



รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
25	2.13 ส่งเสริมการ สร้างอาชีพให้กับ ประชาชน เพื่อ สร้างความมั่นคง ด้านรายได้	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการด้านการ ขายสินค้าทางออนไลน์	สำนักปลัดฯ	1 ธ.ค.66	29 ก.พ.67	-	-	/	-	200,000	-	-	200,000	15,090	177,970	6,940	ดำเนินการ แล้วเสร็จ จัดโครงการ 27 ก.พ.- 2 มี.ค.67
รวม							-	21	3	-	73,356,300	-	-	73,356,300	4,024,630	15,009,390	54,322,280	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ถือจ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
1	3.1 จัดให้มีกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคและการดูแลสุขภาพ	สาธารณสุข	โครงการมทรรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน	กองสาธารณสุข	1 พ.ค. 67	31 ก.ค. 67	/	-	-	-	400,000	-	-	400,000	-	-	400,000	ยังไม่เริ่ม (ไม่อยู่ในห่วง)
2	3.1 จัดให้มีกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคและการดูแลสุขภาพ	สาธารณสุข	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเพื่อการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดยะลา	กองสาธารณสุข	1 เม.ย. 67	31 พ.ค. 67	/	-	-	-	300,000	-	-	300,000	-	-	300,000	แก้ไขห่วงจากเดิม 1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67
3	3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สาธารณสุข	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	กองสาธารณสุข	1 พ.ค.67	31 ก.ค.67	/	-	-	-	400,000	-	-	400,000	-	-	400,000	ไม่อยู่ในห่วง

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
4	3.3 จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพ	สาธารณสุข	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของชุมชน	กองสาธารณสุข	1 มี.ค.67	31 พ.ค.67	-	/	-	-	400,000	-	-	400,000	-	-	400,000	ไม่มี
5	3.4 ส่งเสริมสนับสนุน อบจ.ยะลา ให้เป็นศูนย์กลางการประสานงานรณรงค์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน	สาธารณสุข	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองสาธารณสุข	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	/	-	-	-	52,372,200	-	-	52,372,200	-	-	52,372,200	สำนักงานประมาณยังไม่โอนอุดหนุนเงิน
6	3.5 ส่งเสริม/พัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	สาธารณสุข	โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์	กองสาธารณสุข	1 มี.ค.67	31 พ.ค.67	/	-	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
7	3.5 ส่งเสริม/พัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	สาธารณสุข	เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ(AED) (ครุภัณฑ์)	กองสาธารณสุข	1 เม.ย. 67	31 พ.ค. 67	/	-	-	-	60,000	-	-	60,000	-	-	60,000	ไม่สามารถสืบราคาได้ตามระยะเวลา จึงดำเนินการแก้ไข หวังดำเนินการจากเดิม ธ.ค.66-ก.พ.67 เป็น เม.ย.-พ.ค.67
8	3.5 ส่งเสริม/พัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	สาธารณสุข	เครื่องฟั่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี (Rotaruy) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	กองสาธารณสุข	1 เม.ย. 67	31 พ.ค. 67	/	-	-	-	91,800	-	-	91,800	-	-	91,800	ไม่สามารถสืบราคาได้ตามระยะเวลา จึงดำเนินการแก้ไข หวังดำเนินการจากเดิม ธ.ค.66-ก.พ.67 เป็น เม.ย.-พ.ค.68
9	3.5 ส่งเสริม/พัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	สาธารณสุข	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบพกพา (ครุภัณฑ์)	กองสาธารณสุข	1 เม.ย. 67	31 พ.ค. 67	/	-	-	-	4,000	-	-	4,000	-	-	4,000	ไม่สามารถสืบราคาได้ตามระยะเวลา จึงดำเนินการแก้ไข หวังดำเนินการจากเดิม ธ.ค.66-ก.พ.67 เป็น เม.ย.-พ.ค.69

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
10	3.5 ส่งเสริม/พัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	สาธารณสุข	เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด (ครุภัณฑ์)	กองสาขา	1 เม.ย. 67	31 พ.ค. 67	/	-	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	2,500	ไม่สามารถสืบราคาได้ตามระยะเวลา จึงดำเนินการแก้ไข หวังดำเนินการจากเดิม ธ.ค.66-ก.พ.67 เป็น เม.ย.-พ.ค.70
11	3.5 ส่งเสริม/พัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	สังคมสงเคราะห์	โครงการพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพฝึกอาชีพให้คนพิการ	สำนักปลัดฯ	1 ธ.ค.66	29 ก.พ.67	-	-	/	-	300,000	-	-	300,000	-	109,547	190,453	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดโครงการ 23-24 ม.ค.67
12	3.5 ส่งเสริม/พัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	สังคมสงเคราะห์	โครงการมทรรวมพลังผู้สูงอายุ	สำนักปลัดฯ	1-มี.ค.-67	31 ส.ค.67	-	/	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เขียนโครงการ)

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
13	3.5 ส่งเสริม/พัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	สังคมสงเคราะห์	โครงการสานฝัน ปันรักเนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดยะลา	สำนักปลัดฯ	1-ต.ค.-66	31-ม.ค.-67	-	-	/	-	600,000	-	290,000	310,000	-	306,775	3,225	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดโครงการ (3 ธ.ค.66)
14	3.5 ส่งเสริม/พัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	สร้างความเข้มแข็ง	โครงการมหกรรมเครือข่ายสตรีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	สำนักปลัดฯ	1 มิ.ย.67	30 ก.ย.67	/	-	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	ไม่อยู่ในห่วง
15	3.5 ส่งเสริม/พัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	สร้างความเข้มแข็ง	โครงการสานรัก สานสัมพันธ์ครอบครัว	สำนักปลัดฯ	1 มี.ค. 67	31 ส.ค. 67	-	/	-	-	350,000	-	-	350,000	17,150	-	332,850	อยู่ระหว่างดำเนินการ (จัดซื้อจัดจ้าง)

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
16	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชนเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคาร อนุเคราะห์สงฆ์ คสล. 1 ชั้น หมู่ที่ 4 บ้านกียะาะ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	3,500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนราคากลาง)
17	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชนเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์สงฆ์ คสล. 2 ชั้น หมู่ที่ 1 บ้านกำปง ปาแย ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,300,000	-	-	3,300,000	-	-	3,300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กระบวนการจัดจ้างระยะเวลาอุทธรณ์)

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
18	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชนเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลส. 2 ชั้น บ้านกือติง เทศบาลเมืองเบตง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา	กองช่าง	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,165,000	-	-	3,165,000	-	-	3,165,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)
19	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชนเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลส. 2 ชั้น บ้านชือโบ (จืองา) ม.2 ต.ปะเปะเล็ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา	กองช่าง	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,262,000	-	-	3,262,000	-	-	3,262,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กระบวนการจัดจ้างระยะเวลาอุทธรณ์)



รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
20	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชนเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น หมู่ที่ 6 บ้านตะโละสโตรตำบล สะอะ อำเภอกงหรา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,300,000	-	-	3,300,000	-	-	3,300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กระบวนการจัดจ้างยื่นซองเสนอราคา )
21	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชนเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านตาเซะ ม.3 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา	กองช่าง	1 พ.ย. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,236,000	-	-	3,236,000	-	-	3,236,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กระบวนการจัดจ้างระยะเวลาอุทธรณ์ )

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
22	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร การประชุม แลกเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านบาโงลือเ็ง (ลิเซ็ง) หมู่ที่ 4 ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	31 ส.ค. 67	-	/	-	-	3,206,000	-	-	3,206,000	-	-	3,206,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กระบวนการจัดจ้างยื่นขอเสนอราคา )
23	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร การประชุม แลกเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านปือซู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,300,000	-	-	3,300,000	-	-	3,300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (สำรวจ)

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
24	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชนเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปืดตอง ม.4 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,300,000	-	-	3,300,000	-	-	3,300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)
25	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชนเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านปะแต ม.6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,249,000	-	-	3,249,000	-	-	3,249,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)
26	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชนเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านแยะโน ม.5 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,208,000	-	-	3,208,000	-	-	3,208,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
27	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร การประชุม แลกเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านสาคอม.4 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,297,000	-	-	3,297,000	-	-	3,297,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)
28	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร การประชุม แลกเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกือยา หมู่ที่ 3 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	1 เม.ย. 67	-	/	-	-	400,000	-	-	400,000	-	-	400,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)
29	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร การประชุม แลกเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น บ้านโกตาบารู หมู่ที่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	1 เม.ย. 67	-	/	-	-	372,600	-	-	372,600	-	-	372,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
30	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชนเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น บ้านนิง หมู่ที่2 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	1 เม.ย. 67	-	/	-	-	372,600	-	-	372,600	-	-	372,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)
31	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชนเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น บ้านบันนังปูโย หมู่ที่2 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	1 เม.ย. 67	-	/	-	-	375,400	-	-	375,400	-	-	375,400	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ราคากลาง)
32	3.7 ส่งเสริมจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ พันธุ์และป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สร้างความเข้มแข็ง	โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข	1 พ.ค. 67	31 ก.ค. 67	/	-	-	-	210,000	-	-	210,000	-	-	210,000	ไม่อยู่ในห่วง

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
33	3.7 ส่งเสริมจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การเกษตร	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา)	กองยุทธศาสตร์	ครั้งที่ 1 1 ต.ค.66 ครั้งที่ 2 1 ม.ค.67 ครั้งที่ 3 1 เม.ย.67 ครั้งที่ 4 1 ก.ค.67	ครั้งที่ 1 31 ธ.ค.66 ครั้งที่ 2 31 มี.ค.67 ครั้งที่ 3 30 มิ.ย.67 ครั้งที่ 4 30 ก.ย.67	-	/	-	-	300,000	-	-	300,000	-	75,000	225,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ ครั้งที่ 1,2)
34	3.7 ส่งเสริมจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การเกษตร	โครงการบริหารจัดการป่าชุมชนจังหวัดยะลา	กองสาธารณสุข	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 67	/	-	-	-	168,000	-	-	168,000	-	-	168,000	ไม่อยู่ในห่วง
35	3.7 ส่งเสริมจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การเกษตร	โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว)	สำนักปลัดฯ	1 พ.ค. 67	31 ก.ค. 67	/	-	-	-	250,000	-	193,000	57,000	-	-	57,000	ไม่อยู่ในห่วง

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
36	3.7 ส่งเสริมจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ พันธุ์และป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การเกษตร	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ	กองสาธารณสุข	1 มิ.ย. 67	31 ส.ค. 67	/	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	ไม่อยู่ในห่วง
37	3.8 สร้างความร่วมมือพัฒนาระบบการจัดการขยะอันตรายให้มีประสิทธิภาพ	เคหะและชุมชน	โครงการสนับสนุนการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดยะลา	กองสาธารณสุข	1 ม.ค. 67	30 เม.ย. 67	-	/	-	-	400,000	-	-	400,000	9,120	49,950	340,930	อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมลงพื้นที่อปท.ต้นแบบ
38	3.10 จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน	สังคมและเคราะห	เรือท้องแบนลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ (ครุภัณฑ์)	สำนักปลัดฯ	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67	-	/	-	-	890,000	-	-	890,000	860,000	-	30,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (บริหารสัญญา)

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
39	3.10 ส่งเสริม/พัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	สังคมสงเคราะห์	โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	สำนักปลัดฯ	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	/	-	-	-	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	1,500,000	ยังไม่เริ่ม (ยังไม่มีการร้องขอ)
40	3.10 ส่งเสริม/พัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	รักษาความสงบภายใน	โครงการเสริมสร้างป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67	-	-	/	-	300,000	-	-	300,000	-	290,360	9,639.60	ดำเนินการแล้วเสร็จ กิจกรรมที่ 1 วันที่ 29 ม.ค.67 1 ก.พ.67 กิจกรรมที่ 2 วันที่ 20 ก.พ.67



รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ
41	3.10 จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน	อุตสาหกรรมและการโยธา	เครื่องปั๊มจุ่มอนเนก ประสงค์ขนาดกลาง (ครุภัณฑ์)	กองช่าง	1 ม.ค. 67	29 ก.พ. 67	/	-	-	-	11,800	-	-	11,800	-	-	11,800	ไม่สามารถสืบราคาได้ตามระยะเวลาจึงดำเนินการแก้ไขหัวดำเนินการ
42	3.10 ส่งเสริม/พัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	สำนักปลัดฯ	1 พ.ย. 66	1 พ.ค. 67	-	/	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสาร
	รวม						16	23	3	-	101,803,900	-	483,000	101,320,900	886,270	831,632.40	99,602,997.60	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ถือจ่าย	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ
1	4.1 พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาชาติและการศึกษาของอปท.	การศึกษา	การประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการศึกษา	กองการศึกษาฯ	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67	-	/	-	-	300,000	-	60,000	240,000	-	-	240,000	ระหว่างดำเนินการ (จัดซื้อจัดจ้าง)
2	4.1 พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาชาติและการศึกษาของอปท.	การศึกษา	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้จังหวัดยะลา	กองการศึกษาฯ	1 พ.ย. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	500,000	-	-	500,000.00	-	205,292	294,708	มีหลายกิจกรรมดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี
3	4.1 พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาชาติและการศึกษาของอปท.	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาาระบบประกันคุณภาพและวิเคราะห์สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา)	กองการศึกษาฯ	1 พ.ย. 66	30 มิ.ย. 67	/	-	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	30,000	ไม่อยู่ในห่วง

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ
4	4.2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง	การศึกษา	โครงการทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ยะลารักษ์ถิ่น	กองการศึกษา	1 พ.ย. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	1,900,000	-	-	1,900,000	190,600	438,550	1,270,850	ระหว่างดำเนินการ (เบิกจ่าย ค่าเทอม รอบที่ 2,3)
5	4.2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง	การศึกษา	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	กองการศึกษา	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67	/	-	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	200,000	ไม่อยู่ในห่วง
6	4.2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง	การศึกษา	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษา	กองการศึกษา	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	-	/	-	-	600,000	-	-	600,000	-	-	600,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (จัดทำเอกสาร) กำหนดจัดโครงการ 29 เม.ย.67- 3 พ.ค.67

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ
7	4.2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	กองการศึกษาฯ	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67	-	/	-	-	1,044,000	-	-	1,044,000	-	669,800	374,200	ไม่มี
8	4.2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการรณรงค์ด้านการทุจริต "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจต้านภัยทุจริต")	กองการศึกษาฯ	1 พ.ค. 67	31 ก.ค. 67	/	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	ไม่อยู่ในห่วง
9	4.2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ("โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน OpenHouse")	กองการศึกษาฯ	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67	-	-	/	-	120,000	-	-	120,000	-	120,000.00	-	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ
10	4.2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง	การศึกษา	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนและประชาชน	กองการศึกษา	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	-	/	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (จัดซื้อจัดจ้าง)
11	4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	การศึกษา	โครงการพัฒนาพื้นที่โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง	กองการศึกษา	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67	-	-	/	-	500,000	-	-	500,000	-	231,633	268,367	ไม่มี
12	4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน	กองการศึกษา	1 เม.ย. 67	31 พ.ค. 67	-	/	-	-	900,000	-	-	900,000	-	-	900,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอโครงการ แก่ไขห้วง จากเดิม ธ.ค.66-มี.ค.67 เป็น เม.ย.-พ.ค.67

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ถือจ่าย	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ
13	4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี	การศาสนา	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศาสนสถาน(วัด,มัสยิด,ศาลเจ้า,โบสถ์) และนันทนาการ	กองการศึกษา	1 มี.ค. 66	31 ก.ค. 67	-	/	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	538,890	461,110	ดำเนินการ 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 จัดโครงการ 19-22 ก.พ.67 "
14	4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี	การศาสนา	โครงการรณรงค์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต	กองการศึกษา	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	/	-	-	-	1,700,000	-	-	1,700,000	-	-	1,700,000	ไม่อยู่ในห่วง
15	4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี	การศาสนา	โครงการรณรงค์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต	กองการศึกษา	1 ธ.ค. 66	31 พ.ค. 67	-	/	-	-	1,500,000	-	-	1,500,000	170,840	1,164,750	164,410	ดำเนินการแล้วเสร็จกิจกรรมที่ 1 อบรมผู้นำศาสนา กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง กำหนดจัดโครงการ 10 เม.ย.67

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ใช้จ่าย	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ
16	4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา	กองการศึกษา	1 พ.ย. 66	31 มี.ค. 67	-	-	/	-	500,000	-	-	500,000	88,400.00	394,635.00	16,965	กิจกรรมที่1 อบรมการจัดการศพ มุสลิมฯ 25-26 ม.ค.67 กิจกรรมที่ 2 การประกวดบรรยาย ธรรมฯ 21 ก.พ.67
17	4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการอบรมการสอนอัลกุรอานระบบกีรออาตี	กองการศึกษา	1 ต.ค. 66	1 ม.ค. 67	-	-	/	-	750,000	-	-	750,000	-	723,278	26,722	ดำเนินการแล้วเสร็จ รุ่นที่ 1 11-12 พ.ย.66 รุ่นที่ 2 18-21 พ.ย.66
18	4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการลานวัฒนธรรมสร้างสุข (อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา)	กองยุทธฯ	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67	-	-	/	-	600,000	-	-	600,000	-	600,000	-	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ถือจ่าย	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ
19	4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี	การศาสนา	โครงการประเพณีแห่พระลุยไฟ (อุตุนหมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวเหนือเชียงตุง ยะลา)	กองยุทธฯ	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67	-	-	/	-	150,000	-	-	150,000	-	150,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 21-25 ก.พ.66
20	4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี	การศาสนา	โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมของไทยเชื้อสายจีน (อุตุนหมูลนิธิตุ้ยบ้วยเต็งเนียง ศาลเจ้าแม่ทับทิมยะลา)	กองยุทธฯ	1 มี.ย. 67	31 ส.ค. 67	/	-	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	150,000	ไม่อยู่ในห่วง
21	4.6 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการส่งเสริมการทำ "ผ้าปะลาจิง" ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดยะลา	สำนักปลัดฯ	21 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67	/	-	-	-	300,000	-	-	300,000	-	-	300,000	ไม่มี
22	4.6 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	การศาสนา	โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	500,000	-	-	500,000	23,200	-	476,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ (จัดซื้อจัดจ้าง) กำหนดวันจัดโครงการ 13 เม.ย.67



รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาเริ่มต้นตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ						ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด	ถือจ่าย	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ
23	4.7 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน	การศึกษา	โครงการมหกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบจ. ยะลา เกมส์	กองการศึกษาฯ	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67	/	-	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	ไม่อยู่ในห่วง
24	4.7 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน	การศึกษา	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา	กองยุทธฯ	1 พ.ค. 67	31 ก.ค. 67	/	-	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	ไม่อยู่ในห่วง
25	4.7 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน	การศึกษา	โครงการ "รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ"	กองการศึกษาฯ	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67	-	-	/	-	700,000	-	-	700,000	-	679,746.00	20,254	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดโครงการ 11 ม.ค.67
รวม							8	10	7	-	17,494,000	-	60,000	17,434,000	473,040.00	5,916,574	11,044,386	