

รายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

กรณีตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กังงงบประมาณรายจ่ายกรณียังไม่ก่อหนี้)

ยุทธศาสตร์	โครงการ (จำนวน)	จำนวนเงิน กันเงิน งบประมาณ	จำนวนเงินตาม สัญญา	ผลการดำเนินงาน				จำนวนเงิน ค้างจ่าย (บาท)	จำนวนเงิน เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนเงิน คงเหลือ (บาท)
				ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก) (โครงการ)			
1 การเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	4	36,009,030.00	13,703,878.00	-	3	-	1	28,267,000.00	-	13,703,878.00
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย	1	3,300,000.00	-	-	1	-	-	-	25,808,670.00	3,300,000.00
4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	5	39,309,030.00	13,703,878.00	-	4	-	1	28,267,000.00	25,808,670	17,003,878.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรณีตั้งจ่ายรายการใหม่ในปีงบประมาณ 2566 เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ					ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	จำนวนเงินกัน เงิน (ปีงบฯ 2566)	จำนวนเงิน ตามสัญญา	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	2.9 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไข โครงสร้างพื้นฐาน/ สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ได้มาตรฐานด้านภาค การเกษตร/การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการปรับปรุงและซ่อม บำรุงรักษาทางรหัสทางหลวง ท้องถิ่นรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0009 บ้านเนียง ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - บ้านกือยา ตำบลละเอ อำเภอยะหา จังหวัด ยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 มิ.ย. 67	-	/	-	-	9,610,070	9,597,000	9,597,000	-	13,070	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (บริหารสัญญา ผลการ ปฏิบัติงาน ร้อยละ 30)
2	2.9 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไข โครงสร้างพื้นฐาน/ สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ได้มาตรฐานด้านภาค การเกษตร/การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการปรับปรุงและซ่อม บำรุงรักษาทางรหัสทางหลวง ท้องถิ่นรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0019 บ้านปือยอ ตำบลท่าธง -บ้านกะรือ ตำบล.กะรืออำเภอรามัน จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 มิ.ย. 67	-	/	-	-	8,145,960	7,900,000	7,900,000	-	245,960	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (บริหารสัญญา ผลการ ปฏิบัติงาน ร้อยละ 45)

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรณีตั้งจ่ายรายการใหม่ในปีงบประมาณ 2566 เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ					ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	จำนวนเงินกัน เงิน (ปีงบฯ 2566)	จำนวนเงิน ตามสัญญา	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	คงเหลือ	
3	2.9 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไข โครงสร้างพื้นฐาน/ สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ได้มาตรฐานด้านภาค การเกษตร/การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ยล.ถ 1-0019 บ้านปือยอ ตำบลท่าธง - บ้านเกาะรอ ตำบลเกาะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 มิ.ย. 67	-	-	-	/	7,466,000	-	-	-	7,466,000	โครงการ ชำรุด
4	2.9 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไข โครงสร้างพื้นฐาน/ สิ่งอำนวยความสะดวก ให้ได้มาตรฐานด้านภาค การเกษตร/การท่องเที่ยว	อุตสาหกรรม โยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0025 บ้านยะหา-บ้านลาตี ตำบลเปาะเล็ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	กองช่าง	1 ต.ค. 66	30 มิ.ย. 67	-	/	-	-	10,787,000	10,770,000	10,770,000	-	17,000	ไม่มี
รวม											36,009,030	28,267,000	28,267,000	-	7,742,030	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
กรณีตั้งจ่ายรายการใหม่ในปีงบประมาณ 2566 เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ลำดับที่	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา เริ่มต้น ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา สิ้นสุด ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ				ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการ (ยกเลิก)	จำนวนเงินกันเงิน (ปีงบฯ 2566)	จำนวนเงิน ตามสัญญา	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	จำนวนเงิน เบิกจ่าย		คงเหลือ
1	3.6 จัดให้มีอาคารสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์รวมของ ประชาชนเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร การประชุมและการ จัดกิจกรรมต่างๆ	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านจารุณอก ตำบลสะเตง อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา (เงินเหลือจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566)	กองช่าง	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	-	/	-	-	3,300,000	-	-	-	3,300,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (จัดทำแบบรูป)
รวม											3,300,000	-	-	-	3,300,000	